PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG REALISASI FISIK SAMPAI DENGAN 30 NOPEMBER 2020

	PEKERJAAN	DAU/DA K/DID/D	KECAMAT			SIK/NO FISIK	TENDER/ PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	WAKTU PELAKSANA	AKHIR KONTRAK	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK 30	REALISASI FISIK 30	PERMASALAHAN DAN
	2	TT/BANP	AN		3	FISIK	PL/SW PENTEDIA	5	6	7	8	AN (HARI)	KONTRAK 10	11	NOP 12	NOP 13	PENANGANAN 14
	PAKET LPSE				,		*	,	0	,		,	10	- 11	12	13	14
1	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Pulokulon - Tuko R 55	DAU	PULOKUL	ON	300,000,000	ISIK	TENDER CV. BANKIT JAYA	284,670,000.00	Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.12/III/2020	100.00	100.00	
2	Peningkatan Jl. Bendungan - Mojo R.21 (DID)	DID	KARANGR	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV. DANA BARUTAMA	476,995,756.37	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.16/III/2020	100.00	100.00	
3	Peningkatan Jl. Dalam Kota Gubug R.304 (DID)	DID	GUBUG	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV. WARINGIN	479,912,417.97	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.92/II/2020	100.00	100.00	
4	Peningkatan Jl. Dimoro - Sedadi R.69 (DID)	DID	TOROH	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV. HANUN JAYA	479,999,701.62	Agus Sutiyono, A.Md	Agus Sutiyono, A.Md	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.20/III/2020	100.00	100.00	
5	Peningkatan Jl. Diponegoro R. 310 (DID)	DID	PURWODA	150	1,000,000,000	ISIK	TENDER CV.ABADI	912,547,216.66	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	20/07/20	120	16/11/20	056.2/136.2/V/2020	100.00	100.00	
6	Peningkatan Jl. Gendingan - Kranggan - Sedadi R.168/31(DID)	DID	TOROH	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV. LUSIA	478,291,325.75	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/16.4/V/2020	100.00	100.00	
7	Peningkatan Jl. Geyer - Jambangan R. 193 (DID)	DID	GEYER	200	750,000,000	ISIK	TENDER CV. KARYA LESTARI	708,318,402.41	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.18/III/2020	100.00	100.00	
8	Peningkatan Jl. Jeketro - Karangrayung R.14 (DID)	DID	KARANGR	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV. REJO MAKMUR	484,676,782.84	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/16.2/V/2020	100.00	100.00	
9	Peningkatan Jl. Karangsari - Lemahputih R.225 (DID)	DID	BRATI	150	400,000,000	ISIK	TENDER CV. ADISARANA UTAMA	380,960,413.00	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.94/II/2020	100.00	100.00	
10	Peningkatan Jl. Karangwader - Leyangan R. 219	DAU	PENAWAN	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV.RESTU IBU	483,000,305.94	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	20/07/20	120	16/11/20	056.2/136/V/2020	100.00	100.00	
11	Peningkatan Jl. Kedungjati - Bts. Boyolali R.36	DAU	KEDUNGL	A 300	1,000,000,000	ISIK	TENDER CV. KARYA LESTARI	945,205,636.14	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.10/III/2020	100.00	100.00	
12	Peningkatan Jl. Kenteng - Bangsri R. 200	DAU	TOROH	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV. MBAROKAHI	483,200,243.14	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	03/09/20	120	31/12/20	056.2/165.3/III/2020	100.00	100.00	
13	PENINGKATAN RUAS JALAN KANDANGAN - GATAK (ATB) R. 5	DAU	PURWODA	ADI	300,000,000	ISIK	TENDER CV. BANKIT JAYA	283,000,000.00	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116/IV/2020	100.00	100.00	
14	Peningkatan Jl. Welahan - Bts Boyolali R. 324	DAU	KARANGR	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV. ANDALAN KONSTRUKSI	482,477,869.89	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.14/III/2020	100.00	100.00	
15	Peningkatan Jl. Toroh - Dimoro R.30 (DID)	DID	TOROH	150	500,000,000	ISIK	TENDER CV. SETYA BUDI	483,399,000.00	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	27/07/20	120	23/11/20	056.2/141/III/2020	100.00	100.00	
16	Peningkatan Jl. Monggot - Bangsri R.72 (DID)	DID	GEYER	200	750,000,000	ISIK	TENDER CV. DWI PERKASA	689,983,583.01	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.8/III/2020	100.00	100.00	-
17	Peningkatan Jl. Menduran - Lemahputih R.2(DID)	DID	BRATI	150	400,000,000	ISIK	TENDER CV. WIGUNA ARYA	380,775,699.73	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.96/II/2020	100.00	100.00	
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blimbing Kecamatan Wirosari (DAK Bida	DAK	WIROSARI		500,000,000	ISIK	TENDER CV.NUSA KARYA	376,666,666.42	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.5/VI/2020	88.89	91.40	-
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jlono Kecamatan Ngaringan (DAK Bidan	DAK	NGARING	AN	300,000,000	ISIK	TENDER CV.TIARA KENCANA	234,113,165.12	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni khoiruddin, ST.MT.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.7/VI/2020	88.89	100.00	-
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kalipang Kecamatan Gabus (DAK Bidang	DAK	GABUS		400,000,000	ISIK	TENDER CV.TEGUH SANTOSA	317,994,903.93	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.17/VI/2020	88.89	100.00	
21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kenteng Kecamatan Toroh (DAK Bidang	DAK	TOROH		600,000,000	ISIK	TENDER CV.MANDALA PUTRA	479,975,581.07	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.11/VI/2020	88.89	90.00	
22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Menduran Kecamatan Brati (DAK Bidang	DAK	BRATI		800,000,000	ISIK	TENDER CV. HARTA	638,200,158.53	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni khoiruddin, ST.MT.	14/09/20	90	27/11/20	056.1/172/VI/2020	76.67	100.00	
23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nambuhan Kecamatan Purwodadi (DAK	DAK	PURWODA	ADI	600,000,000	ISIK	TENDER CV.SETIA PRATAMA	493,214,840.93	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman,ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.21/VI/2020	88.89	98.00	
24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngaliman Kecamatan Ngaringan (DAK B	DAK	NGARING	AN	500,000,000	ISIK	TENDER CV.HANUN JAYA	399,399,799.21	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman,ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.19/VI/2020	88.89	98.00	
25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngrejeng Kecamatan Gabus (DAK Bidan	DAK	GABUS		500,000,000	ISIK	TENDER CV.KARYA SRIJAYA	473,714,477.52	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni khoiruddin, ST.MT.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.9/VI/2020	88.89	100.00	
26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pakuwon Kiri Kecamatan Ngaringan (DA	DAK	NGARING	AN	500,000,000	ISIK	TENDER CV.KARYA SRIJAYA	398,933,207.86	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman,ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.15/VI/2020	88.89	100.00	
27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ragem Kecamatan Wirosari (DAK Bidan	DAK	WIROSARI	1	400,000,000	ISIK	TENDER CV.TIARA KENCANA	316,607,981.28	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.13/VI/2020	88.89	100.00	
28	Peningkatan Jalan Manggarmas-Pahesan R. 7 (Bantuan Provinsi 2020)	BANPROF	GODONG		1,250,000,000	ISIK	TENDER CV.ARISTA KARYA	988,337,935.78	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.10/V/2020	95.55	100.00	
29	Peningkatan Jalan Karangsari-Lemah Putih R. 225 (Bantuan Provinsi 2020	BANPROF	BRATI		2,150,000,000	ISIK	TENDER CV. EKA KARYA	1,968,537,000.00	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.16/II/2020	97.00	100.00	
30	Peningkatan Jalan Ngombak-Prigi R. 217 (Bantuan Provinsi 2020)	BANPROF	KEDUNGL	ATI	2,600,000,000	ISIK	TENDER PT. HIBAT DIZA SEMPURNA	2,440,505,000.00	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.4/IV/2020	80.24	94.32	
31	Peningkatan Jalan Brati-Tegalsumur R. 32 (Bantuan Provinsi 2020)	BANPROF	BRATI		3,000,000,000	ISIK	TENDER PT. SURYA JAYA MULYA	2,511,168,981.78	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.14/III/2020	86.00	98.61	
32	Peningkatan Jalan Wirosari-Pendem R. 210 (Bantuan Provinsi 2020)	BANPROI	WIROSARI	1	3,000,000,000	ISIK	TENDER PT. DWI PERKASA UTAMA	2,926,271,189.56	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.12/III/2020	96.00	99.00	
33	Peningkatan Jalan Pandanharum-Sambungbangi R. 320 (Bantuan Provinsi 2	BANPROI	KRADENA	.N	,,	ISIK	TENDER PT. JAYA SEMPURNA SAKTI	3,860,974,000.00	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181/IV/2020	98.51	99.20	
F	reningkatan Jalan Karanglangu-Panimbo R. 234 (Bantuan Provinsi 2020)		EDUNGJATI		5,250,000,000	ISIK	TENDER PT. SUMBER MURIA ABADI SEJA	4,113,415,000.00	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.2/IV/2020			
34		BANPROI													61.00	56.00	
35	Peningkatan Jalan Diponegoro R. 310 (Bantuan Provinsi 2020)	BANPROF	PURWODA	ADI	6000000000	ISIK	TENDER PT BUMI PANEN MAKMUR	4 906 818 276 61	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin ST MM	25/09/20	90	23/12/20	056 2/181 8/V/2020	70.3	90.00	
36	Peningkatan Jalan Monggot-Bangsri R. 72 (Bantuan Provinsi 2020)	BANPROF	GEYER	1	12,700,000,000	ISIK	TENDER PT NURCAHYA JAYA MANDIRI	9.886,157,487.91	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suradi, ST.MM.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.18/II/2020	80.39	80.45	
-								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
37	Peningkatan Jalan Kenteng-Bangsri R. 200 (Bantuan Provinsi 2020)	BANPROF	TOROH		21,000,000,000	ISIK	TENDER PT NURCAHYA JAYA MANDIRI	16,170,921,919.82	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.6/V/2020	65.55	65.14	
	PAKET PENGADAAN LANGSUNG (PL)																
1	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gubug - Trisari (DTT)	DTT	GUBUG		37,954,000	ISIK	PL CV. MARGASARI	35,069,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.12 / IV / 2020	100.00	100.00	
2	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Karangasem - Sumberagung (DTT)	DTT	WIROSARI			ISIK	PL CV. SELO AJI	43,559,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.14 / IV / 2020	100.00	100.00	
3	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Truko - Jeketro (DTT)	DTT	KARANGR			ISIK	PL CV. TATI KARYA	28,210,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.8 / IV / 2020	100.00	100.00	
4	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Kedungjati - Batas Boyolali (DTT) Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gadoh - Karangrayung (DTT)	DTT	KEDUNGL			ISIK	PL CV. BANGKIT JAYA PL CV. TATI KARYA	51,578,000 66,450,000	Agus Panca N., ST.MT. Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST. Sunaryo, ST.	08/04/20 08/04/20	30	07/05/20 07/05/20	056.1/069.2/IV/2020 056.1 / 069.6 / IV / 2020	100.00	100.00	
6	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gadoh - Karangrayung (DTT) Penanganan Longsoran Gever - Jambangan (DTT)	DTT	GEYER	ATUNU	,,	ISIK	PL CV. TATI KARYA PL CV. MANUNGGAL PUTRA PERKA	66,450,000	Agus Panca N., ST.MT. Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST. Sunaryo, ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.6 / IV / 2020 056.1 / 069.16 / IV / 2020	100.00	100.00	
7	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Banjarejo - Dumpil (DTT)	DTT	NGARING	AN		ISIK	PL CV. NAJWA PRASETYA	198,082,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	30/04/20	30	29/05/20	056.2 / 084.9 / V / 2020	100.00	100.00	
8	Penanganan Kerusakan Jembatan Ruas Jalan Karangasem - Sumberagung	DTT	WIROSARI	1		ISIK	PL CV. SELO AJI	57,804,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.10 / IV / 2020	100.00	100.00	
9	Penanganan Kerusakan Jembatan Ruas Jalan Boloh - Jambon (DTT)	DTT	TOROH			ISIK	PL CV. MANUNGGAL PUTRA PERKA	39,592,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.4 / IV / 2020	100.00	100.00	
10	Rehabilitasi Bendung Warukaranganyar II DI Warukaranganyar II Kec. Pu	DTT	PURWODA KARANGR			ISIK	PL CV. ABIMANYU GADING PERSAI		Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	08/04/20 29/04/20	30	07/05/20 28/05/20	056.1 / 069 / VI /2020	100.00	100.00	
11	Perkuatan Tebing Avour Penganten (DTT) Penanganan Bobolan Tanggul Kali Londo Ds. Klambu Kec. Klambu (DTT)	DTT	KARANGR	AYUNG	, ,	ISIK	PL CV. SANDJAYA PL CV. SUMBER BERKAH	39,890,000 49,282,000	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM. Sunrivadi. ST.MM.	29/04/20	30	28/05/20 19/05/20	056.1/083.25/VII/2020 056.1/076/VII/2020	100.00	100.00	
13	Penanganan Longsoran Kali Sogo Dusun Wonorejo Ds. Geyer Kec. Geyer	DTT	GEYER		. , ,	ISIK	PL CV. SUMBER BERKAH PL CV. SUMBER BERKAH	96,710,000	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	20/04/20	30	19/05/20	056.1/076.2/VII/2020	100.00	100.00	
14	Peninggian Tanggul Kali Kronggen Ds. Kronggen Kec. Brati (DTT)	DTT	BRATI			ISIK	PL CV. ABIMANYU GADING PERSAI	99,860,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	29/04/20	30	28/05/20	056.1/083.27/VII/2020	100.00	100.00	
15	Pengadaan PJU Kota Geyer	DAU	GEYER			ISIK	PL CV. CAHAYA GADING ABADI	194,936,000	g	Bayu Susilowati, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.5/078.112/III/2020	100.00	100.00	
16	Peningkatan Jl. Putatsari - Lebak R.42	DAU	GROBOGA	N	,,	ISIK	PL CV.LESTARI	195,647,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.123/II/2020	100.00	100.00	
17	Peningkatan Jl. Manggarmas - Pahesan R. 7 Peningkatan Jl. Kol. Sugiono R. 116	DAU	GODONG PURWODA	NDI.	,,	ISIK	PL CV. LESTARI PL CV BAYLI	195,650,000	Erry Subagyo, ST. Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST. Ali Shodkin ST MM	22/04/20	90 90	20/07/20	056.2 / 078.36 / V / 2020 056.2 / 078.40 / V / 2020	100.00	100.00	
18	Peningkatan Jl. Kol. Sugiono R. 116 Pembangunan Drainase Jln. Toroh - Dimoro	DAU	TOROH	101		ISIK	PL CV.BAYU PL CV. ELLA		Agus Sutiyono, A.Md	Ali Shodikin, ST.MM. Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.40 / V / 2020 056.2/078.110/III/2020	100.00	100.00	
	Demonstration						1	170,170,000				. ~	37720		100.00		

	PEKERJAAN	DAU/DA K/DID/D	KECAMAT AN	ANGGARAN FISIK/NO TENDER/ NEISIK PL/SW PENYEDIA	NILAI KONTRAK PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK		AKHIR KONTRAK	NOMOR KONTRAK	FISIK 30	REALISASI FISIK 30	PERMASALAHAN DAN PENANGANAN
1	2	TT/BANP	Au	3 4	5 6	7	8	AN (HARI)	10	11	NOP 12	NOP 13	14
20	Pembangunan drainase ruas jalan Karangasem - Tegalrejo R.94	DAU	WIROSARI	150,000,000 FISIK PL CV. WILDAN KARYA	146,020,000 Agus Panca N., ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.18 / IV / 2020	100.00	100.00	
21	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pendem - Bandungsari Kecamatan Ng	DAU	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL CV. DONY PRAKASA	195,156,000 Agus Panca N., ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.14 / IV / 2020	100.00	100.00	
22	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pengkol - Sedadi Kecamatan Penawan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sedah-Kemadohbatur	DAU	PENAWANGAN TAWANGHARIO	200,000,000 FISIK PL CV. KUSUMA PERSADA 185,000,000 FISIK PL CV. ADHI PURWA JAYA	194,924,000 Erry Subagyo, ST. 179,248,000 Agus Panca N., ST.M	Sumarno, ST. Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.60/ V / 2020 056.2 / 078.10 / IV / 2020	100.00	100.00	
24	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tawangharjo-Sedah	DAU	TAWANGHARJO	190,000,000 FISIK PL CV. ARTHA JAYA GROBOGAN	184,237,000 Agus Panca N., ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.8 / IV / 2020	100.00	100.00	
25	Pasangan Talud Ruas Jalan Dimoro-Sobo Kec Toroh	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. ADITAMA	195,750,000 Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.98/III/2020	100.00	100.00	
26	Pasangan Talud Ruas Jalan Karangrowo-Batas Boyolali R.26 Kec.Geyer	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL CV. ADITAMA	195,763,000 Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.96/III/2020	100.00	100.00	
27	Pembangunan Talud Jalan Dalam Kota Geyer	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL CV. KUSUMA KARYA	195,686,000 Agus Sutiyono, A.Md		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.104/III/2020	100.00	100.00	
28	Pembangunan talud jalan klambu-menawan kec. klambu Pembangunan Talud Jl. Karangsari - Menduran	DAU	KLAMBU BRATI	200,000,000 FISIK PL CV.ARIFIN CONSTRUKSI 200,000,000 FISIK PL CV. WINDA UTAMA	195,771,000 M. Dwi Idayanto, SS 195,814,000 M. Dwi Idayanto, SS		22/04/20 22/04/20	90	20/07/20 20/07/20	056.2/078.125/II/2020 056.2/078.127/II/2020	100.00	100.00	
30	Pembangunan Talud Jl. Penawangan - Truko	DAU	PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL CV. WIROWO KARYA	195,659,000 Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.50/ V / 2020	100.00	100.00	
31	Pembangunan Talud penahan longsoran Krangganharjo - Sedadi R.31 Kec.	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. DANA BARUTAMA	195,596,000 M. Dwi Idayanto, SS		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.129/II/2020	100.00	100.00	
32	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bendungan - Mangin Kecamatan Penawar	DAU	PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL CV. WIJANGGA	195,793,000 Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.32 / V / 2020	100.00	100.00	
33	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bendungan-Mangin	DAU	PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL CV. LUSIA	195,520,000 Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.42 / V / 2020	100.00	100.00	
34	Pembangunan Talud Ruas Jalan Danyang - Pengkol Pembangunan talud ruas jalan Danyang-Kranggan	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV. DANA BARUTAMA 200,000,000 FISIK PL CV. HAPSARI	195,567,000 Erry Subagyo, ST. 195,767,000 M. Dwi Idayanto, SS	Sumarno, ST. F.MT. Muslih Hidavat, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.58/ V / 2020 056.2/078.131/II/2020	100.00	100.00	
36	PEMBANGUNAN TALUD RUAS IALAN GEYER - JAMBANGAN	DAU	GEYER	187,000,000 FISIK PL CV. HAYSAKI 187,000,000 FISIK PL CV. BANGUN SHELLA PERKASA	183.082.000 Agus Sutivono, A.Mo		22/04/20	90	20/07/20	056 2/078 94/III/2020	100.00	100.00	
37	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kalimaro - Glapan Kec. Kedungjati	DAU	KEDUNGJATI	200,000,000 FISIK PL CV. WAHYU WIJAYA UTAMA	195,820,000 Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.34 / V / 2020	100.00	100.00	
38	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kedungrejo - Nambuhan	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL Cv. Berkah Santosa	195,754,000 M. Dwi Idayanto, SS		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.133/II/2020	100.00	100.00	
39	Pembangunan Talud Ruas Jalan Mayahan - Pulorambe	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000 FISIK PL CV. WILDAN KARYA	195,775,000 Agus Panca N., ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.6 / IV / 2020	100.00	100.00	
40	Pembangunan Talud Ruas Jalan Ngaringan - Dumpil	DAU	NGARINGAN	190,000,000 FISIK PL CV. WILDAN KARYA	185,768,000 Agus Panca N., ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.16 / IV / 2020	100.00	100.00	
41	Pembangunan Talud Ruas Jalan Nggadoh - Karangrowo Pembangunan Talud Ruas Jalan Panunggalan - Coyo Kec. Pulokulon	DAU DAU	KARANGRAYUNG PULOKULON	200,000,000 FISIK PL CV. ADISARANA UTAMA 200,000,000 FISIK PL CV. WIGUNA ARYA	195,370,000 Erry Subagyo, ST. 195,470,000 Sujiono Santoso, ST.N	Rendra Arnata HW., ST. MM. Supriyadi, ST.MM.	22/04/20 22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.46 / V / 2020 056.1/078.76/VII/2020	100.00	100.00	
43	Pembangunan Talud Ruas Jalan Panunggalan - Coyo Kec, Pulokulon Pembangunan Talud Ruas Jalan Pengkol - Bendungan Kecamatan Penawa	DAU	PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL CV. WIGUNA ARTA 200,000,000 FISIK PL CV. KUSUMA PERSADA	195,545,000 Sujiono Santoso, ST. 9	Supriyadi, ST. MM. Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.56/ V / 2020	100.00	100.00	
44	Pembangunan Talud Ruas jalan Pulorejo-Cengkrong	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV. SANTA AJI	195,637,000 Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.102/III/2020	100.00	100.00	
45	Pembangunan talud ruas jalan Sedadi - karangrowo	DAU	PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL CV. MERCUSUAR	195,359,000 Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.54/ V / 2020	100.00	100.00	
46	Pembangunan Talud Ruas jalan Sedadi-Karangrayung Kecamatan Penawa	DAU	PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL CV. KUSUMA PERSADA	195,540,000 Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.52/ V / 2020	100.00	100.00	•
47	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tambakan - Tlogomulyo Kecamatan Gubu	DAU	GUBUG TANGGUNGHARIO	200,000,000 FISIK PL CV. MITRA ABADI 200,000,000 FISIK PL CV. MITRA ABADI	195,768,000 Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.38 / V / 2020 056.2 / 078.48 / V / 2020	100.00	100.00	
48	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanggungharjo - Ringinpitu Kecamatan Ta Pembangunan talud ruas ialan telawah-mangin	DAU	TANGGUNGHARIO KARANGRAYUNG	200,000,000 FISIK PL CV. MITRA ABADI 200,000,000 FISIK PL CV. LUSIA	195,779,000 Erry Subagyo, ST. 195,245,000 Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST. Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.48 / V / 2020 056.2 / 078.44 / V / 2020	100.00	100.00	
50	Pembangunan Talud Ruas Jalan Temon-Tanggungharjo	DAU	BRATI	200,000,000 FISIK PL CV. ECSIA 200,000,000 FISIK PL CV. Wahyu Putra	195,600,000 M. Dwi Idayanto, SS		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.135/II/2020	100.00	100.00	
51	Pembuatan Pasangan Talud Jln. Ngaringan - Sumberagung Kecamatan Ng	DAU	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL CV. SUMBER KARYA	195,402,000 Agus Panca N., ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.12 / IV / 2020	100.00	100.00	
52	Pembangunan Talud Ruas Jalan Toroh-dimoro	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. ABIMANYU GADING PERSA	193,424,000 M. Dwi Idayanto, SS		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.137/II/2020	100.00	100.00	
53	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tuko - Banjarsari	DAU	KRADENAN	200,000,000 FISIK PL CV. ARTHA JAYA GROBOGAN	193,643,000 Sujiono Santoso, ST.N		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.62/VII/2020	100.00	100.00	
54 55	Pembangunan talud ruas jalan Untung Suropati Kec. Purwodadi Pembuatan Talud Jln. Rejosari - Teguhan Kecamatan Grobogan	DAU DAU	PURWODADI GROBOGAN	193,000,000 FISIK PL CV. HARTA 200,000,000 FISIK PL CV. SENDANG REJEKI	188,770,000 Agus Sutiyono, A.Md 195,780,000 M. Dwi Idayanto, SS		22/04/20 22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.100/III/2020 056.2/078.139/II/2020	100.00	100.00	
56	PEMBUATAN TALUD RUAS JALAN DEPOK - KATONG KEC. TOI	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. SENDANG REJEKT 200,000,000 FISIK PL CV.ANUGRAH	195,812,000 M. Dwi Idayanto, SS 195,812,000 M. Dwi Idayanto, SS		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.141/II/2020	100.00	100.00	
57	Pembuatan Talud ruas jalan Gendingan-Kranggan	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. HAPSARI	195,800,000 M. Dwi Idayanto, SS		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.143/II/2020	100.00	100.00	
58	Pembuatan Talud Ruas Jalan Menduran - Lemah Putih	DAU	BRATI	200,000,000 FISIK PL Cv. Berkah Santosa	195,451,000 M. Dwi Idayanto, SS	Γ.MT. Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.145/II/2020	100.00	100.00	
59	Pembangunan Talud Ruas Jalan Karanganyar - Sragen Kec. Geyer	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL CV. TIARA KENCANA	195,840,000 Agus Sutiyono, A.Md		22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.92/III/2020	100.00	100.00	
60	Peningkatan Jaringan Irigasi Avour Pilang Payung Kec. Toroh	DAU	TOROH KARANGRAYUNG	200,000,000 FISIK PL CV. MEKAR JAYA 150,000,000 FISIK PL CV. KARYA SRIJAYA	195,950,000 Agus Sutiyono, A.Md		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.108/III/2020 056.1/078.106/III/2020	100.00	100.00	
61	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Putatnganten Kec. Karangrayung Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ngrumpeng kec. Grobogan	DAU	GROBOGAN	150,000,000 FISIK PL CV. KARYA SRIJAYA 195,000,000 FISIK PL CV.HARTA	145,974,000 Agus Sutiyono, A.Md 191,130,000 Yudhi Ari Bawa., ST		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.106/III/2020 056.1/078.114/VI/2020	100.00	100.00	
63	Peningkatan jaringan irigasi DI Widuri Kecamatan Tawangharjo (Lanjutan)	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000 FISIK PL CV.SINDORO SINDARI	195,917,000 Yudhi Ari Bawa., ST		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.116/VI/2020	100.00	100.00	
64	Rehabilitasi Saluran sekunder peting DI Nglangon Kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	175,000,000 FISIK PL CV.HARTA	171,134,000 Yudhi Ari Bawa., ST	MT Pujianto	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.24/VI/2020	100.00	100.00	
65	Peningkatan Saluran DI madoh Desa Kemadohbatur Kec. Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	190,000,000 FISIK PL CV.ADHI PURWA JAYA	186,076,000 Yudhi Ari Bawa., ST		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.26/VI/2020	100.00	100.00	
66	Rehabilitasi saluran sekunder DI Mangunsari kec. tegowanu	DAU	TEGOWANU	170,000,000 FISIK PL CV. WAHYU PUTRA	165,817,000 Yudhi Ari Bawa., ST		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.20/VI/2020	100.00	100.00	
68	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. SIMO KEC. KRADENAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. NGAGEL PAKIS KEC. KR	DAU	KRADENAN KRADENAN	200,000,000 FISIK PL CV.DUA CAHAYA 200,000,000 FISIK PL CV.PUTRO SANTIKO	195,835,000 Yudhi Ari Bawa., ST 194,885,000 Yudhi Ari Bawa., ST		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.30/VI/2020 056.1/078.28/VI/2020	100.00	100.00	
69	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. NGAGEL PAKIS KEC. KR PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. GABUS KEC. GABUS	DAU	GABUS	200,000,000 FISIK PL CV.FOTRO SANTIKO 200,000,000 FISIK PL CV.SINDORO CONSTRUCTION	194,883,000 Yudhi Ari Bawa., ST 195,928,000 Yudhi Ari Bawa., ST		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.28/VI/2020 056.1/078.118/VI/2020	100.00	100.00	
70	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tapanblabag ds. Kemadohbatur Kec. Tawangh	DAU	TAWANGHARJO	195,000,000 FISIK PL CV. WILDAN KARYA	190,956,000 Yudhi Ari Bawa., ST	MT Arif Rahman, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.22/VI/2020	100.00	100.00	
71	Pasangan talud avour Jagansari ds. Kuwaron kec. Gubug	DAU	GUBUG	200,000,000 FISIK PL CV. WAHYU PUTRA	195,777,000 Sujiono Santoso, ST.M		. 22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.88/VII/2020	100.00	100.00	
72	Pasangan Talud Avour Kali Jentir Kec. Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	180,000,000 FISIK PL CV. ARTHA JAYA GROBOGAN	175,245,000 Sujiono Santoso, ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.64/VII/2020	100.00	100.00	
73 74	Pasangan talud avour Ploso kec. Gubug Pembangunan Talud Avour Kapung Dsn Planjetan Kec. Toroh	DAU DAU	GUBUG TOROH	195,000,000 FISIK PL CV. TANJUNG TIRTA ARTA 200,000,000 FISIK PL CV. MEKAR JAYA	191,019,000 Sujiono Santoso, ST.N 195,950,000 Sujiono Santoso, ST.N		22/04/20 22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.86/VII/2020 056.1/078.68/VII/2020	100.00	100.00	
75	Pembangunan Talud Avour Kapung Dsn Planjetan Kec. Toroh Penanganan Longsoran Ds. Wates Kec. Kedungjati	DAU	KEDUNGJATI	200,000,000 FISIK PL CV. MEKAR JAYA 190,000,000 FISIK PL CV. WINDA UTAMA	195,950,000 Sujiono Santoso, ST.5 185,978,000 Sujiono Santoso, ST.5		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.68/VII/2020 056.1/078.78/VII/2020	100.00	100.00	
76	Perbaikan avour Kuripan Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	194,000,000 FISIK PL CV. MATRIX	189,799,000 Sujiono Santoso, ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.66/VII/2020	100.00	100.00	
77	Perkuatan Tebing Avour Mrisi Ds. Mrisi Kec. Tanggungharjo	DAU	TANGGUNGHARIO	190,000,000 FISIK PL CV. ANUGRAH	185,975,000 Sujiono Santoso, ST.N		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.82/VII/2020	100.00	100.00	
78	Perkuatan Tebing Avour Kaliwenang Ds. Kaliwenang Kec. Tanggungharji	DAU	TANGGUNGHARJO	190,000,000 FISIK PL CV. BAYU	185,976,000 Sujiono Santoso, ST.N		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.80/VII/2020	100.00	100.00	
79	Perkuatan Tebing Avour Ngambakrejo Ds. Ngambakrejo Kec. Tanggunghi	DAU	TANGGUNGHARIO	190,000,000 FISIK PL CV. ARIFIN CONSTRUKSI 190,000,000 FISIK PL CV. SUMBER BERKAH	185,968,000 Sujiono Santoso, ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.84/VII/2020	100.00	100.00	
80	Perkuatan Tebing Avour Sendangsari Ds. Kaliwenang Kec. Tanggungharjo Normalisasi avour kali tebon di desa kebonagung tegowanu	DAU	TANGGUNGHARJO TEGOWANU	190,000,000 FISIK PL CV. SUMBER BERKAH 200,000,000 FISIK PL CV. KARYA SANTOSO	186,011,000 Sujiono Santoso, ST.N 195,693,000 Sujiono Santoso, ST.N		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.70/VII/2020 056.1/078.90/VII/2020	100.00	100.00	
82	Normalisasi avour Pulongrambe kec. Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	160,000,000 FISIK PL CV. HARTA	155,812,000 Sujiono Santoso, ST.M		22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.74/VII/2020	100.00	100.00	
83	Normalisasi Kali Kliteh Kec. Tegowanu	DAU	TEGOWANU	190,000,000 FISIK PL CV. HARTA	186,629,000 Sujiono Santoso, ST.M		29/04/20	90	27/07/20	056.1/078.72/VII/2020	100.00	100.00	
84	Pasangan Talud Ruas Jalan Sobo-Kalangbancar Kec.Geyer	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL CV. ADITAMA	195,885,000 Agus Sutiyono, A.Mc		28/04/20	90	26/07/20	056.2/082.21/III/2020	100.00	100.00	
85	Pembangunan talud Jln. Grobongan - Putatsari Kecamatan Grobogan	DAU	GROBOGAN	200,000,000 FISIK PL CV. SUMBER KARYA	195,957,000 M. Dwi Idayanto, SS		29/04/20	90	27/07/20	056.2/083.8/II/2020	100.00	100.00	
86 87	Pembangunan Talud Ruas Jalan Gatak - tawangharjo Pembangunan Talud Ruas Jalan Gubug - Trisari	DAU	TAWANGHARJO GUBUG	200,000,000 FISIK PL CV. FAEYZA 200,000,000 FISIK PL CV. WAHYU WIJAYA UTAMA	193,815,000 Sujiono Santoso, ST.M	M. Muchamad Irfan, ST.MT. Rendra Arnata HW., ST.	29/04/20 29/04/20	90	27/07/20 27/07/20	056.2/083.21/VII/2020 056.2 / 083.2 / V / 2020	100.00	100.00	
87	Pembangunan Talud Ruas Jalan Gubug - Trisari Pembangunan Talud Ruas Jalan Jatipecaron - Baturagung	DAU	GUBUG	200,000,000 FISIK PL CV. WAHYU WIJAYA UTAMA 200,000,000 FISIK PL CV. CITRA ABADI	195,470,000 Erry Subagyo, ST. 195,851,000 Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST. Rendra Arnata HW., ST.	29/04/20	90	27/07/20	056.2 / 083.2 / V / 2020 056.2 / 083.4 / V / 2020	100.00	100.00	
89	Pembangunan talud ruas jalan Tegowanu-Tunjungharjo	DAU	TEGOWANU	200,000,000 FISIK PL CV. PUTRO SANTIKO	195,962,000 Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	29/04/20	90	27/07/20	056.2 / 083.6 / V / 2020	100.00	100.00	
90	Pembuatan Talud Jln. Karangrejo - Lebak Kecamatan Grobogan	DAU	GROBOGAN	200,000,000 FISIK PL CV. SUMBER KARYA	195,931,000 M. Dwi Idayanto, SS		29/04/20	90	27/07/20	056.2/083.10/II/2020	100.00	100.00	
91	Perkuatan Tebing Avour Kapung Ds. Kapung Kec. Tanggungharjo	DAU	TANGGUNGHARJO	190,000,000 FISIK PL CV. ARIFIN CONSTRUKSI	185,982,000 Sujiono Santoso, ST.M		29/04/20	90	27/07/20	056.1/083.23/VII/2020	100.00	100.00	
92	Normalisasi dan Pembangunan Talud Avour Pancuran Ds. Wates Kec. Ke	DAU	KEDUNGJATI	190,000,000 FISIK PL CV. ANUGRAH	185,585,000 Sujiono Santoso, ST.M		29/04/20	90	27/07/20	056.1/083.29/VII/2020	100.00	100.00	
93 94	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN BOLOH - GENENGSARI Pemasangan lampu PJU Kec. Godong	DAU	TOROH	195,000,000 FISIK PL CV. ELLA 100,000,000 FISIK PL CV. FAEYZA	190,980,000 Erry Subagyo, ST. 95,953,000 Agus Sutiyono, A.Md	Sumarno, ST. Roikun BA	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.90/ V / 2020 056 5/092.121/III/2020	100.00	100.00	
- 94	r emasangan tampu PJU Kec. Ootong	DAU	JODONG	100,000,000 FISIK PL CV. FAEYZA	93,933,000 Agus Sutiyono, A.Mo	којкин, вА.	14/05/20	90	11/08/20	050.5/092.121/III/2020	100.00	100:00	

		DAII/DA	1		Т		Т		WAKTII			RENCANA	DEALISASI I	
	PEKERJAAN	K/DID/D TT/BANP	KECAMAT AN	ANGGARAN FISIK/NO TENDER/ NFISIK PL/SW PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK		AKHIR KONTRAK	NOMOR KONTRAK	FISIK 30 NOP	FISIK 30 NOP	PERMASALAHAN DAN PENANGANAN
95	Pemasangan lampu PJU Kec. Klambu	DAU	KLAMRU	3 4 100,000,000 FISIK PL CV, CAHAYA GADING ABADI	5 06,009,000 A	6 Agus Sutivono, A.Md	7 Roikun, BA.	8 14/05/20	90	10 11/08/20	11 056.5/092.123/III/2020	100.00	13	14
96	Pemasangan lampu PJU Kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	100,000,000 FISIK PL CV. FAEYZA		agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	90	11/08/20	056.5/092.125/III/2020	100.00	100.00	
97	Pemasangan lampu PJU Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV. DUTA LISTRIK	193,683,000 A	agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.5/092.127/III/2020	100.00	100.00	
98	Pemasangan lampu PJU Kec. Toroh	DAU	TOROH	100,000,000 FISIK PL CV. FAEYZA		agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	90	11/08/20	056.5/092.153/III/2020	100.00	100.00	
99	Peningkatan Jl. Suhada R. 101	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV. DANA BARUTAMA	, ,	agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 095 / IV / 2020	100.00	100.00	
100	Normalisasi Drainase Jeketro - Saban Ruas Jalan Gubug - Jeketro	DAU	GUBUG	200,000,000 FISIK PL CV. MITRA ABADI 200,000,000 FISIK PL CV. RAMEYZA		Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.129/II/2020	100.00	100.00	
101	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gatak - Pulokulon Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kandangan - Gatak	DAU	PULOKULON PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV. RAMEYZA 200,000,000 FISIK PL CV. RESTU IBU		ujiono Santoso, ST.MM. ujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM. Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.176/VII/2020 056.1/092.174/VII/2020	100.00	100.00	
103	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pemuda Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	150,000,000 FISIK PL CV. ARIFIN CONSTRUKSI		ujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.166/VII/2020	100.00	100.00	
104	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pulokulon - Tuko	DAU	PULOKULON	200,000,000 FISIK PL CV. DZAKI PUTRA	195,588,000 A	agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.103/III/2020	100.00	100.00	
105	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tambirejo - Boloh	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. BAYU CAKRA				14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.143/II/2020	100.00	100.00	
106	Pembangunan drainase ruas jalan Tegowanu-Tanggungharjo	DAU	TEGOWANU	200,000,000 FISIK PL CV. BERKAH ABADI		irry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.98/ V / 2020	100.00	100.00	
107	Pembangunan saluran Drainase Jl. Kedungrejo - nambuhan Pembuatan Saluran Drainase Ruas Jalan Karangasem-Sumberagung	DAU	PURWODADI WIROSARI	200,000,000 FISIK PL CV. MAESRIVA MAJU 200,000,000 FISIK PL CV. SINAR JAYA	, ,	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST. Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.2/092.133/II/2020 056.2 / 092.60 / IV / 2020	100.00	100.00	
108	Pembuatan Saturan Dramase Ruas Jalan Karangasem-Sumberagung Pembanguan Talud Ruas Jl. Grobogan - Putatsari R.41	DAU	GROBOGAN	200,000,000 FISIK PL CV. SINAR JAYA 200,000,000 FISIK PL CV. SANTA AJI		d. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suparno, S.Sos.S1. Suparno	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.60 / 1V / 2020 056.2/092.135/II/2020	100.00	100.00	
110	Pembangunan talud jalan sukorejo-kranggan R.169 Kec. Toroh	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. WIJANGGA		Dwi Idayanto, SST.MT.		14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.137/II/2020	100.00	100.00	
111	Pembangunan Talud Jalan Gubug - Tunjungharjo Kecamatan Tegowamu	DAU	TEGOWANU	200,000,000 FISIK PL CV. HARTA MANUNGGAL	194,842,000 E	irry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.88/ V / 2020	100.00	100.00	
112	Pembangunan Talud Jalan Karangasem - Tegalrejo Kec. Wirosari	DAU	WIROSARI	200,000,000 FISIK PL CV. SINAR JAYA		agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.52 / IV / 2020	100.00	100.00	
113	Pembangunan Talud Jalan kropak-tuko Kec. Wirosari	DAU	WIROSARI	200,000,000 FISIK PL CV. ANUGRAH		agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.64 / IV / 2020	100.00	100.00	
114	Pembangunan talud jalan ruas keyongan - batas sragen	DAU	KRADENAN	160,000,000 FISIK PL CV. DUNG DUNG		agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.111/III/2020	100.00	100.00	
115 116	Pembangunan Talud Jalan Tegalrejo - Batas Kab. Blora Kec. Wirosari Pembangunan Talud Jl. Brati - Tegalsumur	DAU	WIROSARI BRATI	200,000,000 FISIK PL CV. SANDJAYA 200,000,000 FISIK PL CV. SAE JAYA ABADI		Agus Panca N., ST.MT. 1. Dwi Idayanto, SST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM. Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.2 / 092.74 / IV / 2020 056.2 / 092.139 / II / 2020	100.00	100.00	
117	Pembangunan Talud JI. Jatilor - Guyangan Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000 FISIK PL CV. SAE JATA ABADI 200,000,000 FISIK PL CV. WIBOWO KARYA		irry Subagyo, ST.	Ali Shodkin, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.86/ V / 2020	100.00	100.00	
118	Pembangunan Talud Jln. Sugihan-Pilangpayung	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. HAPSARI		agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.117/III/2020	100.00	100.00	
119	Pembangunan Talud Ruas Jalan Boloh-Jambon	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV.RESTU IBU	193,966,000 E	irry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.92/ V / 2020	100.00	100.00	
120	Pembangunan Talud ruas jalan dalam kota Gubug	DAU	GUBUG	200,000,000 FISIK PL CV. PANOTO	195,480,000 E	,	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.100/ V / 2020	100.00	100.00	
121	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN DIMORO - KATONG	DAU	TOROH TOROH	194,000,000 FISIK PL CV. NUANSA GRAHA		Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.145/II/2020	100.00	100.00	
122	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN DIMORO - SEDADI Pembangunan Talud Ruas Jalan Dumpil - Banjarejo (Lanjutan)	DAU	NGARINGAN	191,000,000 FISIK PL CV. NUANSA GRAHA 170,000,000 FISIK PL CV. WILDAN KARYA		Dwi Idayanto, SST.MT. seus Panca N., ST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM. Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.149/II/2020 056.2 / 092.54 / IV / 2020	100.00	100.00	
124	Pembangunan Talud Ruas Jalan Guyangan - Jipang	DAU	GODONG	200,000,000 FISIK PL CV. WIJANGGA	195,675,000 E		Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.84 / V / 2020	100.00	100.00	
125	Pembangunan talud ruas jalan Jambangan-Ngrandu Desa Jambangan Kec.	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL CV. ELLA	195,850,000 A	agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.101/III/2020	100.00	100.00	
126	Pembangunan talud ruas jalan Jono-Plosorejo	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000 FISIK PL CV. TATI KARYA	195,640,000 A	agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.56 / IV / 2020	100.00	100.00	
127	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN KALISARI - REJOSARI K	DAU	KRADENAN	200,000,000 FISIK PL CV. DZAKI PUTRA	,,	agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.58 / IV / 2020	100.00	100.00	
128 129	Pembangunan Talud ruas jalan karangasem-wirosari Kec. Wirosari Pembangunan Talud Ruas Jalan Kenteng - Warukaranganyar	DAU	WIROSARI TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. SUMBER BERKAH 200,000,000 FISIK PL CV. TEGUH SANTOSA	, .,	Agus Panca N., ST.MT. 1. Dwi Idayanto, SST.MT.	Sunaryo, ST. Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.2 / 092.62 / IV / 2020 056.2/092.141/II/2020	100.00	100.00	
130	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kenteng - Warukaranganyar Pembangunan Talud Ruas Jalan Kradenan-Banjardowo Kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	200,000,000 FISIK PL CV. TEGUH SANTOSA 200,000,000 FISIK PL CV. NUANSA GRAHA		I. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irlan, S1.M1. Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.141/II/2020 056.2 / 095.2 / IV / 2020	100.00	100.00	
131	Pembangunan Talud Ruas Jalan Krai-Jambangan	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL CV. LESTARI		agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.163/III/2020	100.00	100.00	
132	Pembangunan Talud Ruas Jalan mliwang-jumo	DAU	KEDUNGJATI	200,000,000 FISIK PL CV. MITRA ABADI	195,692,000 E	irry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.82 / V / 2020	100.00	100.00	
133	Pembangunan Talud Ruas Jalan Mojo-Karangrayung	DAU	KARANGRAYUNG	200,000,000 FISIK PL CV.BAYU	195,748,000 E		Suwarto, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.80 / V / 2020	100.00	100.00	
134	Pembangunan Talud ruas jalan Ngebok-Krai Kecamatan Toroh PEMBANGUNAN TALUD RUAS IALAN NGRAH -TAMBIREIO	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. HAPSARI 192,000,000 FISIK PL CV. NIJANSA GRAHA		agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM. Tri Isnanto, SST MM	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.115/III/2020 056.2/092.147/II/2020	100.00	100.00	
135	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN NGRAJI -TAMBIREJO Pembangunan Talud Ruas Jalan Ngurangan-Genuksuran	DAU	TOROH	192,000,000 FISIK PL CV. NUANSA GRAHA 200,000,000 FISIK PL CV. SANTA AJI		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM. Bayu Susilowati ST MM	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.147/II/2020 056.2/092.109/III/2020	100.00	100.00	
137	Pembangunan Talud Ruas Jalan Pandanharum-Sambungbangi Kec. Krader	DAU	KRADENAN	200,000,000 FISIK PL CV. NUANSA GRAHA	. , . ,	agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.72 / IV / 2020	100.00	100.00	
138	Pembangunan drainase ruas jalan Tambirejo - boloh Kec Toroh	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. WARA PERKASA		Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.131/II/2020	100.00	100.00	
139	Pembangunan Talud Ruas Jalan Toko - Watupawon Kecamatan Penawang	DAU	PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL CV. WIJANGGA	195,967,000 E	irry Subagyo, ST.	Suwarto, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.96/ V / 2020	100.00	100.00	
140	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN TOROH - NGEBOK	DAU	TOROH	190,000,000 FISIK PL CV. ELLA	,,	Dwi Idayanto, SST.MT.		14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.151/II/2020	100.00	100.00	
141	pembuatan talud Desa Jono-Selo Kecamatan Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000 FISIK PL CV. RIZKY WIJAYA		agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.46 / IV / 2020	100.00	100.00	
142 143	Pembuatan talud Jin. Lebengjumuk - Kemadohbatur PEMBUATAN TALUD RUAS JALAN KRANGGAN - SEDADI KEC.	DAU	TAWANGHARJO TOROH	200,000,000 FISIK PL CV. PUTRA LENTERA KHATULI 200,000,000 FISIK PL CV. MANDALA PUTRA		ujiono Santoso, ST.MM. erry Subagyo, ST.	Supriyadi, ST.MM. Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.1/092.168/VII/2020 056.2/092.94/ V / 2020	100.00	100.00	
144	Pembangunan Talud Dokoro - Karangasem	DAU	WIROSARI	200,000,000 FISIK PL CV. PUTRA INDAH		ary Satingyo, ST.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.76 / IV / 2020	100.00	100.00	
145	Pembangunan Talud Jalan Tegowanu - Tanggungharjo Kecamatan Tegowa	DAU	TEGOWANU	100,000,000 FISIK PL CV. BERKAH ABADI	96,528,000 E	irry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.78 / V / 2020	100.00	100.00	
146	Pembangunan Talud Ruas Jalan 207 Ngaringan - Waduk Kecamatan Ngari	DAU	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL CV. RAGA TAMA		agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.70/ IV / 2020	100.00	100.00	
147	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bangsri - Sragen di Kec. Geyer	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL CV. TANJUNG TIRTA ARTA		agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.111/III/2020	100.00	100.00	
148	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dapurno - Mojorebo Kecamatan Wirosari	DAU	WIROSARI	200,000,000 FISIK PL CV. DONY PRAKASA		agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.48 / IV / 2020	100.00	100.00	
149 150	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kenteng - Bangsri Kec. Geyer Pembangunan Talud Ruas Jalan Kunden - Gedangan Kecamatan Wirosari	DAU	GEYER WIROSARI	200,000,000 FISIK PL CV. WARA PERKASA 200,000,000 FISIK PL CV. DONY PRAKASA		agus Sutiyono, A.Md agus Panca N., ST.MT.	Suradi, ST.MM. Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.2/092.107/III/2020 056.2 / 092.66 / IV / 2020	100.00	100.00	
151	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kuwu - Dumpil Desa Kalanglundo Kecam	DAU	NGARINGAN	150,000,000 FISIK PL CV. DON'T PRAKASA 150,000,000 FISIK PL CV. DON'T PRAKASA	,,	agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.68 / IV / 2020	100.00	100.00	
152	Pembangunan Talud Ruas Jalan Monggot - Bangsri Kec. Geyer	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL CV. TANJUNG TIRTA ARTA		gus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.105/III/2020	100.00	100.00	
153	Peningkatan Jaringan DI. Tembelingan Kec. Gubug (DID)	DID	GUBUG	165,000,000 FISIK PL CV.NAJWA PRASETYA	101,000,000	'udhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.16/VI/2020	100.00	100.00	
154	Peningkatan Jaringan irigasi DI Tumenggungan Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV.SETIA PRATAMA		'udhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.34/VI/2020	100.00	100.00	
155 156	Peningkatan Jaringan Irigasi DI ngablak Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	150,000,000 FISIK PL CV. DANI 150,000,000 FISIK PL CV. SINAR ALAM		agus Sutiyono, A.Md Yudhi Ari Bawa ST MT	Bondan Pujanarko, ST.MT. Arif Rahman ST	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.119/III/2020 056.1/092.6/VI/2020	100.00	100.00	
156	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Juranggrawah Kec. Gubug (DID) Peningkatan Jaringan Irigasi DI Padang Kec. Tanggungharjo (DID)	DID	TANGGUNGHARIO	150,000,000 FISIK PL CV. SINAR ALAM 180,000,000 FISIK PL CV. SINAR CIPTA WAHANA		'udhi Ari Bawa., ST.MT 'ndhi Ari Bawa ST MT	Arif Rahman, ST. Arif Rahman ST	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.6/VI/2020 056.1/092.10/VI/2020	100.00	100.00	
157	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Padang Rec. Tanggungharjo (DID) Peningkatan Jaringan Irigasi DI Dowo II Kec. Ngaringan(DID)	DID	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL CV.SINAR CIPTA WAHANA 200,000,000 FISIK PL CV.JAYA VENTURE	11090319000	'udhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.10/VI/2020 056.1/092.44/VI/2020	100.00	100.00	
159	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngenden Kec. Ngaringan (DID)	DID	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL CV.RIZKY WIJAYA		udhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.24/VI/2020	100.00	100.00	
160	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Selojari Kec. Klambu	DAU	KLAMBU	175,000,000 FISIK PL CV.SUMBER AGUNG		'udhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.30/VI/2020	100.00	100.00	
161	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kuripan Kec. Purwodadi(DID)	DID	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV.SUMBER BERKAH	1,0000,000	'udhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.36/VI/2020	100.00	100.00	
162	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Gebangan I Desa Gebangan Kec. Tegowa	DAU	TEGOWANU	150,000,000 FISIK PL CV.NAJWA PRASETYA		rudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.14/VI/2020	100.00	100.00	
163 164	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tirto Kec. Wirosari(DID) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lajer Kec. Penawangan	DAU	WIROSARI PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL CV.MEKAR JAYA 185,000,000 FISIK PL CV. WINDA UTAMA		'udhi Ari Bawa., ST.MT 'udhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT. Arif Rahman, ST.	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.1/092.18/VI/2020 056.1/092.2/VI/2020	100.00	100.00	
165	Rehabilitasi Saluran Sekunder Nglangon Kiri DI. Nglangon Kec. Kradenan	DID	KRADENAN	200,000,000 FISIK PL CV. WINDA GTAMA 200,000,000 FISIK PL CV.SANDJAYA		'udhi Ari Bawa., ST.MT	Pujianto	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.8/VI/2020	100.00	100.00	
166	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngrandah Winong Kec. Toroh	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV.MEKAR JAYA	196,000,000 Y	udhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.38/VI/2020	100.00	100.00	
167	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Waru Karanganyar I	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV.GALETA RESANT		'udhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.40/VI/2020	100.00	100.00	
168	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Nonang I Kec. Toroh	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL CV.MEKAR BAHAGIA		'udhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.28/VI/2020	100.00	100.00	
169	Peningkatan Saluran Irigasi DI Kandangan-Serut Desa Kandangan Kec.Pu	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL CV.ADITAMA	195,987,000 Y	'udhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.32/VI/2020	100.00	100.00	

	PEKERJAAN	DAU/DA K/DID/D	KECAMAT AN	ANGGARAN FISIK/NO TENDER	PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK		AKHIR KONTRAK	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK 30	REALISASI FISIK 30	PERMASALAHAN DAN PENANGANAN
1	2	TT/BANP	AN	3 NUMBER PLISW	4	5	6	7	8	AN (HARI)	10	11	NOP 12	NOP 13	14
170	Rehabilitasi saluran sekunder DI Temurejo	DAU	KARANGRAYUNG	170,000,000 FISIK PL	CV.ABIMANYU GADING PERSAD	,,	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.4/VI/2020	100.00	100.00	
171	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kronggen I Kec. Brati	DAU	BRATI	150,000,000 FISIK PL	CV.DUNG DUNG		Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.22/VI/2020	100.00	100.00	
172	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Galiran Kec. Godong Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sinawah Kec. Brati	DAU	GODONG BRATI	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV.DUNG DUNG CV SENDANG REJEKT		Yudhi Ari Bawa., ST.MT Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ambang Sukowanto, ST.MT. Zamroni Khoiruddin ST.MT	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.12/VI/2020 056.1/092.20/VI/2020	100.00	100.00	
173	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. NGRIJO KEC. PULOKULI	DAU	PULOKULON	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV.SENDANG REJEKI CV.BINTANG JAYA	. ,,	Yudhi Ari Bawa., ST.MT Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST. Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.20/VI/2020 056.1/092.42/VI/2020	100.00	100.00	
175	Pembangunan Avour Ngebong Desa Kuwaron Gubug	DAU	GUBUG	200,000,000 FISIK PL	CV. MITRA ABADI	, ,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.196/VII/2020	100.00	100.00	
176	Pembangunan Talud avor Ngaringan Desa Ngaringan	DAU	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL	CV. RIZKY WIJAYA	195,862,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.194/VII/2020	100.00	100.00	
177	Pembangunan talud Avour Galiran Kecamatan Godong	DAU	GODONG	200,000,000 FISIK PL	CV. WARA PERKASA	117 1,111	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.198/VII/2020	100.00	100.00	
178	Pembangunan talud Avour peting Kecamatan Kradenan	DAU	KRADENAN	200,000,000 FISIK PL	CV. MASA USAHA	. ,,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.186/VII/2020	100.00	100.00	
179 180	Pembuatan Talud Avour Tempel Kecamatan Purwodadi Penanganan Tebing Kali Kedungjeruk Ds. Mbelor	DAU	PURWODADI NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. TOETOET CV. JAVA VENTURE		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT. Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.1/092.192/VII/2020 056.1/092.170/VII/2020	100.00	100.00	
181	Penanganan Tebing Kali Kedungjeruk Ds. Mbelor Penanganan Longsoran kali taman Desa Tanjungharjo Kec. Ngaringan	DAU	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. JAVA VENTURE CV. PUTRA LENTERA KHATULIS		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM. Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.170/VII/2020 056.1/092.178/VII/2020	100.00	100.00	
182	Penanggulangan Longsoran avour ngrumpeng Desa Putatsari Kec. Grobog	DAU	GROBOGAN	200,000,000 FISIK PL	CV. DUNG DUNG	, ,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.180/VII/2020	100.00	100.00	
183	Perbaikan tanggul Avour Tebon kec. Tegowanu	DAU	TEGOWANU	200,000,000 FISIK PL	CV. KAIRO KAIVAN AKBAR	195,091,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.184/VII/2020	100.00	100.00	
184	Perkuatan Tebing Kali Kernekan Ds. Tunggak Kec. Toroh	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL	CV. HANDAYANI		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.190/VII/2020	100.00	100.00	
185	Perkuatan tebing Avour Papanrejo kec. Gubug	DAU	GUBUG	190,000,000 FISIK PL	CV. KAIRO KAIVAN AKBAR		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.188/VII/2020	100.00	100.00	
186	Pembangunan Pasangan Talud Beton Avor Emprak Desa Tanjungharjo Ke Perkuatan Tebing Avour Bagor Ds. Gundi Kec. Godong	DAU	NGARINGAN GODONG	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. SUMBER KARYA CV. WAHYU PUTRA		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM. Muh Muiivanto ST MM	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.1/092.172/VII/2020 056.1/092.182/VII/2020	100.00	100.00	
187	Perkuatan Tebing Avour Bagor Ds. Gundi Kec. Godong Normalisasi Avour Gebangan kec. Tegowanu	DAU	TEGOWANU	200,000,000 FISIK PL 195,000,000 FISIK PL	CV. SINAR ALAM		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Mun. Mujiyanto, ST.MM. Bambang Supriyanto, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.182/VII/2020 056.1/092.212/VII/2020	100.00	100.00	
189	Normalisasi Avour Karangsari Ds. Karangsari	DAU	BRATI	200,000,000 FISIK PL	CV. KARYA SANTOSO		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.210/VII/2020	100.00	100.00	
190	Normalisasi Avour Sambeng Kedungwungu Kecamatan Tegowanu	DAU	TEGOWANU	200,000,000 FISIK PL	CV. HARTA MANUNGGAL	195,844,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.208/VII/2020	100.00	100.00	
191	Normalisasi Avour Teguhan	DAU	GROBOGAN	100,000,000 FISIK PL	CV. SAE JAYA ABADI		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.206/VII/2020	100.00	100.00	
192	Normalisasi Kali Alam Dusun Bringin-Pojok Plosorejo Desa Plosorejo	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000 FISIK PL	CV. RIZKY WIJAYA		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.204/VII/2020	100.00	100.00	
193	Normalisasi Kali Batang Kec. Brati Normalisasi Kali Jaten Ds. Tanggungharjo	DAU	BRATI GROBOGAN	200,000,000 FISIK PL 100,000,000 FISIK PL	CV. PURNAMA JAYA CV. JAVA VENTURE		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM	Muchamad Irfan, ST.MT. Suprivadi, ST.MM	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.202/VII/2020 056.1/092.200/VII/2020	100.00	100.00	
194	Normansasi Kan Jaten Ds. Tanggungharjo Pembangunan Talud Ruas Jalan Kandangan - Boloh	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL	CV. JAVA VENTURE CV. TEGUH SANTOSA	, again agains	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Supriyadi, ST.MM. Tri Isnanto, SST.MM.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/092.200/V11/2020 056.2/095.16/II/2020	100.00	100.00	
196	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bringin II Kec.Godong	DAU	GODONG	150,000,000 FISIK PL	CV. BERKAH LANGGENG REJEKI		Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ambang Sukowanto, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.10/VI/2020	100.00	100.00	
197	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bringin Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000 FISIK PL	CV.BERKAH LANGGENG REJEKI	195,780,000	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ambang Sukowanto, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.8/VI/2020	100.00	100.00	
198	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pilang Nglobar Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	150,000,000 FISIK PL	CV. PUTRO SANTIKO	.,,	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.6/III/2020	100.00	100.00	
199	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Tirem Kec. Brati	DAU	BRATI	200,000,000 FISIK PL	CV. JAYA VENTURE	,,	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Muchamad Irfan, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.12/VI/2020	100.00	100.00	
200	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tegalrejo Ds. Rajek Kec. Godong Normalisasi Avour Ngablak Kec. Purwodadi	DAU	GODONG PURWODADI	150,000,000 FISIK PL 150,000,000 FISIK PL	CV. DUNG DUNG CV. WIGUNA ARYA		Yudhi Ari Bawa., ST.MT Sujiono Santoso, ST.MM.	Ambang Sukowanto, ST.MT. Bambang Sulistyono, ST.MM.	19/05/20 19/05/20	90	16/08/20 16/08/20	056.1/095.14/VI/2020 056.1/095.20/VII/2020	100.00	100.00	
201	Pasangan Talud Avour Hulu Bendung Sambak Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL	CV. WIGUNA ARTA		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Sunrivadi ST MM	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.20/VII/2020	100.00	100.00	
203	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banteng Mati Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	150,000,000 FISIK PL	CV. JAVA VENTURE	,,	Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	20/05/20	90	17/08/20	056.1/096/III/2020	100.00	100.00	
204	Pemasangan lampu PJU Kec. Gabus	DAU	GABUS	100,000,000 FISIK PL	PT. PUTRA WAHYU ELEKTRIK	95,933,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	07/07/20	90	04/10/20	056.5/127.1/III/2020	100.00	100.00	
205	Pemasangan lampu PJU Kec. Grobogan	DAU	GROBOGAN	100,000,000 FISIK PL	CV. BAROKAH JAYA SEJAHTERA		Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.47/III/2020	100.00	100.00	
206	Pemasangan lampu PJU Kec. Ngaringan	DAU	NGARINGAN	100,000,000 FISIK PL	CV. FAEYZA		Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.49/III/2020	100.00	100.00	
207	Pemasangan lampu PJU Kec. Tanggungharjo Pemasangan lampu PJU Kec. Tawangharjo	DAU	TANGGUNGHARJO TAWANGHARJO	100,000,000 FISIK PL 100,000,000 FISIK PL	CV. CAHAYA GADING ABADI CV. CAHAYA GADING ABADI	,,	Agus Sutiyono, A.Md Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT. Rojikun, BA.	17/06/20 23/06/20	90	14/09/20 20/09/20	056.5/113.32/III/2020 056.5/117/III/2020	100.00	100.00	
209	Pemasangan Lampu PJU Kecamatan Kedungjati	DAU	KEDUNGJATI	100,000,000 FISIK PL	CV. DUTA LISTRIK		Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	07/07/20	90	04/10/20	056.5/127.3/III/2020	100.00	100.00	
210	Pemasangan Lampu PJU Kecamatan Wirosari	DAU	WIROSARI	100,000,000 FISIK PL	CV. FAEYZA		Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.51/III/2020	100.00	100.00	
211	Pemasangan LPJU Kecamatan Brati	DAU	BRATI	100,000,000 FISIK PL	CV. BERKAH INDAH JAYA	95,731,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.55/III/2020	100.00	100.00	
212	Pembangunan Talud Drainase Tambirejo-gambrengan R.167	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL	CV. SINAR ALAM		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.2/113.43/II/2020	100.00	100.00	
213	Pembangunan Talud Ruas Jalan Depok - Kranggan	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. SINAR JAYA CV. WAHANA MAKMUR KARYA		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	17/06/20	90	14/09/20 14/09/20	056.2/113.35/II/2020 056.2/113.57/III/2020	100.00	100.00	
214	Pembangunan Talud Jalan ruas Jambon-Karanganyar R.62 Pembangunan Talud Ruas Jalan Depok - Tambirejo	DAU	PULOKULON	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. WAHANA MAKMUR KARYA		Agus Sutiyono, A.Md M. Dwi Idavanto, SST.MT.	Hadi Suprijanto, ST. Muslih Hidayat, ST.	17/06/20 17/06/20	90	14/09/20	056.2/113.57/III/2020 056.2/113.41/II/2020	100.00	100.00	
216	Pembangunan Talud Ruas Jalan Jatiharjo - Jambon	DAU	PULOKULON	190,000,000 FISIK PL	CV. RAMEYZA	, ,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	30/06/20	90	27/09/20	056.1/122.4/VII/2020	100.00	100.00	
217	Pembangunan talud ruas jalan Pulokulon - jambon R.61	DAU	PULOKULON	200,000,000 FISIK PL	CV. EKA MULYA	193,899,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.2/113.93/VII/2029	100.00	100.00	
218	Pembangunan Talud Jalan Tawangharjo - Sedah Kecamatan Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000 FISIK PL	CV. RAGA TAMA	195,740,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.2 / 113.59 / IV / 2020	100.00	100.00	
219	Pembangunan Instalasi Air Baku dari Sungai Soco ds. Kradenan Kec. Krac	DAU	KRADENAN	190,000,000 FISIK PL	CV. SINAR ALAM	100,000,000	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.18 /VI/2020	100.00	100.00	
220 221	Pembangunan jaringan irigasi DI Sembungharjo Kecamatan Pulokulon	DAU	PULOKULON PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. TUNAS ALAM CV. WIJANGGA		Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Muchamad Irfan, ST.MT. Ainin Mufidah, ST.	17/06/20 17/06/20	90	14/09/20 14/09/20	056.1/113.22 /VI/2020 056.1/113.6 /VI/2020	100.00	100.00	
221	Peningkatan Jaringan DI Kidang Kencono Desa Pengkol Kecamatan Pena Peningkatan Jaringan Irigasi DI Blado Ds. Teguhan	DAU	PENAWANGAN GROBOGAN	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. WIJANGGA CV. BINA SEJAHTERA		Yudhi Ari Bawa., ST.MT Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST. Arif Rahman, ST.	17/06/20 17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.6 /VI/2020 056.1/ 113.4 /VI/2020	100.00	100.00	
223	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Pondok Sedangsirah Kec. Grobogan	DAU	GROBOGAN	180,000,000 FISIK PL	CV. MEKAR BAHAGIA		Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.8 /VI/2020	100.00	100.00	
224	Peningkatan Jaringan Irigasi DI SumberAgung III Kec. Ngaringan	DAU	NGARINGAN	180,000,000 FISIK PL	CV. NAJWA PRASETYA	175,904,000	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.16 /VI/2020	100.00	100.00	
225	Rehabilitasi Bendung Sambak DI. Sambak Kec. Purwodadi (DID)	DID	PURWODADI	200,000,000 FISIK PL	CV. MEKAR JAYA		Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.10 /VI/2020	100.00	100.00	
226	Rehabilitasi Bendung Sumberagung I	DAU	NGARINGAN TOROH	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. KARYA LESTARI		Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT. Muchamad Irfan ST.MT	17/06/20 17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.14 /VI/2020 056.1/113.12 /VI/2020	100.00	100.00	
227	Peningkatan saluran sekunder D.I Sanggeh Ds. Tambirejo Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cingkrong Ds. Cingkrong Kec. Purwodadi	DAU	TOROH	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. BINTANG JAYA CV. BERKAH SANTOSA		Yudhi Ari Bawa., ST.MT Yudhi Ari Bawa. ST.MT	Muchamad Irfan, ST.MT. Ainin Mufidah ST	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.12 /VI/2020 056.1/ 113.20 /VI/2020	100.00	100.00	
228	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cingkrong Ds. Cingkrong Kec. Purwodadi Peningkatan Saluran Sekunder BPGK8KI1 Truko	DAU	PENAWANGAN	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. BERKAH SANTOSA CV. WARA PERKASA	1,10,000	Yudhi Ari Bawa., ST.MT Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Amin Mufidah, ST. Ainin Mufidah, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.20 /VI/2020 056.1/ 113.2 /VI/2020	100.00	100.00	
230	Pasangan Talud Avour Cangkring	DAU	TEGOWANU	150,000,000 FISIK PL	CV. HARTA MANUNGGAL		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.85/VII/2032	100.00	100.00	
231	Pasangan Talud Avour Kalimati Kuripan Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	170,000,000 FISIK PL	CV. KARYA PUTRA WICAKSANA	165,557,000	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113 /VI/2020	100.00	100.00	
232	Pembangunan Avour Ketangirejo Desa Ketangirejo Kec. Godong	DAU	GODONG	198,000,000 FISIK PL	CV. RAMEYZA		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.83/VII/2031	100.00	100.00	
233	Pembangunan Pasangan talud ayour Bandungsari Kecamatan Ngaringan	DAU	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL	CV. SUMBER KARYA		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.73/VII/2025	100.00	100.00	
234 235	Pembangunan Talud Avour Mojoagung Kec. Karang Rayung Pembuatan Avour Clepat Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi	DAU	KARANGRAYUNG PURWODADI	190,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. FAEYZA CV. MAESRIVA MAJU		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM. Muh. Muiivanto, ST.MM.	17/06/20 17/06/20	90	14/09/20 14/09/20	056.1/113.81/VII/2030 056.1/113.65/VII/2021	100.00	100.00	
236	Pembuatan Avour Ciepat Desa Nambuhan Kecamatan Purwodada Penanganan Avour Pondok Ds. Sumberagung	DAU	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. MAESKIVA MAJU CV. SAE JAYA ABADI		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM. Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.65/VII/2021 056.1/113.75/VII/2026	100.00	100.00	
237	Penanganan Longsoran (Bronjong) Sungai Kalisogo Geyer	DAU	GEYER	200,000,000 FISIK PL	CV. KUSUMA KARYA	->	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.77/VII/2027	100.00	100.00	
238	Penanganan Tanggul Banjir Kali Jajar Lama Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000 FISIK PL	CV. SINAR ALAM	196,105,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.79/VII/2028	100.00	100.00	
239	Perkuatan Tebing Avour Kali Punden Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngar	DAU	NGARINGAN	200,000,000 FISIK PL	CV. SINDORO SINDARI		Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.63/VII/2020	100.00	100.00	
240	Normalisasi avour Jajar Lama Desa Sumber Agung	DAU	GODONG	200,000,000 FISIK PL	CV. FAEYZA	15.0,0.11,0.00	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.91/VII/2035	100.00	100.00	
241	Normalisasi Avour Mlayut Ds.Dorolegi Kec. Godong Normalisasi Avour Pingkuk Ds Kemloko Kec. Godong	DAU	GODONG GODONG	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. BAYU CAKRA CV. BAYU CAKRA	,,	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM. Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20 17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.71/VII/2024 056.1/113.89/VII/2034	100.00	100.00	
242	Normalisasi Avour Pingkuk Ds Kemioko Kec. Godong Normalisasi Avour Pulo Ds. Dorolegi Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000 FISIK PL 200,000,000 FISIK PL	CV. BAYU CAKRA CV. BAYU CAKRA	,,	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.89/VII/2034 056.1/113.69/VII/2023	100.00	100.00	
244	Normalisasi avour Werdoyo Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000 FISIK PL	CV. RAMEYZA		Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.87/VII/2033	100.00	100.00	
										•					

	PEKERJAAN	DAU/DA K/DID/D	KECAMAT	ANGGARAN	FISIK/NO		PENYEDIA NILAI KONTE	K PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	WAKTU PELAKSANA	AKHIR	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK 30	FISIK 30	PERMASALAHAN DAN
		TT/BANP	AN		NFISIK	PL/SW					AN (HARI)	KONTRAK		NOP	NOP	PENANGANAN
245	Normalisasi Saluran DI Wates Desa Wates Kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	4 5 CV. TANJUNG TIRTA ARTA 194,36	000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	01/07/20	90	28/09/20	11 056.1/123/VII/2020	100.00	100.00	14
	Normalisasi Sauran Di Wates Desa Wates Kec. Krauenan Normalisasi sungai Soco kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	150,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM 14635		Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.67/VII/2022	100.00	100.00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Boloh Kecamatan Toroh (DAK Bidang Iri	DAK	TOROH	190,000,000	FISIK	PL	CV SANTA AII 18825		Ainin Mufidah ST	06/08/20	90	03/11/20	056.1/115.6//VII/2022 056.1/148.18/VI/2020	100.00	100.00	
		DAK	KLAMBU	190,000,000						06/08/20	90		056.1/148.18/VI/2020 056.1/148.22/VI/2020	100.00	100.00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Menawan Kecamatan Klambu (DAK Bid			,,	FISIK	PL			Ainin Mufidah, ST.			03/11/20			100100	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mendikil Kecamatan Kradenan (DAK Bid	DAK	KRADENAN	195,000,000	FISIK	PL	CV.SETIA PRATAMA 193,53		Ainin Mufidah, ST.	06/08/20	90	03/11/20	056.1/148.20/VI/2020	100.00	100.00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pojok Kecamatan Pulokulon (DAK Bidang PERLIBAHAN	DAK	PULOKULON	195,000,000	FISIK	PL	CV.ADISARANA 193,40	000 Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	06/08/20	90	03/11/20	056.1/148.24/VI/2020	100.00	100.00	
	TEROBIES	Th 4 7 7		200 000 000	-		ari an mono contemplication	000 F 0 1 0m	o om	044440	40	4.5140.000	0.000 0.000 0.000 0.000	40.00	00.00	
	Peningkatan Ruas Jalan Jenderal Sudirman R.303 Kec. Purwodadi	DAU		200,000,000			CV. SINDORO CONSTRUCTION 194,11	,	Sumarno, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.63/V/2020	40.00	99.00	
	Peningkatan Ruas Jalan Pulokulon-Tuko R. 55 Kec. Pulokulon	DAU		200,000,000			CV., HANUN JAYA 195,79		Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	12/11/20	40	21/12/20	056.2 / 211.11 / IV / 2020	25.00	100.00	
	Peningkatan Ruas Jalan Kalongan-Kandangan R.52 Kec. Purwodadi	DAU		200,000,000			CV. BAYU CAKRA 195,40		Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.37 / IV / 2020 056.2/212/V/2020	40.00	100.00	
	Peningkatan Ruas Jalan A. Yani R. 316 Kec. Purwodadi			100,000,000			CV. BANGKIT JAYA 145,11		Ali Shodikin, ST.MM.	12/11/20	40	21/12/20	00000000	25.00	100.00	
	Peningkatan Ruas Jalan S. Parman R.308 Kec. Purwodadi	DAU		200,000,000			CV. WAHYU WIJAYA UTAMA 195,18	,	Sumarno, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.65/V/2020	40.00	99.00	
	Peningkatan Ruas Jalan Brigjen Sudiarto R. 51 Kec. Purwodadi	DAU		200,000,000			CV. BANGKIT JAYA 195,51	,	Sumarno, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.67/V/2020	40.00	100.00	
	Peningkatan Ruas Jalan Ngurangan-Genuksuran R. 10 Kec. Purwodadi	DAU		175,000,000			CV. KARYA LESTARI 170,21		Sumarno, ST.	12/11/20	40	21/12/20	056.2/212.2/V/2020	25.00	100.00	
	Peningkatan Ruas Jalan Tegowanu-Tunjungharjo R. 37 Kec. Tegowanu	DAU		150,000,000			CV. MITRA ABADI 145,47	,	Rendra Arnata HW., ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.69/V/2020	40.00	48.20	
	Peningkatan Jalan Dalam Kota Geyer	DAU		1,500,000			CV. FALANTHUS 143.633.0		Bayu Susilowati, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.29/III/2020	40.00	100.00	
	Peningkatan Jalan Jambangan-Randu R.199 Kec. Geyer	DAU		150,000,000			CV. BERKAH ABADI 145.970.0		Bayu Susilowati, ST.MM.	11/11/20	40	20/12/20	056.2/211.3/III/2020	27.50	98.00	
	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jalan A. Yani Purwodadi	DAU		150,000,000			CV. DUTA LISTRIK 144.638.0	,	Bayu Susilowati, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.5/208.35/III/2020	40.00	100.00	
	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kecamatan Geyer	DAU		100,000,000			CV.CAHAYA GADING ABADI 96.248.0		Bayu Susilowati, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.5/208.33/III/2020	40.00	5.00	
	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kecamatan Karangrayung	DAU		100,000,000			CV. BERKAH INDAH JAYA 96.334.0		Bayu Susilowati, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.5/208.31/III/2020	40.00	5.00	
	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kecamatan Penawangan	DAU		100,000,000			CV. DUTA LISTRIK 96.240.0	,	Bayu Susilowati, ST.MM.	11/11/20	40	20/12/20	056.5/211.1/III/2020	27.50	75.00	
	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kecamatan Pulokulon	DAU		100,000,000			PT. PUTRA WAHYU ELEKTRIK 96.296.0	,	Bayu Susilowati, ST.MM.	11/11/20	40	20/12/20	056.5/211.7/III/2020	27.50	5.00	
16 I	PEMASANGAN KWH BARU PJU	DAU		100,000,000			CV.CAHAYA GADING ABADI 98.127.0	0,00 Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	11/11/20	40	20/12/20	056.5/211.5/III/2020	27.50	5.00	
	Penataan trotoar Jalan MH. Thamrin (Depan SDN 16 Purwodadi) Kec. Pu	DAU		180,000,000			CV. NAJWA PRASETYA 175,74		Sumarno, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.71/V/2020	40.00	50.00	
	Rehabilitasi Box Culvert Jalan Wejari R. 138	DAU		35,000,000			CV. NAJWA PRASETYA 31,98	,	Sumarno, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.75/V/2020	40.00	100.00	
19 I	Rehabilitasi Drainase Jalan Pemuda	DAU		150,000,000			CV.HANDAYANI 144,93		Tri Isnanto, SST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.143/II/2020	40.00	100.00	
20 I	Pembangunan Drainase Dalam Kota Geyer	DAU		150,000,000			CV. KUSUMA KARYA 145.403.0	0,00 Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.9/III/2020	40.00	85.00	
21 I	Pembangunan Drainase Dalam Kota Gubug Kec. Gubug	DAU		150,000,000			CV.BAYU 145,47	000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.141 / II /2020	40.00	100.00	
22 I	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Danyang-Pengkol	DAU		150,000,000			CV.NUANSA GRAHA 145,94		Tri Isnanto, SST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.139 / II / 2020	40.00	90.00	
23 I	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kalongan- Kandangan	DAU		150,000,000			CV. BAYU CAKRA 146,16	000 Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.39 / IV / 2020	40.00	75.00	
24 I	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Karangrayung-Jeketro	DAU		100,000,000			CV ARTHA JAYAGROBOGAN 95,71	000 Erry Subagyo, ST.	Suwarto, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.77/V/2020	40.00	21.00	
25 I	Pembangunan drainase ruas jalan Taruman-Kandangrejo	DAU		200,000,000			CV. AROFAH 194,79	000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suparno	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.137/II/2020	40.00	70.00	
26 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Truko-Jeketro	DAU		200,000,000			CV PURNAMA JAYA 195,47	000 Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.79/V/2020	40.00	60.00	
27 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Jatilor-Guyangan	DAU		150,000,000			CV. ANUGRAH 146,02	000 Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.81/V/2020	40.00	27.00	
28 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Ketitang-Sambung	DAU		200,000,000			CV. TANJUNG JAYA 195,65	000 Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.83/V/2020	40.00	50.00	
29 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Godong-Truko	DAU		150,000,000			CV.BAYU 146,01	000 Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.85/V/2020	40.00	80.00	
30 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Karangsari-Menduran	DAU		200,000,000			CV. SINAR ALAM 195,59	000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.135/II/2020	40.00	50.00	
31 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dokoro-Teges	DAU		150,000,000			CV. SETIA PRATAMA 145,38	000 Agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.45 / IV / 2020	40.00	65.00	
32 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjungharjo-Sumberagung	DAU		170,000,000			CV. REJO MAKMUR 164,96	000 Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	11/11/20	40	20/12/20	056.2 / 211.9 / IV / 2020	27.50	23.00	
33 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Banjarrejo-Batas Blora	DAU		160,000,000	ı		CV. RIZKY KHALEES 155,26	000 Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.51 / IV / 2020	40.00	40.00	
34 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Katong-Sedadi	DAU		150,000,000			CV. HAPSARI 146.080.0	0,00 Agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.3/III/2020	40.00	80.00	
35 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dimoro-Katong	DAU		150,000,000			CV. RIZKY WIJAYA 146.084.0	0,00 Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.1/III/2020	40.00	50.00	
36 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Taruman-Lengki	DAU		100,000,000			CV.SETIA PRATAMA 96,25	000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 /208.133 / II /2020	40.00	100.00	
37 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Banjarrejo-Dumpil	DAU		150,000,000			CV. DWI PERKASA 145,78	000 Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.53 / IV / 2020	40.00	37.00	
38 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kuwu-Karangrejo	DAU		150,000,000			CV. DJALU 145,95	000 Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.55 / IV / 2020	40.00	95.00	
39 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kuwu-Dumpil	DAU		150,000,000			CV. SINAR JAYA 145,95	000 Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.57 / IV / 2020	40.00	70.00	
40 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Ngurangan-Genuksuran	DAU		200,000,000			CV. SANTA AJI 191.184.0	0,00 Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/092.109/III/2020	40.00	100.00	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kradenan-Banjardowo	DAU		200,000,000			CV NUANSA GRAHA 195,70	000 Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.59 / IV / 2020	40.00	87.00	
42 I	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanggungharjo-Ringinpitu	DAU		200,000,000			CV. HAPSARI 195,10	000 Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.89/V/2020	40.00	98.00	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Sumberagung - Ngaringan Kec. Ngaringar	DAU		150,000,000			CV. NAJWA PRASETYA 145,99	000 Agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.47 / IV / 2020	40.00	70.00	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tirem-Tegalsumur Kec. Brati	DAU		150,000,000			CV. WARA PERKASA 145.97	_	Muslih Hidayat, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.131/II/2020	40.00	90.00	
	Penanganan Tebing Ruas Jalan Jambon-Karanganyar Kec. Pulokulon	DAU		155,000,000			CV.WILDAN KARYA 151,66	000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.129 / II /2020	40.00	5.00	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Gatak - Jambon	DAU		195,000,000	-		CV. WILDAN KARYA 190,74		Tri Isnanto, SST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.127 / II / 2020	40.00	90.00	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Karangsari-Lemahputih	DAU		150,000,000	+		CV. WARA PERKASA 145,75		Muslih Hidayat, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.125/II/2020	40.00	100.00	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Purwodadi - Kandangan	DAU		150,000,000			CV. ADHI PURWA JAYA 146,09		Purnawan Widodo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/ 208.123 /II/2020	40.00	100.00	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Rejosari - Teguhan	DAU		150,000,000			CV. NAJWA PRASETYA 145.98		Muslih Hidayat, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.121 / II / 2020	40.00	90.00	
	Pembangunan Tahud Ruas Jalan Kejisan Feguran Pembangunan Tahud ruas Jalan Kalimaro - Glapan	DAU		200,000,000			CV. MITRA ABADI 195,07		Rendra Arnata HW., ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.91/V/2020	40.00	10.01	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tambakan - Baturagung	DAU		200,000,000	+		CV. MITRA ABADI 195,84	J	Bambang Supriyanto, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.93/V/2020	40.00	85.00	
	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tegowanu - Tanggungharjo	DAU		200,000,000	+		CV MITRA ABADI 19579		Rendra Arnata HW ST	06/11/20	40	15/12/20	056 2/208 95/1/2020	40.00	10.03	
J4 1	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dokoro- Karangasem	DAU		150,000,000	+		CV. ANISSA KARYA 145,95		Sunarno, S.Sos.ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.93/ V / 2020	40.00	37.00	
53 I																

								ń.						
	PEKERIAAN	DAU/DA K/DID/D KECAMAT			TENDER/ PENYEDIA	NILAI KONTRAK PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	WAKTU PELAKSANA	AKHIR	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK 30	REALISASI FISIK 30	PERMASALAHAN DAN
		TT/BANP AN		ANOGARAN NFISIK	PL/SW PENTEDIA				AN (HARI)	KONTRAK		NOP	NOP	PENANGANAN
54	Pembangunan Talud Ruas Jalan Wirosari-Pendem	DAU		150,000,000	CV. DONY PRAKASA	5 6 146,085,000 Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetvo, ST.MT.	06/11/20	9 40	10 15/12/20	056.2 / 208.43 / IV / 2020	40.00	50.00	14
55	Pembangunan Talud Ruas Jalan Warosari-Pendem Pembangunan Talud Ruas Jalan Banjarejo-Karangrejo	DAU		200,000,000	CV. DUNY PRAKASA CV. BUANA CONSTRUCSION	146,085,000 Agus Panca N., ST.MT. 195,672,000 Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.43 / IV / 2020 056.2 / 208.49 / IV / 2020	40.00	90.00	
				,,										
56	Pembangunan Talud Ruas Jalan Jambon-Jatiharjo	DAU		150,000,000	CV. JAYA MAKMUR TEGALREJO	146,046,000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.119 / II / 2020	40.00	70.00	
57	Pembangunan Talud Ruas Jalan Pengkol-Sedadi	DAU		150,000,000	CV. WAHYU WIJAYA UTAMA	145.930.000,00 Agus Sutiyono, A.Md	Ambang Sukowanto, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.5/III/2020	40.00	45.00	
58	Pembangunan Talud Ruas Jalan Klambu - Terkesi	DAU		150,000,000	CV.WIJANGGA	146,048,000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.117/II/2020	40.00	70.00	
59	Pembangunan Talud Ruas Jalan Wolo-Bendungan	DAU		150,000,000	CV. BINTANG JAYA	146.294.000,00 Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.11/III/2020	40.00	30.00	
60	Pembangunan Talud Ruas Jalan Penawangan- Truko	DAU		185,000,000	CV ARTHA JAYAGROBOGAN	180,856,000 Erry Subagyo, ST.	Suwarto, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.97/V/2020	40.00	100.00	
61	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dadabong - Karanganyar	DAU		150,000,000	CV. TUNAS ALAM	146,100,000 Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.41 / IV / 2020	40.00	76.00	
62	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanggungharjo-Padang	DAU		150,000,000	CV. SUMBER AGUNG	146,042,000 Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.99/V/2020	40.00	85.00	
63	Pembangunan Talud Ruas Jalan Rejosari-Putatsari	DAU		150,000,000	CV. WAHYU PUTRA	145,952,000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.115 / II / 2020	40.00	90.00	
64	Pembangunan Talud ruas jalan Jenengan-Wonosoco	DAU		200,000,000	CV. AROFAH	195,013,000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suparno	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.113 / II / 2020	40.00	70.00	
65	Pembangunan talud ruas jalan Klambu - Menawan	DAU		200,000,000	CV.AROFAH	195,682,000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.111 / II /2020	40.00	60.00	
66	Pembangunan Talud Ruas Jalan Gubug - Jeketro	DAU		150,000,000	CV. CITRA ABADI	145,975,000 Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.101/V/2020	40.00	40.00	
67	Pembangunan talud ruas jalan Ngrambat - batas Boyolali	DAU		150,000,000	CV. BERKAH ABADI	145.267.000,00 Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.2/208.7/III/2020	40.00	50.00	
68	Pembangunan Talud Ruas Jalan Danyang - Pengkol R. 27	DAU		190,000,000	CV. BANGKIT JAYA	185,888,000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.109 / II / 2020	40.00	70.00	
69	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kedungkotak Kec. Gabus	DAU		100,000,000	CV.MURTIDAYATAMA	95,891,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.203/VI/2020	40.00	60.00	
70	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Ngroto Kec. Gubug	DAU	1	150,000,000	CV.SETYA BUDI	154,176,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.205/VI/2020	40.00	70.00	
71	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lemah Putih Kec. Brati	DAU		140,000,000	CV.SUMBER AGUNG	136,191,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.207/VI/2020	40.00	80.00	
72	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Teguhan Kec. Grobogan	DAU		100,000,000	CV.RIZKY WIJAYA	96,364,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.197/VI/2020	40.00	70.00	
73	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cangkring Kec. Tegowanu	DAU		160,000,000	CV.WINDA UTAMA	155.381.000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Karsono	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.185/VI/2020	40.00	100.00	
74	Peningkatan Jaringan Irigasi DI, Sekaran Kec, Grobogan	DAU		100,000,000	CV MURTIDAYATAMA	95.887.000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah ST	06/11/20	40	15/12/20	056 1/208 191/VI/2020	40.00	90.00	
75	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sekaran Kec. Grobogan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumurgede Kepoh Kec. Godong	DAU	1	200,000,000	CV LUSIA	93,887,000 Tudni Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman ST	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.191/V1/2020 056.1/208.195/V1/2020	40.00	60.00	
76	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sunaurgede Kepon Kec. Godong Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sinawah	DAU		150,000,000	CV.MEKAR JAYA	146.156.000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.193/VI/2020 056.1/208.193/VI/2020	40.00	50.00	
77	Rehabilitasi Saluran Sekunder Tanjungrejo DI Tirto Kec.Wirosari	DAU		150,000,000	CV MBAROKAHI	145.526.000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin ST MT	06/11/20	40	15/12/20	056 1/208 209/VI/2020	40.00	70.00	
78		DAU		150,000,000	CV.MAESRIVA MAJU	143,921,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.209/VI/2020 056.1/208.199/VI/2020	40.00	70.00	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Tunggak Kecamatan Toroh	DAU		13,050,000	CV.DANA BARUTAMA	143,921,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT. 195,455,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Anin Muhdah, ST. Ainin Mufidah, ST.	06/11/20		15/12/20	056.1/208.199/VI/2020 056.1/208.189/VI/2020		70.00	
79	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kidang Kencono II Kec. Penawangan								40			40.00		
80	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kalimaro Kec. Kedungjati	DAU		150,000,000	CV.WAHANA MAKMUR KARYA	145,448,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.187/VI/2020	40.00	50.00	
81	Pembangunan Cekdam Avour Jaten	DAU		150,000,000	CV.NUANSA GRAHA	146,118,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.179/VI/2020	40.00	100.00	
82	Pembangunan Talud Avour Plendungan Kelurahan Kuripan Kecamatan Pu	DAU		150,000,000	Cv. Najwa Prasetya	146,082,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/2008.159/VII/2020	40.00	80.00	
83	Perkuatan Tebing Kali Alang Kecamatan Grobogan	DAU		150,000,000	CV.MEKAR JAYA	146,100,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	10/11/20	40	19/12/20	056.1/201/VI/2020	30.00	30.00	
84	Perkuatan Tebing Kali Glugu KecamatanToroh	DAU		150,000,000	Cv. Sinar Jaya	146,546,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Arief Pudji Santoso, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.145/VII/2020	40.00	30.00	
85	Pembangunan Talud Avour Kapung-Planjetan Kec. Toroh	DAU		100,000,000	CV. ABIMANYU GADING PERSAI	96,593,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.211/VI/2020	40.00	15.00	
86	Perkuatan Tebing Avour Sendangsari Kec. Tanggungharjo	DAU		200,000,000	Cv. Winda Utama	195,316,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.151/VII/2020	40.00	100.00	
87	Perkuatan Tebing Kali Glugu Dsn. Dongko Ds. Depok Kec. Toroh	DAU		200,000,000	Cv. Sinar Jaya	195,945,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.149/VII/2020	40.00	75.00	
88	Penanganan Avour Sumurgede	DAU		200,000,000	CV. MEKAR JAYA	195.900.000,00 Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.25/III/2020	40.00	5.00	
89	Penanganan Avour Kuripan	DAU		180,000,000	Cv. Adi Sarana Utama	175,581,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.155/VII/2020	40.00	35.00	
90	Penanganan Avour Kalimati	DAU		185,000,000	Cv. Restu Ibu	181,076,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.157/VII/2020	40.00	70.00	
91	Perbaikan Talud Avour Tempel Kecamatan Purwodadi	DAU		150,000,000	CV.MAESRIVA MAJU	144,478,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.183/VI/2020	40.00	70.00	
92	Perkuatan Tebing (Bronjong) Kali sogo	DAU		150,000,000	CV. KUSUMA KARYA	145.768.000,00 Agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.13/III/2020	40.00	100.00	
93	Pembangunan Avour Ngambilan Kecamatan Grobogan	DAU		150,000,000	CV. BUANA CONSTRUCSION	146.078.000,00 Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.23/III/2020	40.00	50.00	
94	Perkuatan tebing Avour Kaliwenang Kec. Tanggungharjo	DAU		190,000,000	CV. ANUGRAH	186,039,000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.2 / 208.107 / II /2020	40.00	100.00	
95	Pembangunan Talud Ayour Cebok Kec. Purwodadi	DAU		150,000,000	Cv. Nuansa Graha	145.880.000 Suiiono Santoso, ST.MM.	Muh. Muiivanto, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.161/VII/2020	40.00	45.00	
96	Perkuatan tebing kali Sente Kec. Grobogan	DAU	<u> </u>	200,000,000	Cv. Wijangga	196,386,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.147/VII/2020	40.00	65.00	
97	Perkuatan Tebing Avour Ketro Kec. Karangrayung	DAU		150,000,000	CV BINTANG IAYA	145.695.000.00 Agus Sutivono, A.Md	Suradi ST MM	06/11/20	40	15/12/20	056 1/208 27/III/2020	40.00	100.00	
98	Penguatan Tebing Avour Kanusan Kec. Pulokulon	DAU		200,000,000	Cv. Rameyza	195,641,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.153/VII/2020	40.00	80.00	
99	Perkuatan tebing Ayour Taniungsari Kec. Funkunn	DAU		150,000,000	CV. KARYA PUTRA WICAKSANA	145 056 000 00 Agus Suriyono A Md	Puiianto	06/11/20	40	15/12/20	056 1/208 21/III/2020	40.00	65.00	
100	Perkuatan Tebing Avour Tanjungsari Kec. Krauenan Perkuatan Tebing Sungai Winong Kec. Gabus	DAU		150,000,000	CV. KARYA PUTRA WICAKSANA	145.000.000,00 Agus Sunyono, A.Md	Pujianto	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.21/III/2020 056.1/208.15/III/2020	40.00	55.00	
100	PERBAIKAN PINTU-PINTU PENGENDALI BANJIR KECAMATAN	DAU		150,000,000		145.869.000 Suiiono Santoso, ST.MM.	Suprivadi, ST.MM.	12/11/20		21/12/20	056.1/208.15/HI/2020 056.1/212.8/VII/2020	25.00	30.00	
			l		Cv. Berkah Langgeng				40					
102	NORMALISASI AVOUR WARU KEC. KLAMBU	DAU		116,750,000	Cv. Berkah Santosa	113,559,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	12/11/20	40	21/12/20	056.1/212.6/VII/2020(25.00	70.00	
103	NORMALISASI AVOUR TARUMAN KEC. KLAMBU	DAU		100,000,000	Cv. Wildan Karya	96,651,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.163/VII/2020	40.00	100.00	
104	NORMALISASI AVOUR SEKARAN KEC. GROBOGAN	DAU		100,000,000	CV.WAHYU WIJAYA UTAMA	95,750,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.181/VI/2020	40.00	40.00	
105	Normalisasi Avour Winong Kec. Penawangan	DAU		200,000,000	CV. WIGUNA ARYA	195.802.000,00 Agus Sutiyono, A.Md	Ambang Sukowanto, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.17/III/2020	40.00	75.00	
106	Normalisasi Avour Kuripan Kec. Purwodadi	DAU		200,000,000	Cv. Wildan Karya	196,513,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.169/VII/2020	40.00	90.00	
107	Normalisasi Sungai Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu	DAU		200,000,000	CV. SINAR BANGUN JAYA	195,878,000 M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.105/II/2020	40.00	100.00	
108	Normalisasi Avour Candikidul Kecamatan Purwodadi	DAU		150,000,000	CV. BUANA CONSTRUCSION	146.507.000,00 Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.19/III/2020	40.00	35.00	
109	Normalisasi Avour Bringin Kec. Tawangharjo	DAU		150,000,000	CV.ARTHA JAYA GROBOGAN	145,947,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.201/VI/2020	40.00	60.00	
110	Normalisasi Avour Cangkring Kec. Tegowanu	DAU		200,000,000	Cv. Karya Santosa	195,840,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.171/VII/2020	40.00	50.00	
111	Normalisasi Avour Ngambilan Kec. Grobogan	DAU		150,000,000	Cv. Bayu Cakra	145,835,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1208.167/VII/2020	40.00	20.00	
112	Normalisasi Avour Putat Kec. Purwodadi	DAU		150,000,000	Cv. Sinar Alam	146,650,000 Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.165/VII/2020	40.00	45.00	
113	Normalisasi avour Doplang Kec. Purwodadi	DAU		200,000,000	CV.SINAR ALAM	196,650,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.175/VI/2020	40.00	40.00	
114	Normalisasi Avour Guci Kec. Godong	DAU		200,000,000	CV.LUSIA	195,377,000 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	06/11/20	40	15/12/20	056.1/208.177/VI/2020	40.00	50.00	
							1	1						
				139,282,045,000				RATA-RATA	1			81.87	90.03	
-					1 1		I .	1	·					