

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REALISASI FISIK SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2020

NO	PEKERJAAN	KECAMATAN	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	RENCANA FISIK 31 AGT (%)	REALISASI FISIK 31 AGT (%)
1	2		3			4	5	6	7	8	9	10
	PAKET LPSE											
1	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Pulokulon - Tuko R 55	PULOKULON	300,000,000	FISIK	TENDER	CV. BANKIT JAYA	284,670,000	Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	22/06/20	58.33	100.00
2	Peningkatan Jl. Bendungan - Mojo R.21 (DID)	KARANGRA	500,000,000	FISIK	TENDER	CV. DANA BARUTAMA	476,995,756	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/06/20	58.33	100.00
3	Peningkatan Jl. Dalam Kota Gubug R.304 (DID)	GUBUG	500,000,000	FISIK	TENDER	CV. WARINGIN	479,912,418	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	22/06/20	58.33	100.00
4	Peningkatan Jl. Dimoro - Sedadi R.69 (DID)	TOROH	500,000,000	FISIK	TENDER	CV. HANUN JAYA	479,999,702	Agus Sutiyono, A.Md	Agus Sutiyono, A.Md	22/06/20	58.33	100.00
5	Peningkatan Jl. Diponegoro R. 310 (DID)	PURWODAD	1,000,000,000	FISIK	TENDER	CV.ABADI	912,547,217	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	20/07/20	35.00	93.00
6	Peningkatan Jl. Gendingan - Kranggan - Sedadi R.168/31(DID)	TOROH	500,000,000	FISIK	TENDER	CV. LUSIA	478,291,326	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/06/20	58.33	95.00
7	Peningkatan Jl. Geyer - Jambangan R.193 (DID)	GEYER	750,000,000	FISIK	TENDER	CV. KARYA LESTARI	708,318,402	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/06/20	58.33	100.00
8	Peningkatan Jl. Jeketro - Karangrayung R.14 (DID)	KARANGRA	500,000,000	FISIK	TENDER	CV. REJO MAKMUR	484,676,783	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/06/20	58.33	100.00
9	Peningkatan Jl. Karangsari - Lemahputih R.225 (DID)	BRATI	400,000,000	FISIK	TENDER	CV. ADISARANA UTAMA	380,960,413	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/06/20	58.33	100.00
10	Peningkatan Jl. Karangwader - Leyangan R. 219	PENAWANG	500,000,000	FISIK	TENDER	CV.RESTU IBU	483,000,306	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	20/07/20	35.00	96.00
11	Peningkatan Jl. Kedungjati - Bts. Boyolali R.36	KEDUNGJAT	1,000,000,000	FISIK	TENDER	CV. KARYA LESTARI	945,205,636	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/06/20	58.33	95.00
12	Peningkatan Jl. Kenteng - Bangsri R. 200	TOROH	500,000,000	FISIK	TENDER	PROSES LELANG		Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.			
13	PENINGKATAN RUAS JALAN KANDANGAN - GATAK (ATB) R. 53	PURWODAD	300,000,000	FISIK	TENDER	CV. BANKIT JAYA	283,000,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/06/20	58.33	100.00
14	Peningkatan Jl. Welahan - Bts Boyolali R. 324	KARANGRA	500,000,000	FISIK	TENDER	CV. ANDALAN KONSTRUKSI	482,477,870	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/06/20	58.33	100.00
15	Peningkatan Jl. Toroh - Dimoro R.30 (DID)	TOROH	500,000,000	FISIK	TENDER	CV. SETYA BUDI	483,399,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	27/07/20	29.17	90.00
16	Peningkatan Jl. Monggot - Bangsri R.72 (DID)	GEYER	750,000,000	FISIK	TENDER	CV. DWI PERKASA	689,983,583	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/06/20	58.33	100.00
17	Peningkatan Jl. Menduran - Lemahputih R.2(DID)	BRATI	400,000,000	FISIK	TENDER	CV. WIGUNA ARYA	380,775,700	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/06/20	58.33	100.00
	PAKET PENGADAAN LANGSUNG (PL)											
1	Penanganan Longsor Ruas Jalan Gubug - Trisari (DTT)	GUBUG	37,954,000	FISIK	PL	CV. MARGASARI	35,069,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	100.00	100.00
2	Penanganan Longsor Ruas Jalan Karangasem - Sumberagung (DTT)	WIROSARI	61,310,000	FISIK	PL	CV. SELO AJI	43,559,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	100.00	100.00
3	Penanganan Longsor Ruas Jalan Truko - Jeketro (DTT)	KARANGRA	31,003,000	FISIK	PL	CV. TATI KARYA	28,210,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	100.00	100.00
4	Penanganan Longsor Ruas Jalan Kedungjati - Batas Boyolali (DTT)	KEDUNGJAT	55,083,000	FISIK	PL	CV. BANGKIT JAYA	51,578,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	100.00	100.00
5	Penanganan Longsor Ruas Jalan Gadoh - Karangrayung (DTT)	KARANGRA	69,965,000	FISIK	PL	CV. TATI KARYA	66,450,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	100.00	100.00
6	Penanganan Longsor Geyer - Jambangan (DTT)	GEYER	36,470,000	FISIK	PL	CV. MANUNGAL PUTRA PE	33,673,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	100.00	100.00
7	Penanganan Longsor Ruas Jalan Banjarejo - Dumpil (DTT)	NGARINGAN	202,185,000	FISIK	PL	CV. NAJWA PRASETYA	198,082,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	30/04/20	100.00	100.00
8	Penanganan Kerusakan Jembatan Ruas Jalan Karangasem - Sumberagung (DTT)	WIROSARI	46,470,000	FISIK	PL	CV. SELO AJI	57,804,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	100.00	100.00
9	Penanganan Kerusakan Jembatan Ruas Jalan Boloh - Jambon (DTT)	TOROH	42,470,000	FISIK	PL	CV. MANUNGAL PUTRA PE	39,592,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	100.00	100.00
10	Rehabilitasi Bendung Warukaranganyar II Di Warukaranganyar II Kec. Purwodadi	PURWODAD	77,965,000	FISIK	PL	CV. ABIMANYU GADING PER	74,637,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	08/04/20	100.00	100.00
11	Perkuatan Tebing Avour Penganten (DTT)	KARANGRA	42,470,000	FISIK	PL	CV. SANDJAYA	39,890,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	29/04/20	100.00	100.00
12	Penanganan Bobolan Tanggul Kali Londo Ds. Klambo Kec. Klambo (DTT)	KLAMBU	52,470,000	FISIK	PL	CV. SUMBER BERKAH	49,282,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	20/04/20	100.00	100.00
13	Penanganan Longsor Kali Sogo Dusun Wonorejo Ds. Geyer Kec. Geyer (DTT)	GEYER	102,965,000	FISIK	PL	CV. SUMBER BERKAH	96,710,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	20/04/20	100.00	100.00
14	Peninggian Tanggul Kali Kronggen Ds. Kronggen Kec. Brati (DTT)	BRATI	102,965,000	FISIK	PL	CV. ABIMANYU GADING PER	99,860,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	29/04/20	100.00	100.00
15	Pengadaan PJU Kota Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. CAHAYA GADING ABAD	194,936,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
16	Peningkatan Jl. Putatsari - Lebak R.42	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV.LESTARI	195,647,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	100.00	100.00
17	Peningkatan Jl. Manggaras - Pahesan R. 7	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. LESTARI	195,650,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	100.00	100.00
18	Peningkatan Jl. Kol. Sugiono R. 116	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV.BAYU	195,605,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
19	Pembangunan Drainase Jln. Toroh - Dimoro	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. ELLA	195,790,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
20	Pembangunan drainase ruas jalan Karangasem - Tegalrejo R.94	WIROSARI	150,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	146,020,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
21	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pendem - Bandungsari Kecamatan Ngarining	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. DONY PRAKASA	195,156,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	22/04/20	100.00	100.00
22	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pengkol - Sedadi Kecamatan Penawangan	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. KUSUMA PERSADA	194,924,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	100.00	100.00

NO	PEKERJAAN	KECAMATAN N	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	RENCANA FISIK 31 AGT (%)	REALISASI FISIK 31 AGT (%)
1	2		3			4	5	6	7	8	9	10
23	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sedah-Kemadobhatur	TAWANGHA	185,000,000	FISIK	PL	CV. ADHI PURWA JAYA	179,248,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
24	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tawangharjo-Sedah	TAWANGHA	190,000,000	FISIK	PL	CV. ARTHA JAYA GROBOGA	184,237,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
25	Pasangan Talud Ruas Jalan Dimoro-Sobo Kec Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. ADITAMA	195,750,000	Agus Sutiyo, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
26	Pasangan Talud Ruas Jalan Karangrowo-Batas Boyolali R.26 Kec.Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. ADITAMA	195,763,000	Agus Sutiyo, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
27	Pembangunan Talud Jalan Dalam Kota Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. KUSUMA KARYA	195,686,000	Agus Sutiyo, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
28	Pembangunan talud jalan klambu-menawan kec. klambu	KLAMBU	200,000,000	FISIK	PL	CV.ARIFIN CONSTRUKSI	195,771,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
29	Pembangunan Talud Jl. Karangsari - Menduran	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. WINDA UTAMA	195,814,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	100.00	100.00
30	Pembangunan Talud Jl. Penawangan - Truko	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIBOWO KARYA	195,659,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	100.00	100.00
31	Pembangunan Talud penahan longsoran Krangganharjo - Sedadi R.31 Kec. To	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. DANA BARUTAMA	195,596,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	100.00	100.00
32	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bendungan - Mangin Kecamatan Penawangan	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIJANGGA	195,793,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
33	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bendungan-Mangin	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. LUSIA	195,520,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
34	Pembangunan Talud Ruas Jalan Danyang - Pengkol	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV. DANA BARUTAMA	195,567,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	100.00	100.00
35	Pembangunan talud ruas jalan Danyang-Kranggan	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV. HAPSARI	195,767,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	100.00	100.00
36	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN GEYER - JAMBANGAN	GEYER	187,000,000	FISIK	PL	CV. BANGUN SHELLA PERKA	183,082,000	Agus Sutiyo, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
37	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kalimaro - Glapan Kec. Kedungjati	KEDUNGJAT	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU WIJAYA UTAMA	195,820,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Amata HW., ST.	22/04/20	100.00	100.00
38	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kedungrejo - Nambuhan	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	Cv. Berkah Santosa	195,754,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	100.00	100.00
39	Pembangunan Talud Ruas Jalan Mayahan - Pulorambe	TAWANGHA	200,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	195,775,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
40	Pembangunan Talud Ruas Jalan Ngaringan - Dumpil	NGARINGAN	190,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	185,768,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	22/04/20	100.00	100.00
41	Pembangunan Talud Ruas Jalan Ngadogh - Karangrowo	KARANGRA	200,000,000	FISIK	PL	CV. ADISARANA UTAMA	195,370,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	100.00	100.00
42	Pembangunan Talud Ruas Jalan Panunggalan - Coyo Kec. Pulokulon	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIGUNA ARYA	195,470,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
43	Pembangunan Talud Ruas Jalan Pengkol - Bendungan Kecamatan Penawangan	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. KUSUMA PERSADA	195,545,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	100.00	100.00
44	Pembangunan Talud Ruas jalan Pulorejo-Cengkrong	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV. SANTA AJI	195,637,000	Agus Sutiyo, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
45	Pembangunan talud ruas jalan Sedadi - karangrowo	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. MERCUSUAR	195,359,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	100.00	100.00
46	Pembangunan Talud Ruas jalan Sedadi-Karangrayung Kecamatan Penawangan	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. KUSUMA PERSADA	195,540,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	100.00	100.00
47	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tambakan - Tlogomulyo Kecamatan Gubug	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. MITRA ABADI	195,768,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	100.00	100.00
48	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanggungharjo - Ringinpitu Kecamatan Tang	TANGGUNG	200,000,000	FISIK	PL	CV. MITRA ABADI	195,779,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	100.00	100.00
49	Pembangunan talud ruas jalan telawah- mangin	KARANGRA	200,000,000	FISIK	PL	CV. LUSIA	195,245,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
50	Pembangunan Talud Ruas Jalan Temon-Tanggungharjo	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. Wahyu Putra	195,600,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	100.00	100.00
51	Pembuatan Pasangan Talud Jln. Ngaringan - Sumberagung Kecamatan Ngaring	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	195,402,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	22/04/20	100.00	100.00
52	Pembangunan Talud Ruas Jalan Toroh-dimoro	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. ABIMANYU GADING PER	193,424,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	100.00	100.00
53	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tuko - Banjarsari	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. ARTHA JAYA GROBOGA	193,643,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
54	Pembangunan talud ruas jalan Untung Suropati Kec. Purwodadi	PURWODAD	193,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA	188,770,000	Agus Sutiyo, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
55	Pembuatan Talud Jln. Rejosari - Teguhan Kecamatan Grobogan	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SENDANG REJEKI	195,780,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
56	PEMBUATAN TALUD RUAS JALAN DEPOK - KATONG KEC. TOROH	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV.ANUGRAH	195,812,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	100.00	100.00
57	Pembuatan Talud ruas jalan Gendingan-Kranggan	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. HAPSARI	195,800,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
58	Pembuatan Talud Ruas Jalan Menduran - Lemah Putih	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	Cv. Berkah Santosa	195,451,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	100.00	100.00
59	Pembangunan Talud Ruas Jalan Karanganyar - Sragen Kec. Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. TIARA KENCANA	195,840,000	Agus Sutiyo, A.Md	Sujiman, ST.	22/04/20	100.00	100.00
60	Peningkatan Jaringan Irigasi Avour Pilang Payung Kec. Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. MEKAR JAYA	195,950,000	Agus Sutiyo, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
61	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Putatnganten Kec. Karangrayung	KARANGRA	150,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA SRJAYA	145,974,000	Agus Sutiyo, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	22/04/20	100.00	100.00
62	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ngrumpeng kec. Grobogan	GROBOGAN	195,000,000	FISIK	PL	CV.HARTA	191,130,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	22/04/20	100.00	100.00
63	Peningkatan jaringan irigasi DI Widuri Kecamatan Tawangharjo (Lanjutan)	TAWANGHA	200,000,000	FISIK	PL	CV.SINDORO SINDARI	195,917,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	22/04/20	100.00	100.00
64	Rehabilitasi Saluran sekunder peting DI Nglangan Kec. Kradenan	KRADENAN	175,000,000	FISIK	PL	CV.HARTA	171,134,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Pujianto	22/04/20	100.00	100.00
65	Peningkatan Saluran DI madoh Desa Kemadobhatur Kec. Tawangharjo	TAWANGHA	190,000,000	FISIK	PL	CV.ADHI PURWA JAYA	186,076,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	22/04/20	100.00	100.00
66	Rehabilitasi saluran sekunder DI Mangunsari kec. tegowanu	TEGOWANU	170,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU PUTRA	165,817,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	22/04/20	100.00	100.00
67	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI SIMO KEC. KRADENAN	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV.DUA CAHAYA	195,835,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Pujianto	22/04/20	100.00	100.00
68	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. NGAGEL PAKIS KEC. KRADE	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV.PUTRO SANTIKO	194,885,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Pujianto	22/04/20	100.00	100.00
69	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. GABUS KEC. GABUS	GABUS	200,000,000	FISIK	PL	CV.SINDORO CONSTRUCTIO	195,928,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
70	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tapanlablag ds. Kemadobhatur Kec. Tawangharj	TAWANGHA	195,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	190,956,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	22/04/20	100.00	100.00
71	Pasangan talud avour Jagansari ds. Kuwaron kec. Gubug	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU PUTRA	195,777,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
72	Pasangan Talud Avour Kali Jenitir Kec. Tawangharjo	TAWANGHA	180,000,000	FISIK	PL	CV. ARTHA JAYA GROBOGA	175,245,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
73	Pasangan talud avour Ploso kec. Gubug	GUBUG	195,000,000	FISIK	PL	CV. TANJUNG TIRTA ARTA	191,019,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	22/04/20	100.00	100.00

NO	PEKERJAAN	KECAMATAN	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	RENCANA FISIK 31 AGT (%)	REALISASI FISIK 31 AGT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	Pembangunan Talud Avour Kapung Dsn Planjetan Kec. Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. MEKAR JAYA	195,950,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
75	Penanganan Longoran Ds. Wates Kec. Kedungjati	KEDUNGIAT	190,000,000	FISIK	PL	CV. WINDA UTAMA	185,978,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	22/04/20	100.00	100.00
76	Perbaikan avour Kuripan Kec. Purwodadi	PURWODAD	194,000,000	FISIK	PL	CV. MATRIX	189,799,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
77	Perkuatan Tebing Avour Mirsi Ds. Mirsi Kec. Tanggunharjo	TANGGUNG	190,000,000	FISIK	PL	CV. ANUGRAH	185,975,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	22/04/20	100.00	100.00
78	Perkuatan Tebing Avour Kaliwenang Ds. Kaliwenang Kec. Tanggunharjo	TANGGUNG	190,000,000	FISIK	PL	CV. BAYU	185,976,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	22/04/20	100.00	100.00
79	Perkuatan Tebing Avour Ngambakrejo Ds. Ngambakrejo Kec. Tanggunharjo	TANGGUNG	190,000,000	FISIK	PL	CV. ARIFIN CONSTRUKSI	185,968,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	22/04/20	100.00	100.00
80	Perkuatan Tebing Avour Sendangsari Ds. Kaliwenang Kec. Tanggunharjo	TANGGUNG	190,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER BERKAH	186,011,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	22/04/20	100.00	100.00
81	Normalisasi avour kali tebon di desa kebonagung tegowanu	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA SANTOSO	195,693,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	22/04/20	100.00	100.00
82	Normalisasi Avour Pulongrambe kec. Tawangharjo	TAWANGHA	160,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA	155,812,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	22/04/20	100.00	100.00
83	Normalisasi Kali Kliteh Kec. Tegowanu	TEGOWANU	190,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA	186,629,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	29/04/20	100.00	100.00
84	Pasangan Talud Ruas Jalan Sobo-Kalambahar Kec. Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. ADITAMA	195,885,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	28/04/20	100.00	100.00
85	Pembangunan talud Jln. Grobongan - Putatsari Kecamatan Grobogan	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	195,957,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suparno	29/04/20	100.00	100.00
86	Pembangunan Talud Ruas Jalan Gatak - tawangharjo	TAWANGHA	200,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	193,815,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	29/04/20	100.00	100.00
87	Pembangunan Talud Ruas Jalan Gubug - Trisari	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU WIJAYA UTAMA	195,470,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Amata HW., ST.	29/04/20	100.00	100.00
88	Pembangunan Talud Ruas Jalan Jatipecaron - Baturagung	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. CITRA ABADI	195,851,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Amata HW., ST.	29/04/20	100.00	100.00
89	Pembangunan talud ruas jalan Tegowanu-Tunjunharjo	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. PUTRO SANTIKO	195,962,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	29/04/20	100.00	100.00
90	Pembuatan Talud Jln. Karangrejo - Lebak Kecamatan Grobogan	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	195,931,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	29/04/20	100.00	100.00
91	Perkuatan Tebing Avour Kapung Ds. Kapung Kec. Tanggunharjo	TANGGUNG	190,000,000	FISIK	PL	CV. ARIFIN CONSTRUKSI	185,982,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	29/04/20	100.00	100.00
92	Normalisasi dan Pembangunan Talud Avour Pancuran Ds. Wates Kec. Kedungjati	KEDUNGIAT	190,000,000	FISIK	PL	CV. ANUGRAH	185,585,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistiyono, ST.MM.	29/04/20	100.00	100.00
93	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN BOLOH - GENENGSAARI	TOROH	195,000,000	FISIK	PL	CV. ELLA	190,980,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	14/05/20	100.00	100.00
94	Pemasangan lampu PJU Kec. Godong	GODONG	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	95,953,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	100.00	100.00
95	Pemasangan lampu PJU Kec. Klambu	KLAMBU	100,000,000	FISIK	PL	CV. CAHAYA GADING ABADI	96,008,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	100.00	100.00
96	Pemasangan lampu PJU Kec. Kradenan	KRADENAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	96,000,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	100.00	100.00
97	Pemasangan lampu PJU Kec. Purwodadi	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV. DUTA LISTRIK	193,683,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
98	Pemasangan lampu PJU Kec. Toroh	TOROH	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	95,791,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	100.00	100.00
99	Peningkatan Jl. Suhada R. 101	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV. DANA BARUTAMA	195,602,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
100	Normalisasi Drainase Jeketro - Saban Ruas Jalan Gubug - Jeketro	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. MITRA ABADI	196,603,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
101	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gatak - Pulokulon	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. RAMEYZA	195,607,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
102	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kandangan - Gatak	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV. RESTU IBU	193,916,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistiyono, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
103	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pemuda Kec. Purwodadi	PURWODAD	150,000,000	FISIK	PL	CV. ARIFIN CONSTRUKSI	146,081,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistiyono, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
104	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pulokulon - Tuko	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. DZAKI PUTRA	195,588,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
105	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tambirejo - Boloh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. BAYU CAKRA	195,859,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
106	Pembangunan drainase ruas jalan Tegowanu-Tanggunharjo	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. BERKAH ABADI	194,251,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Amata HW., ST.	14/05/20	100.00	100.00
107	Pembangunan saluran Drainase Jl. Kedungrejo - nambuhan	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV. MAESRIVA MAJU	195,700,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	14/05/20	100.00	100.00
108	Pembuatan Saluran Drainase Ruas Jalan Karangasem-Sumberagung	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR JAYA	195,669,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20	100.00	100.00
109	Pembangunan Talud Ruas Jl. Grobogan - Putatsari R.41	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SANTA AJI	195,619,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suparno	14/05/20	100.00	100.00
110	Pembangunan talud jalan sukorejo-kranggan R.169 Kec. Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIJANGGA	195,979,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
111	Pembangunan Talud Jalan Gubug - Tunjunharjo Kecamatan Tegowanu	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA MANUNGGAL	194,842,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Amata HW., ST.	14/05/20	100.00	100.00
112	Pembangunan Talud Jalan Karangasem - Tegalrejo Kec. Wirosari	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR JAYA	195,720,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
113	Pembangunan Talud Jalan kropak-tuko Kec. Wirosari	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV. ANUGRAH	195,740,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
114	Pembangunan talud jalan ruas keyongan - batas sragen	KRADENAN	160,000,000	FISIK	PL	CV. DUNG DUNG	154,311,000	Agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	14/05/20	100.00	100.00
115	Pembangunan Talud Jalan Tegalrejo - Batas Kab. Blora Kec. Wirosari	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV. SANDJAYA	195,744,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
116	Pembangunan Talud Jl. Brati - Tegalsumur	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. SAE JAYA ABADI	195,900,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
117	Pembangunan Talud Jl. Jatilor - Guyangan Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIBOWO KARYA	195,288,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
118	Pembangunan Talud Jln. Sugihan-Pilangpayung	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. HAPSARI	195,900,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
119	Pembangunan Talud Ruas Jalan Boloh-Jambon	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. RESTU IBU	193,966,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
120	Pembangunan Talud ruas jalan dalam kota Gubug	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. PANOTO	195,480,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Amata HW., ST.	14/05/20	100.00	100.00
121	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN DIMORO - KATONG	TOROH	194,000,000	FISIK	PL	CV. NUANSA GRAHA	189,795,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
122	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN DIMORO - SEDADI	TOROH	191,000,000	FISIK	PL	CV. NUANSA GRAHA	186,884,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
123	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dumpil - Banjarejo (Lanjutan)	NGARINGAN	170,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	165,955,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20	100.00	100.00
124	Pembangunan Talud Ruas Jalan Guyangan - Jipang	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIJANGGA	195,675,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00

NO	PEKERJAAN	KECAMATA N	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	RENCANA FISIK 31 AGT (%)	REALISASI FISIK 31 AGT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	Pembangunan talud ruas jalan Jambangan-Ngrandu Desa Jambangan Kec. Gey	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. ELLA	195,850,000	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
126	Pembangunan talud ruas jalan Jono-Plosorejo	TAWANGHA	200,000,000	FISIK	PL	CV. TATI KARYA	195,640,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
127	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN KALISARI - REJOSARI KEC. K	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. DZAKI PUTRA	193,760,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
128	Pembangunan Talud ruas jalan karangasem-wirosari Kec. Wirosari	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER BERKAH	195,746,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
129	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kenteng - Warukaranganyar	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. TEGUH SANTOSA	195,960,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
130	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kradenan-Banjardowo Kec. Kradenan	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. NUANSA GRAHA	195,464,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
131	Pembangunan Talud Ruas Jalan Krai-Jambangan	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. LESTARI	195,900,000	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
132	Pembangunan Talud Ruas Jalan mliwang-jumo	KEDUNGJAT	200,000,000	FISIK	PL	CV. MITRA ABADI	195,692,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	100.00	100.00
133	Pembangunan Talud Ruas Jalan Mojo-Karangrayung	KARANGRA	200,000,000	FISIK	PL	CV.BAYU	195,748,000	Erry Subagyo, ST.	Suwarto, ST.	14/05/20	100.00	100.00
134	Pembangunan Talud ruas jalan Ngebok-Krai Kecamatan Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. HAPSARI	195,865,000	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
135	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN NGRAJI -TAMBIREJO	TOROH	192,000,000	FISIK	PL	CV. NUANSA GRAHA	185,675,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
136	Pembangunan Talud Ruas Jalan Ngurangan-Genuksuran	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV. SANTA AJI	191,184,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
137	Pembangunan Talud Ruas Jalan Pandanharum-Sambunghangi Kec. Kradenan	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. NUANSA GRAHA	195,508,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
138	Pembangunan drainase ruas jalan Tambirejo - boloh Kec Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. WARA PERKASA	194,524,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
139	Pembangunan Talud Ruas Jalan Toko - Watupawon Kecamatan Penawangan (PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIJANGGA	195,967,000	Erry Subagyo, ST.	Suwarto, ST.	14/05/20	100.00	100.00
140	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN TOROH - NGEBOK	TOROH	190,000,000	FISIK	PL	CV. ELLA	185,885,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
141	pembuatan talud Desa Jono-Selo Kecamatan Tawangharjo	TAWANGHA	200,000,000	FISIK	PL	CV. RIZKY WIJAYA	195,794,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
142	Pembuatan talud Jln. Lebengjumuk - Kemadobhatur	TAWANGHA	200,000,000	FISIK	PL	CV. PUTRA LENTERA KHATU	195,619,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
143	PEMBUATAN TALUD RUAS JALAN KRANGGAN - SEDADI KEC. TOR	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV.MANDALA PUTRA	195,997,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
144	Pembangunan Talud Dokoro - Karangasem	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV. PUTRA INDAH	195,537,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
145	Pembangunan Talud Jalan Tegowanu - Tanggunharjo Kecamatan Tegowanu	TEGOWANU	100,000,000	FISIK	PL	CV. BERKAH ABADI	96,528,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	100.00	100.00
146	Pembangunan Talud Ruas Jalan 207 Ngaringan - Waduk Kecamatan Ngaringan	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. RAGA TAMA	195,760,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20	100.00	100.00
147	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bangsri - Sragen di Kec. Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. TANJUNG TIRTA ARTA	195,853,000	Agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	14/05/20	100.00	100.00
148	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dapurno - Mojorebo Kecamatan Wirosari	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV. DONY PRAKASA	195,859,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
149	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kenteng - Bangsri Kec. Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. WARA PERKASA	195,900,000	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
150	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kunden - Gedangan Kecamatan Wirosari	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV. DONY PRAKASA	195,853,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	100.00	100.00
151	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kuwu - Dumpil Desa Kalanglundo Kecamatan	NGARINGAN	150,000,000	FISIK	PL	CV. DONY PRAKASA	146,000,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Pumomo, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
152	Pembnganun Talud Ruas Jalan Monggot - Bangsri Kec. Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. TANJUNG TIRTA ARTA	195,910,000	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
153	Peningkatan Jaringan DI Tembelingan Kec. Gubug (DID)	GUBUG	165,000,000	FISIK	PL	CV.NAJWA PRASETYA	161,056,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	100.00	100.00
154	Peningkatan Jaringan irigasi DI Tumengungan Kec. Purwodadi	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV.SETIA PRATAMA	195,037,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	100.00	100.00
155	Peningkatan Jaringan Irigasi DI ngablak Kec. Purwodadi	PURWODAD	150,000,000	FISIK	PL	CV. DANI	145,956,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
156	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Juranggrawah Kec. Gubug (DID)	GUBUG	150,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	146,157,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	100.00	100.00
157	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Padang Kec. Tanggunharjo (DID)	TANGGUNG	180,000,000	FISIK	PL	CV.SINAR CIPTA WAHANA	176,091,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	100.00	100.00
158	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Dowo II Kec. Ngaringan(DID)	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV.JAYA VENTURE	195,838,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
159	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngenden Kec. Ngaringan (DID)	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV.RIZKY WIJAYA	195,451,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
160	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Selojari Kec. Klambu	KLAMBU	175,000,000	FISIK	PL	CV.SUMBER AGUNG	171,029,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
161	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kuripan Kec. Purwodadi(DID)	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV.SUMBER BERKAH	196,031,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
162	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Gebangan I Desa Gebangan Kec. Tegowanu	TEGOWANU	150,000,000	FISIK	PL	CV.NAJWA PRASETYA	146,133,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	100.00	100.00
163	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tirta Kec. Wirosari(DID)	WIROSARI	200,000,000	FISIK	PL	CV.MEKAR JAYA	169,200,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
164	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lajer Kec. Penawangan	PENAWANG	185,000,000	FISIK	PL	CV. WINDA UTAMA	181,042,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	100.00	100.00
165	Rehabilitasi Saluran Sekunder Nglangon Kiri DI Nglangon Kec. Kradenan (D	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV.SANDI JAYA	195,493,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Pujianto	14/05/20	100.00	100.00
166	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngrandah Winong Kec. Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV.MEKAR JAYA	196,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	100.00	100.00
167	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Waru Karanganyar I	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV.GALETA RESANT	196,199,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	100.00	100.00
168	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Nonang I Kec. Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV.MEKAR BAHAGIA	196,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	100.00	100.00
169	Peningkatan Saluran Irigasi DI Kandangan-Serut Desa Kandangan Kec.Purwod	PURWODAD	200,000,000	FISIK	PL	CV.ADITAMA	195,987,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	100.00	100.00
170	Rehabilitasi saluran sekunder DI Temurejo	KARANGRA	170,000,000	FISIK	PL	CV.ABIMANYU GADING PER	166,260,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	100.00	100.00
171	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kronggen I Kec. Brati	BRATI	150,000,000	FISIK	PL	CV.DUNG DUNG	164,174,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
172	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Galiran Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV.DUNG DUNG	196,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ambang Sukowanto, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
173	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sinawah Kec. Brati	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV.SENDANG REJEKI	194,830,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
174	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI NGRUJO KEC. PULOKULON	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV.BINTANG JAYA	196,107,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	100.00	100.00
175	Pembnganun Avour Ngebong Desa Kuwaron Gubug	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. MITRA ABADI	196,014,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00

NO	PEKERJAAN	KECAMATAN	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	RENCANA FISIK 31 AGT (%)	REALISASI FISIK 31 AGT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	Pembangunan Talud avor Ngaringan Desa Ngaringan	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. RIZKY WIJAYA	195,862,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
177	Pembangunan talud Avour Galiran Kecamatan Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WARA PERKASA	195,448,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
178	Pembangunan talud Avour peting Kecamatan Kradenan	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. MASA USAHA	194,806,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
179	Pembuatan Talud Avour Tempel Kecamatan Purwodadi	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. TOETOET	195,707,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
180	Penanganan Tebing Kali Kedungjeruk Ds. Mbelor	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. JAVA VENTURE	196,145,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
181	Penanganan Longsoran kali taman Desa Tanjungharjo Kec. Ngaringan	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. PUTRA LENTERA KHATU	195,692,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
182	Penanggulungan Longsoran avour ngrumpeng Desa Putatsari Kec. Grobogan	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. DUNG DUNG	196,300,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
183	Perbaikan tanggul Avour Tebon kec. Tegowanu	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. KAIRO KAIWAN AKBAR	195,091,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	14/05/20	100.00	100.00
184	Perkuatan Tebing Kali Kernekan Ds. Tunggak Kec. Toroh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. HANDAYANI	196,250,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
185	Perkuatan tebing Avour Papanrejo kec. Gubug	GUBUG	190,000,000	FISIK	PL	CV. KAIRO KAIWAN AKBAR	185,941,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
186	Pembangunan Pasangan Talud Beton Avor Emprak Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	194,514,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
187	Perkuatan Tebing Avour Bagor Ds. Gundi Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU PUTRA	196,278,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
188	Normalisasi Avour Gebangan kec. Tegowanu	TEGOWANU	195,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	191,598,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	14/05/20	100.00	100.00
189	Normalisasi Avour Karangari Ds. Karangari	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA SANTOSO	196,810,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
190	Normalisasi Avour Sambeng Kedungwungu Kecamatan Tegowanu	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA MANUNGKAL	195,844,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
191	Normalisasi Avour Teguhan	GROBOGAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. SAE JAYA ABADI	96,812,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
192	Normalisasi Kali Alam Dusun Bringin-Pojok Plosorejo Desa Plosorejo	TAWANGHA	200,000,000	FISIK	PL	CV. RIZKY WIJAYA	196,550,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
193	Normalisasi Kali Batang Kec. Brati	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. PURNAMA JAYA	196,520,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	100.00	100.00
194	Normalisasi Kali Jaten Ds. Tanggunharjo	GROBOGAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. JAVA VENTURE	96,658,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	100.00	100.00
195	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kandangan - Boloh	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. TEGUH SANTOSA	195,827,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	19/05/20	100.00	100.00
196	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bringin II Kec. Godong	GODONG	150,000,000	FISIK	PL	CV. BERKAH LANGGENG REJ	145,995,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ambang Sukowanto, ST.MT.	19/05/20	100.00	100.00
197	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bringin Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. BERKAH LANGGENG REJ	195,780,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ambang Sukowanto, ST.MT.	19/05/20	100.00	100.00
198	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pilang Nglobar Kec. Purwodadi	PURWODADI	150,000,000	FISIK	PL	CV. PUTRO SANTIKO	146,283,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	19/05/20	100.00	100.00
199	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Tirem Kec. Brati	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. JAYA VENTURE	195,846,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	19/05/20	100.00	100.00
200	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Tegalejo Ds. Rajek Kec. Godong	GODONG	150,000,000	FISIK	PL	CV. DUNG DUNG	145,900,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ambang Sukowanto, ST.MT.	19/05/20	100.00	100.00
201	Normalisasi Avour Ngablak Kec. Purwodadi	PURWODADI	150,000,000	FISIK	PL	CV. WIGUNA ARYA	146,504,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	19/05/20	100.00	100.00
202	Pasangan Talud Avour Hulu Bendung Sambak Kec. Purwodadi	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. SETIA PRATAMA	195,606,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	19/05/20	100.00	100.00
203	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banteng Mati Kec. Purwodadi	PURWODADI	150,000,000	FISIK	PL	CV. JAVA VENTURE	146,041,000	Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	20/05/20	100.00	100.00
204	Pemasangan lampu PJU Kec. Gabus	GABUS	100,000,000	FISIK	PL	PT. PUTRA WAHYU ELEKTRI	95,933,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	07/07/20	61.11	100.00
205	Pemasangan lampu PJU Kec. Grobogan	GROBOGAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. BAROKAH JAYA SEJAHT	96,227,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	83.33	100.00
206	Pemasangan lampu PJU Kec. Ngaringan	NGARINGAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	96,093,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	83.33	100.00
207	Pemasangan lampu PJU Kec. Tanggunharjo	TANGGUNG	100,000,000	FISIK	PL	CV. CAHAYA GADING ABAD	95,785,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	17/06/20	83.33	100.00
208	Pemasangan lampu PJU Kec. Tawangharjo	TAWANGHA	100,000,000	FISIK	PL	CV. CAHAYA GADING ABAD	95,753,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	23/06/20	76.67	100.00
209	Pemasangan Lampu PJU Kecamatan Kedungjati	KEDUNGJATI	100,000,000	FISIK	PL	CV. DUTA LISTRIK	95,581,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	07/07/20	61.11	100.00
210	Pemasangan Lampu PJU Kecamatan Wirosari	WIROSARI	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	95,788,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	83.33	100.00
211	Pemasangan LPJU Kecamatan Brati	BRATI	100,000,000	FISIK	PL	CV. BERKAH INDAH JAYA	95,731,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	83.33	100.00
212	Pembangunan Talud Drainase Tambirejo-gambrenan R.167	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	195,978,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
213	Pembangunan Talud Ruas Jalan Depok - Kranggan	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR JAYA	196,014,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	17/06/20	83.33	100.00
214	Pembangunan Talud Jalan ruas Jambon-Karanganyar R.62	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHANA MAKMUR KAR	193,841,000	Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	17/06/20	83.33	100.00
215	Pembangunan Talud Ruas Jalan Depok - Tambirejo	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. BAYU CAKRA	195,892,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	17/06/20	83.33	100.00
216	Pembangunan Talud Ruas Jalan Jatiharjo - Jambon	PULOKULON	190,000,000	FISIK	PL	CV. RAMEYZA	185,715,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	30/06/20	68.89	100.00
217	Pembangunan talud ruas jalan Pulokulon - jambon R.61	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. EKA MULYA	193,899,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	83.33	100.00
218	Pembangunan Talud Jalan Tawangharjo - Sedah Kecamatan Tawangharjo	TAWANGHA	200,000,000	FISIK	PL	CV. RAGA TAMA	195,740,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	17/06/20	83.33	100.00
219	Pembangunan Instalasi Air Baku dari Sungai Soco ds. Kradenan Kec. Kradenan	KRADENAN	190,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	185,297,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	83.33	60.00
220	Pembangunan jaringan irigasi DI Sembunharjo Kecamatan Pulokulon	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. TUNAS ALAM	195,885,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	83.33	100.00
221	Peningkatan Jaringan DI Kidang Kencono Desa Pengkol Kecamatan Penawang	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIJANGGA	195,991,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	17/06/20	83.33	100.00
222	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Blado Ds. Teguhan	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. BINA SEJAHTERA	195,945,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	17/06/20	83.33	100.00
223	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pondok Sedangsirah Kec. Grobogan	GROBOGAN	180,000,000	FISIK	PL	CV. MEKAR BAHAGIA	176,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	17/06/20	83.33	50.00
224	Peningkatan Jaringan Irigasi DI SumberAgung III Kec. Ngaringan	NGARINGAN	180,000,000	FISIK	PL	CV. NAJWA PRASETYA	175,904,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	83.33	85.00
225	Rehabilitasi Bendung Sambak DI. Sambak Kec. Purwodadi (DID)	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. MEKAR JAYA	196,250,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	83.33	100.00
226	Rehabilitasi Bendung Sumberagung I	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA LESTARI	195,867,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	83.33	60.00

NO	PEKERJAAN	KECAMATA N	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	RENCANA FISIK 31 AGT (%)	REALISASI FISIK 31 AGT (%)
1	2		3			4	5	6	7	8	9	10
227	Peningkatan saluran sekunder D.I Sanggeh Ds. Tambirejo	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. BINTANG JAYA	196,044,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	83.33	100.00
228	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cingkrong Ds. Cingkrong Kec. Purwodadi	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. BERKAH SANTOSA	195,621,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	17/06/20	83.33	100.00
229	Peningkatan Saluran Sekunder BPGK8K11 Truko	PENAWANG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WARA PERKASA	196,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	17/06/20	83.33	100.00
230	Pasangan Talud Avour Cangkring	TEGOWANU	150,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA MANUNGAL	145,708,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
231	Pasangan Talud Avour Kalimati Kuripan Kec. Purwodadi	PURWODADI	170,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA PUTRA WICAKSA	165,557,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	83.33	80.00
232	Pembangunan Avour Ketangirejo Desa Ketangirejo Kec. Godong	GODONG	198,000,000	FISIK	PL	CV. RAMEYZA	193,411,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
233	Pembangunan Pasangan talud avour Bandungsari Kecamatan Ngaringan	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	195,193,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
234	Pembangunan Talud Avour Mojoagung Kec. Karang Rayung	KARANGRA	190,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	185,974,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
235	Pembuatan Avour Clepat Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. MAESRIVA MAJU	196,551,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
236	Penanganan Avour Pondok Ds. Sumberagung	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SAE JAYA ABADI	195,951,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
237	Penanganan Longsor (Bronjong) Sungai Kalisogo Geyer	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. KUSUMA KARYA	196,248,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
238	Penanganan Tanggul Banjir Kali Jajar Lama Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	196,105,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
239	Perkuatan Tebing Avour Kali Punden Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SINDORO SINDARI	193,992,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
240	Normalisasi avour Jajar Lama Desa Sumber Agung	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	196,611,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
241	Normalisasi Avour Mlayut Ds.Dorolegi Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. BAYU CAKRA	195,816,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
242	Normalisasi Avour Pingkuk Ds Kemloko Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. BAYU CAKRA	196,673,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
243	Normalisasi Avour Pulo Ds. Dorolegi Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. BAYU CAKRA	196,638,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
244	Normalisasi avour Werdoyo Kec. Godong	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. RAMEYZA	196,545,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
245	Normalisasi Saluran DI Wates Desa Wates Kec. Kradenan	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. TANJUNG TIRTA ARTA	194,360,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	01/07/20	67.78	100.00
246	Normalisasi sungai Soco kec. Kradenan	KRADENAN	150,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	146,350,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	83.33	100.00
			53,880,745,000							RATA-RATA	94.12	99.25