PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REALISASI FISIK SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020

NO	PEKERJAAN		KECAMATAN	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK LPSE	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	WAKTU PELAKSANAA	AKHIR KONTRAK	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK 30	REALISA FISIK 3
1	2			3			4	5	5	6	7	8	N (HARI)			SEP(%)	SEP(%)
	PAKET LPSE																
1	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Pulokulon - Tuko R 55	DAU	PULOKULON	300,000,000	FISIK	TENDER	CV. BANKIT JAYA	284,670,000.00	284,670,000.00	Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.12/III/2020	83.33	100.00
2	Peningkatan Jl. Bendungan - Mojo R.21 (DID)	DID	KARANGRAYU	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV. DANA BARUTAMA	476,995,756.37	476,995,756.37	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.16/III/2020	83.33	100.00
3	Peningkatan Jl. Dalum Kota Gubug R.304 (DID)	DID	GUBUG	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV. WARINGIN	479.912.417.97	479.912.417.97	M. Dwi Idavanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.92/II/2020	83.33	100.00
4	Peningkatan Jl. Dimoro - Sedadi R.69 (DID)	DID	TOROH	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV. HANUN JAYA	479,999,701.62	479,999,701,62	Agus Sutivono, A.Md	Agus Sutivono, A.Md	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.20/III/2020	83.33	100.00
5	Peningkatan Jl. Diponegoro R. 310 (DID)	DID	PURWODADI	150 1,000,000,000	FISIK	TENDER	CV ABADI	912.547.216.66	912.547.216.66	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	20/07/20	120	16/11/20	056.2/136.2/V/2020	60.00	100.00
-	Peningkatan Jl. Gendingan - Kranggan - Sedadi R.168/31(DID)	DID	TOROH	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV. LUSIA	478.291.325.75	478.291.325.75	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/16.4/V/2020	83.33	100.00
0		DID				TENDER	CV. LUSIA CV. KARYA LESTARI	708.318.402.41	708.318.402.41	3 23		22/06/20		19/10/20	056.2/16.4/V/2020 056.2/116.18/III/2020		
7	Peningkatan Jl. Geyer - Jambangan R.193 (DID)		GEYER	,	FISIK					Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.		120			83.33	100.00
8	Peningkatan Jl. Jeketro - Karangrayung R.14 (DID)	DID	KARANGRAYU	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV. REJO MAKMUR	484,676,782.84	484,676,782.84	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/16.2/V/2020	83.33	100.00
9	Peningkatan Jl. Karangsari - Lemahputih R.225 (DID)	DID	BRATI	150 400,000,000	FISIK	TENDER	CV. ADISARANA UTAMA	380,960,413.00	380,960,413.00	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.94/II/2020	83.33	100.00
10	Peningkatan Jl. Karangwader - Leyangan R. 219	DAU	PENAWANGAN	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV.RESTU IBU	483,000,305.94	483,000,305.94	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	20/07/20	120	16/11/20	056.2/136/V/2020	60.00	100.00
11	Peningkatan Jl. Kedungjati - Bts. Boyoklii R.36	DAU	KEDUNGJATI	300 1,000,000,000	FISIK	TENDER	CV. KARYA LESTARI	945,205,636.14	945,205,636.14	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.10/III/2020	83.33	100.00
12	Peningkatan Jl. Kenteng - Bangsri R. 200	DAU	TOROH	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV. MBAROKAHI	483,200,243.14	483,200,243.14	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	03/09/20	120	31/12/20	056.2/165.3/III/2020	22.50	90.00
13	PENINGKATAN RUAS JALAN KANDANGAN - GATAK (ATB) R. 53	DAU	PURWODADI	300,000,000	FISIK	TENDER	CV. BANKIT JAYA	283,000,000.00	283,000,000.00	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116/IV/2020	83.33	100.00
14	Peningkatan Jl. Welahan - Bts Bovolali R. 324	DAU	KARANGRAYU	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV. ANDALAN KONSTRUKSI	482,477,869,89	482,477,869,89	Agus Sutivono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.14/III/2020	83.33	100.00
16	Peningkatan Jl. Toroh - Dimoro R.30 (DID)	DID	TOROH	150 500,000,000	FISIK	TENDER	CV. SETYA BUDI	483,399,000.00	483,399,000,00	Agus Sutivono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	27/07/20	120	23/11/20	056.2/141/III/2020	54.17	100.0
								689 983 583 01	689 983 583 01		Suradi ST MM						100.00
10	Peningkatan Ji. Monggot - Bangsri R.72 (DID)	DID	GEYER		FISIK	TENDER	CV. DWI PERKASA		,,	Agus Sutiyono, A.Md	Durindi, DT. IMM.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.8/III/2020	83.33	
17	Peningkatan Jl. Menduran - Lemahputih R.2(DID)	DID	BRATI	150 400,000,000	FISIK	TENDER	CV. WIGUNA ARYA	380,775,699.73	380,775,699.73	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/06/20	120	19/10/20	056.2/116.96/II/2020	83.33	100.00
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blimbing Kecamatan Wirosari (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK	WIROSARI	500,000,000	FISIK	TENDER	CV.NUSA KARYA	376,666,666.42	376,666,666.42	Yudhi Ari Bawa., ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.5/VI/2020	30.00	25.00
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jlono Kecamatan Ngaringan (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK	NGARINGAN	300,000,000	FISIK	TENDER	CV.TIARA KENCANA	234,113,165.12	234,113,165.12	Yudhi Ari Bawa., ST.MT.	Zamroni khoiruddin, ST.MT.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.7/VI/2020	30.00	40.00
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kalipang Kecamatan Gabus (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK	GABUS	400,000,000	FISIK	TENDER	CV.TEGUH SANTOSA	317,994,903.93	317,994,903.93	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.17/VI/2020	30.00	25.00
21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kenteng Kecamatan Toroh (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK	TOROH	600,000,000	FISIK	TENDER	CV.MANDALA PUTRA	479,975,581.07	479,975,581.07	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.11/VI/2020	30.00	15.00
22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Menduran Kecamatan Brati (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK	BRATI	800,000,000	FISIK	TENDER	CV. HARTA	638,200,158.53	638,200,158.53	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni khoiruddin, ST.MT.	14/09/20	90	12/12/20		17.78	40.00
23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Nambuhan Kecamatan Purwodadi (DAK Bidang Irigasi 2	DAK	PURWODADI	600,000,000	FISIK	TENDER	CV.SETIA PRATAMA	493,214,840.93	493,214,840.93	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman.ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.21/VI/2020	30.00	40.00
24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngaliman Kecamatan Ngaringan (DAK Bidang Irigasi 20)	DAK	NGARINGAN	500,000,000	FISIK	TENDER	CV.HANUN JAYA	399.399.799.21	399,399,799,21	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman,ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.19/VI/2020	30.00	15.00
24									,								-
25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngrejeng Kecamatan Gabus (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK	GABUS	500,000,000	FISIK	TENDER	CV.KARYA SRIJAYA	473,714,477.52	473,714,477.52	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Zamroni khoiruddin, ST.MT.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.9/VI/2020	30.00	30.00
!6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pakuwon Kiri Kecamatan Ngaringan (DAK Bidang Irigas	DAK	NGARINGAN	500,000,000	FISIK	TENDER	CV.KARYA SRIJAYA	398,933,207.86	398,933,207.86	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Arif Rahman,ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.15/VI/2020	30.00	30.00
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ragem Kecamatan Wirosari (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK	WIROSARI	400,000,000	FISIK	TENDER	CV.TIARA KENCANA	316,607,981.28	316,607,981.28	Yudhi Ari Bawa., ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	03/09/20	90	01/12/20	056.1/165.13/VI/2020	30.00	30.00
28	Peningkatan Jalan Manggarmas-Pahesan R. 7 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	GODONG	1,250,000,000	FISIK	TENDER	CV.ARISTA KARYA	988,337,935.78	988,337,935.78	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.10/V/2020	5.56	1.00
29	Peningkatan Jalan Karangsari-Lemah Putih R. 225 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	BRATI	2,150,000,000	FISIK	TENDER	CV. EKA KARYA	1,968,537,920.59	1,968,537,000.00	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.16/II/2020	5.56	5.00
30	Peningkatan Jalan Ngombak-Prigi R. 217 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	KEDUNGJATI	2,600,000,000	FISIK	TENDER	PT. HIBAT DIZA SEMPURNA	2,440,505,853.40	2,440,505,000.00	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.4/IV/2020	5.56	1.00
31	Peningkatan Jalan Brati-Tegalsumur R. 32 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	BRATI	3,000,000,000	FISIK	TENDER	PT. SURYA JAYA MULYA	2,511,168,981.78	2,511,168,981.78	Agus Sutivono A Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.14/III/2020	5 56	1.00
37	Peningkatan Jalan Wirosari-Pendem R. 210 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	WIROSARI	3,000,000,000	FISIK	TENDER	PT. DWI PERKASA UTAMA	2.926.271.189.56	2 926 271 189 56	Agus Sutivono A Md	Bavu Susilowati, ST.MM.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.12/III/2020	5.56	1.00
22	Peningkatan Jalan Pandanharum-Sambungbangi R. 320 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	KRADENAN	4.750.000.000	FISIK	TENDER	PT. JAYA SEMPURNA SAKTI	3,860,974,113.81	3.860.974.000.00	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetvo, ST.MT.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181/IV/2020	5.56	1.00
33				,,					-,,,								
34	Peningkatan Jalan Karangkingu-Panimbo R. 234 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	KEDUNGJATI	5,250,000,000	FISIK	TENDER	PT. SUMBER MURIA ABADI S	4,113,415,815.45	4,113,415,000.00	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.2/IV/2020	5.56	1.00
35	Peningkatan Jalan Diponegoro R. 310 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	PURWODADI	6,000,000,000	FISIK	TENDER	PT. BUMI PANEN MAKMUR	4,906,818,276.61	4,906,818,276.61	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.8/V/2020	5.56	1.00
36	Peningkatan Jalan Monggot-Bangsri R. 72 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	GEYER	12,700,000,000	FISIK	TENDER	PT NURCAHYA JAYA MANDI	9,886,157,487.91	9,886,157,487.91	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suradi, ST.MM.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.18/II/2020	5.56	1.00
37	Peningkatan Jalan Kenteng-Bangsri R. 200 (Bantuan Provinsi 2020)	BAN	TOROH	21,000,000,000	FISIK	TENDER	PT NURCAHYA JAYA MANDI	16,170,921,919.82	16,170,921,919.82	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	25/09/20	90	23/12/20	056.2/181.6/V/2020	5.56	1.00
	PAKET PENGADAAN LANGSUNG (PL)																
1	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gubug - Trisari (DTT)	DTT	GUBUG	37,954,000	FISIK	PL	CV. MARGASARI	35,069,000	35,069,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.12 / IV / 2020	100.00	100.0
2	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Karangasem - Sumberagung (DTT)	DTT	WIROSARI	61,310,000	FISIK	PL	CV. SELO AJI	43,559,000	43,559,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.14 / IV / 2020	100.00	100.0
3	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Truko - Jeketro (DTT)	DTT	KARANGRAYUN	NG 31,003,000	FISIK	PL	CV. TATI KARYA	28,210,000	28,210,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.8 / IV / 2020	100.00	100.0
4	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Kedungjati - Batas Boyolali (DTT)	DTT	KEDUNGJATI	55,083,000	FISIK	PL	CV. BANGKIT JAYA	51,578,000	51,578,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1/069.2/IV/2020	100.00	100.0
5	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gadoh - Karangrayung (DTT)	DTT	KARANGRAYUN	NG 69,965,000	FISIK	PL	CV. TATI KARYA	66,450,000	66,450,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.6 / IV / 2020	100.00	100.0
6	Penanganan Longsoran Geyer - Jambangan (DTT)	DTT	GEYER	36,470,000	FISIK	PL	CV. MANUNGGAL PUTRA PE	33,673,000	33,673,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.16 / IV / 2020	100.00	100.0
7	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Banjarejo - Dumpil (DTT)	DTT	NGARINGAN	202,185,000	FISIK	PL	CV. NAJWA PRASETYA	198,082,000	198,082,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	30/04/20	30	29/05/20	056.2 / 084.9 / V / 2020	100.00	100.0
8	Penanganan Kerusakan Jembatan Ruas Jalan Karangasem - Sumberagung (DTT)	DTT	WIROSARI	46,470,000	FISIK	PL	CV. SELO AJI	57,804,000	57,804,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.10 / IV / 2020	100.00	100.0
,	Penanganan Kerusakan Jembatan Ruas Jalan Boloh - Jambon (DTT)	DTT	TOROH	42,470,000	FISIK	PL	CV. MANUNGGAL PUTRA PE	39,592,000	39,592,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	08/04/20	30	07/05/20	056.1 / 069.4 / IV / 2020	100.00	100.0
0	Rehabilitasi Bendung Warukaranganyar II DI Warukaranganyar II Kec. Purwodadi (DTT	DTT	PURWODADI	77,965,000	FISIK	PL PL	CV. ABIMANYU GADING PEI CV. SANDJAYA	74,637,000	74,637,000 39,890,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	08/04/20 29/04/20	30 30	07/05/20	056.1 / 069 / VI /2020 056.1/083.25/VII/2020	100.00	100.0
2	Perkuatan Tebing Avour Penganten (DTT) Penanganan Bobolan Tanggul Kali Londo Ds. Klambu Kec, Klambu (DTT)	DTT	KARANGRAYUN KLAMBU	NG 42,470,000 52,470,000	FISIK	PL PL	CV. SANDJAYA CV. SUMBER BERKAH	39,890,000 49,282,000	39,890,000 49,282,000	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM. Suprivadi, ST.MM.	29/04/20	30	28/05/20 19/05/20	056.1/083.25/VII/2020 056.1/076/VII/2020	100.00	100.0
3	Penanganan Bobolan Tanggul Kali Londo Ds. Klambu Kec. Klambu (DTT) Penanganan Longsoran Kali Sogo Dusun Wonorejo Ds. Geyer Kec. Geyer (DTT)	DTT	KLAMBU GEYER	52,470,000 102,965,000	FISIK	PL PL	CV. SUMBER BERKAH CV. SUMBER BERKAH	49,282,000 96,710,000	49,282,000 96,710,000	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM. Supriyadi, ST.MM.	20/04/20	30	19/05/20	056.1/076/VII/2020 056.1/076.2/VII/2020	100.00	100.0
		DIT	BRATI	102,965,000	FISIK	PL PL	CV. SUMBER BERKAH CV. ABIMANYU GADING PEI	96,710,000	96,710,000	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM. Bambang Sulistyono, ST.MM.	29/04/20	30	28/05/20	056.1/0/6.2/VII/2020 056.1/083.27/VII/2020	100.00	100.0
5	Pengadaan PJU Kota Geyer	DAU	GEYER	200.000.000	FISIK	PL PL	CV. CAHAYA GADING ABAD	194,936,000	194,936,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.5/078.112/HI/2020	100.00	100.0
6		DAU	GROBOGAN	200,000,000	FISIK		CV.LESTARI	195,647,000	15 15000000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.123/II/2020	100.00	100.0
7	Peningkatan Jl. Manggarmas - Pahesan R. 7	DAU	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. LESTARI	195,650,000		Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.36 / V / 2020	100.00	100.0
8	Peningkatan Jl. Kol. Sugiono R. 116	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV.BAYU	195,605,000		Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.40 / V / 2020	100.00	100.0
9	Pembangunan Drainase Jln. Toroh - Dimoro	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. ELLA	195,790,000	195,790,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.110/HI/2020	100.00	100.0
20	Pembangunan drainase ruas jalan Karangasem - Tegalrejo R.94	DAU	WIROSARI	150,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	146,020,000	146,020,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.18 / IV / 2020	100.00	100.0
21	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pendem - Bandungsari Kecamatan Ngaringan	DAU	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. DONY PRAKASA	195,156,000	195,156,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.14 / IV / 2020	100.00	100.0
22	Pembangunan Drainase Ruas Jakin Pengkol - Sedadi Kecamatan Penawangan	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. KUSUMA PERSADA	194,924,000	194,924,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.60/ V / 2020	100.00	100.0
_	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sedah-Kemadohbatur	DAU	TAWANGHARJO		FISIK	PL	CV. ADHI PURWA JAYA	179,248,000	179,248,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.10 / IV / 2020	100.00	100.0
23 24 25	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tawangharjo-Sedah Pasanean Tahud Ruas Jalan Dimoro-Soho Kee Toroh	DAU	TAWANGHARIO	O 190,000,000 200,000,000	FISIK	PL PL	CV. ARTHA JAYA GROBOGA CV. ADITAMA	184,237,000 195,750,000	184,237,000 195,750,000	Agus Panca N., ST.MT. Agus Sutiyono, A.Md	Hari Budi Prasetyo, ST.MT. Suradi ST MM	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.8 / IV / 2020 056.2 / 078.98 / III / 2020	100.00	100.0

NO	PEKERJAAN		KECAMATAN	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK LPSE	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	WAKTU PELAKSANAA N (HARI)	AKHIR KONTRAK	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK 30 SEP(%)	REALISASI FISIK 30 SEP(%)
26	2 Pasangan Talud Ruas Jalan Karangrowo-Batas Boyolali R.26 Kec.Geyer	DAU	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. ADITAMA	5 195,763,000	5 195 763 000	6 Agus Sutiyono, A.Md	7 Suradi, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.96/III/2020	100.00	100.00
27	Pembangunan Talud Jalan Dalam Kota Geyer	DAU	GEYER	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. KUSUMA KARYA	195,686,000	195,686,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.104/III/2020	100.00	100.00
28	Pembangunan talud jalan klambu-menawan kec. klambu	DAU	KI AMRII	200,000,000	FISIK	PL	CV. ARIFIN CONSTRUKSI	195,771,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.125/II/2020	100.00	100.00
29	Pembangunan Talud Jl. Karangsari - Menduran	DAU	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. WINDA UTAMA	195,814,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.127/II/2020	100.00	100.00
30	Pembangunan Talud Jl. Penawangan - Truko	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIBOWO KARYA	195,659,000		Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.50/ V / 2020	100.00	100.00
31	Pembangunan Talud penahan longsoran Krangganharjo - Sedadi R.31 Kec. Toroh	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. DANA BARUTAMA	195,596,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.129/II/2020	100.00	100.00
32	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bendungan - Mangin Kecamatan Penawangan	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIJANGGA	195,793,000	195,793,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.32 / V / 2020	100.00	100.00
33	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bendungan-Mangin	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. LUSIA	195,520,000		Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.42 / V / 2020	100.00	100.00
34	Pembangunan Talud Ruas Jalan Danyang - Pengkol	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. DANA BARUTAMA	195,567,000		Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.58/ V / 2020	100.00	100.00
35	Pembangunan talud ruas jalan Danyang-Kranggan	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. HAPSARI	195,767,000	195,767,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.131/II/2020	100.00	100.00
36	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN GEYER - JAMBANGAN	DAU	GEYER	187,000,000	FISIK	PL	CV. BANGUN SHELLA PERK/	183,082,000	183,082,000	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.94/III/2020	100.00	100.00
37	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kalimaro - Glapan Kec. Kedungjati	DAU	KEDUNGJATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU WIJAYA UTAM/	195,820,000	195,820,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.34 / V / 2020	100.00	100.00
38	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kedungrejo - Nambuhan	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	Cv. Berkah Santosa	195,754,000	195,754,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.133/II/2020	100.00	100.00
39	Pembangunan Talud Ruas Jalan Mayahan - Pulorambe	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	195,775,000	195,775,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.6 / IV / 2020	100.00	100.00
40	Pembangunan Talud Ruas Jalan Ngaringan - Dumpil	DAU	NGARINGAN	190,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	185,768,000		Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.16 / IV / 2020	100.00	100.00
41	Pembangunan Talud Ruas Jalan Nggadoh - Karangrowo	DAU	KARANGRAYUNG	200,000,000	FISIK	PL	CV. ADISARANA UTAMA	195,370,000	195,370,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.46 / V / 2020	100.00	100.00
42	Pembangunan Talud Ruas Jalan Panunggalan - Coyo Kec. Pulokulon	DAU	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIGUNA ARYA	195,470,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.76/VII/2020	100.00	100.00
43	Pembangunan Talud Ruas Jalan Pengkol - Bendungan Kecamatan Penawangan	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. KUSUMA PERSADA	195,545,000		Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.56/ V / 2020	100.00	100.00
44	Pembangunan Talud Ruas jalan Pulorejo-Cengkrong	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. SANTA AJI	195,637,000		Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.102/III/2020	100.00	100.00
45	Pembangunan talud ruas jalan Sedadi - karangrowo	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. MERCUSUAR	195,359,000	195,359,000	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.54/ V / 2020	100.00	100.00
46	Pembangunan Talud Ruas jalan Sedadi-Karangrayung Kecamatan Penawangan	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. KUSUMA PERSADA	195,540,000		Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.52/ V / 2020	100.00	100.00
47	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tambakan - Tlogomulyo Kecamatan Gubug	DAU	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. MITRA ABADI	195,768,000		Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.38 / V / 2020	100.00	100.00
48	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanggungharjo - Ringinpitu Kecamatan Tanggungharjo	DAU	TANGGUNGHARIO	200,000,000	FISIK	PL	CV. MITRA ABADI	195,779,000	,	Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.48 / V / 2020	100.00	100.00
49	Pembangunan talud ruas jalan telawah- mangin	DAU	KARANGRAYUNG	200,000,000	FISIK	PL	CV. LUSIA	195,245,000		Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.44 / V / 2020	100.00	100.00
50	Pembangunan Talud Ruas Jalan Temon-Tanggungharjo	DAU	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. Wahyu Putra	195,600,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.135/II/2020	100.00	100.00
51	Pembuatan Pasangan Talud Jln. Ngaringan - Sumberagung Kecamatan Ngaringan	DAU	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	195,402,000	, . ,	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2 / 078.12 / IV / 2020	100.00	100.00
52	Pembangunan Talud Ruas Jalan Toroh-dimoro	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. ABIMANYU GADING PER	193,424,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.137/II/2020	100.00	100.00
53	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tuko - Banjursari	DAU	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. ARTHA JAYA GROBOGA	193,643,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.62/VII/2020	100.00	100.00
54	Pembangunan talud ruas jalan Untung Suropati Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	193,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA	188,770,000		Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.100/III/2020	100.00	100.00
55	Pembuatan Talud Jln. Rejosari - Teguhan Kecamatan Grobogan	DAU	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SENDANG REJEKI	195,780,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.139/II/2020	100.00	100.00
56	PEMBUATAN TALUD RUAS JALAN DEPOK - KATONG KEC. TOROH	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV.ANUGRAH	195,812,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.141/II/2020	100.00	100.00
57	Pembuatan Talud ruas jalan Gendingan-Kranggan	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. HAPSARI	195,800,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.143/II/2020	100.00	100.00
58	Pembuatan Talud Ruas Jalan Menduran - Lemah Putih	DAU	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	Cv. Berkah Santosa	195,451,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.145/II/2020	100.00	100.00
59	Pembangunan Talud Ruas Jalan Karanganyar - Sragen Kec. Geyer	DAU	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. TIARA KENCANA	195,840,000		Agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	22/04/20	90	20/07/20	056.2/078.92/III/2020	100.00	100.00
60	Peningkatan Jaringan Irigasi Avour Pilang Payung Kec. Toroh	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. MEKAR JAYA	195,950,000		Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.108/III/2020	100.00	100.00
61	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Putatnganten Kec. Karangrayung	DAU	KARANGRAYUNG	150,000,000		PL	CV. KARYA SRIJAYA	145,974,000		Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.106/III/2020	100.00	100.00
62	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ngrumpeng kec. Grobogan	DAU	GROBOGAN	195,000,000	FISIK	PL	CV.HARTA	191,130,000	. , ,	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.114/VI/2020	100.00	100.00
63	Peningkatan jaringan irigasi DI Widuri Kecamatan Tawangharjo (Lanjutan)	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000	FISIK	PL	CV.SINDORO SINDARI	195,917,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.116/VI/2020	100.00	100.00
64	Rehabilitasi Saluran sekunder peting DI Nglangon Kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	175,000,000	FISIK	PL	CV.HARTA	171,134,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Pujianto	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.24/VI/2020	100.00	100.00
65	Peningkatan Saluran DI madoh Desa Kemadohbatur Kec. Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	190,000,000	FISIK	PL	CV.ADHI PURWA JAYA	186,076,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.26/VI/2020	100.00	100.00
66	Rehabilitasi saluran sekunder DI Mangunsari kec. tegowanu	DAU	TEGOWANU	170,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU PUTRA	165,817,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.20/VI/2020	100.00	100.00
67	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. SIMO KEC. KRADENAN	DAU	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV.DUA CAHAYA	195,835,000	,,	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Pujianto	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.30/VI/2020	100.00	100.00
68	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. NGAGEL PAKIS KEC. KRADENAN	DAU	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV.PUTRO SANTIKO	194,885,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Pujianto	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.28/VI/2020	100.00	100.00
69	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. GABUS KEC. GABUS	DAU	GABUS	200,000,000	FISIK	PL	CV.SINDORO CONSTRUCTIO	195,928,000	195,928,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.118/VI/2020	100.00	100.00
70	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tapanblabag ds. Kemadohbatur Kec. Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	195,000,000	FISIK	PL	CV. WILDAN KARYA	190,956,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.22/VI/2020	100.00	100.00
71	Pasangan talud avour Jagansari ds. Kuwaron kec. Gubug	DAU	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU PUTRA	195,777,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.88/VII/2020	100.00	100.00
72	Pasangan Talud Avour Kali Jentir Kec. Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	180,000,000			CV. ARTHA JAYA GROBOGA	175,245,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.64/VII/2020	100.00	100.00
73	Pasangan talud avour Ploso kec. Gubug	DAU	GUBUG	195,000,000	FISIK	PL	CV. TANJUNG TIRTA ARTA	191,019,000	. ,,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.86/VII/2020	100.00	100.00
74	Pembangunan Talud Avour Kapung Dsn Planjetan Kec. Toroh	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. MEKAR JAYA	195,950,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.68/VII/2020	100.00	100.00
75	Penanganan Longsoran Ds.Wates Kec. Kedungjati	DAU	KEDUNGJATI	190,000,000	FISIK	PL	CV. WINDA UTAMA	185,978,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.78/VII/2020	100.00	100.00
76	Perbaikan avour Kuripan Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	194,000,000	FISIK	PL	CV. MATRIX	189,799,000	,,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.66/VII/2020	100.00	100.00
77	Perkuatan Tebing Avour Mrisi Ds. Mrisi Kec. Tanggungharjo	DAU	TANGGUNGHARJO	190,000,000	FISIK	PL	CV. ANUGRAH	185,975,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.82/VII/2020	100.00	100.00
78	Perkuatan Tebing Avour Kaliwenang Ds. Kaliwenang Kec. Tanggungharjo	DAU	TANGGUNGHARJO	190,000,000	FISIK	PL	CV. BAYU	185,976,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.80/VII/2020	100.00	100.00
79	Perkuatan Tebing Avour Ngambakrejo Ds. Ngambakrejo Kec. Tanggungharjo	DAU	TANGGUNGHARIO	190,000,000	FISIK	PL	CV. ARIFIN CONSTRUKSI	185,968,000	,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Karsono	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.84/VII/2020	100.00	100.00
80	Perkuatan Tebing Avour Sendangsari Ds. Kaliwenang Kec. Tanggungharjo	DAU	TANGGUNGHARIO	190,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER BERKAH	186,011,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.70/VII/2020	100.00	100.00
81	Normalisasi avour kali tebon di desa kebonagung tegowanu	DAU	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA SANTOSO	195,693,000	195,693,000	onjoine common a commo	Bambang Supriyanto, ST.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.90/VII/2020	100.00	100.00
82	Normalisasi Avour Pulongrambe kec. Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	160,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA	155,812,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	22/04/20	90	20/07/20	056.1/078.74/VII/2020	100.00	100.00
83	Normalisasi Kali Kliteh Kec. Tegowanu	DAU	TEGOWANU	170,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA	186,629,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	29/04/20	90	27/07/20	056.1/078.72/VII/2020	100.00	100.00
84	Pasangan Talud Ruas Jalan Sobo-Kalangbancar Kec.Geyer	DAU	GEYER	200,000,000	FISIK	PL	CV. ADITAMA	195,885,000		Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	28/04/20	90	26/07/20	056.2/082.21/III/2020	100.00	100.00
85	Pembangunan talud Jin. Grobongan - Putatsari Kecamatan Grobogan	DAU	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	195,957,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suparno	29/04/20	90	27/07/20	056.2/083.8/II/2020	100.00	100.00
86	Pembangunan Talud Ruas Jalan Gatak - tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	193,815,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	29/04/20	90	27/07/20	056.2/083.21/VII/2020	100.00	100.00
87	Pembangunan Talud Ruas Jalan Gubug - Trisari	DAU	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU WIJAYA UTAM/	195,470,000		Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	29/04/20	90	27/07/20	056.2 / 083.2 / V / 2020	100.00	100.00
88	Pembangunan Talud Ruas Jalan Jatipecaron - Baturagung	DAU	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. CITRA ABADI	195,851,000	195,851,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	29/04/20	90	27/07/20	056.2 / 083.4 / V / 2020	100.00	100.00
89	Pembangunan talud ruas jalan Tegowanu-Tunjungharjo	DAU	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. PUTRO SANTIKO	195,962,000		Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	29/04/20	90	27/07/20	056.2 / 083.6 / V / 2020	100.00	100.00
90	Pembuatan Talud Jln. Karangrejo - Lebak Kecamatan Grobogan	DAU	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	195,931,000	,	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	29/04/20	90	27/07/20	056.2/083.10/II/2020	100.00	100.00
91	Perkuatan Tebing Avour Kapung Ds. Kapung Kec. Tanggungharjo	DAU	TANGGUNGHARIO	190,000,000	FISIK	PL	CV. ARIFIN CONSTRUKSI	185,982,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	29/04/20	90	27/07/20	056.1/083.23/VII/2020	100.00	100.00
92	Normalisasi dan Pembangunan Talud Avour Pancuran Ds. Wates Kec. Kedungjati	DAU	KEDUNGJATI	190,000,000	FISIK	PL	CV. ANUGRAH	185,585,000	,,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	29/04/20	90	27/07/20	056.1/083.29/VII/2020	100.00	100.00
93	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN BOLOH - GENENGSARI	DAU	TOROH	195,000,000	FISIK	PL	CV. ELLA	190,980,000		Erry Subagyo, ST.	Sumarno, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.90/ V / 2020	100.00	100.00
94	Pemasangan lampu PJU Kec. Godong	DAU	GODONG	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	95,953,000		Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	90	11/08/20	056.5/092.121/III/2020	100.00	100.00
95	Pemasangan lampu PJU Kec. Klambu	DAU	KLAMBU	100,000,000	FISIK	PL	CV. CAHAYA GADING ABAD	96,008,000		Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	90	11/08/20	056.5/092.123/III/2020	100.00	100.00
96	Pemasangan lampu PJU Kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	96,000,000	96,000,000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	90	11/08/20	056.5/092.125/III/2020	100.00	100.00
97	Pemasangan lampu PJU Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. DUTA LISTRIK	193,683,000		Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.5/092.127/III/2020	100.00	100.00
	Pemasangan lampu PJU Kec. Toroh	DAU	TOROH	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	95,791,000	,	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	14/05/20	90	11/08/20	056.5/092.153/III/2020	100.00	100.00
98		DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. DANA BARUTAMA	195,602,000	195,602,000		Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 095 / IV / 2020	100.00	100.00
99	Peningkatan Jl. Suhada R. 101																
99	Normalisasi Drainase Jeketro - Saban Ruas Jalan Gubug - Jeketro	DAU	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL	CV. MITRA ABADI	196,603,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.129/II/2020	100.00	100.00
98 99 100 101	Normalisasi Drainase Jeketro - Saban Ruas Jalan Gubug - Jeketro Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gatak - Pulokulon	DAU	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. RAMEYZA	195,607,000	195,607,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.176/VII/2020	100.00	100.00
99	Normalisasi Drainase Jeketro - Saban Ruas Jalan Gubug - Jeketro	DAU			FISIK			170,000,000	195,607,000 193,916,000							100100	

NO	PEKERJAAN	KECAMATAN	ANGGARAN FISIK		PENYEDIA	NILAI KONTRAK	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	WAKTU PELAKSANAA	AKHIR KONTRAK	NOMOR KONTRAK	RENCANA REALISASI FISIK 30 FISIK 30
1	2		3		4	5	5	6	7	8	N (HARI)			SEP(%) SEP(%) 9 10
104	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pulokulon - Tuko	DAU PULOKULON	200,000,000 FIS		CV. DZAKI PUTRA	195,588,000	, ,	Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.103/III/2020	100.00 100.00
105	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tambirejo - Boloh	DAU TOROH	200,000,000 FIS		CV. BAYU CAKRA	195,859,000			Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.143/II/2020	100.00 100.00
106	Pembangunan drainase ruas jalan Tegowanu-Tanggungharjo Pembangunan saluran Drainase Jl. Kedungrejo - nambuhan	DAU TEGOWANU DAU PURWODADI	200,000,000 FIS		CV. BERKAH ABADI CV. MAESRIVA MAJU	194,251,000 195,700,000		Erry Subagyo, ST. M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Rendra Arnata HW., ST. Muslih Hidayat, ST.	14/05/20	90 90	11/08/20 11/08/20	056.2 /092.98/ V / 2020 056.2/092.133/II/2020	100.00 100.00 100.00 100.00
107	Pembangunan saluran Drainase Ji. Kedungrejo - nambunan Pembuatan Saluran Drainase Ruas Jalan Karangasem-Sumberagung	DAU WIROSARI	200,000,000 FIS		CV. SINAR JAYA	195,700,000		Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.60 / IV / 2020	100.00 100.00
109	Pembanguan Talud Ruas Jl. Grobogan - Putatsari R.41	DAU GROBOGAN	200,000,000 FIS		CV. SANTA AJI	195,619,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Suparno	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.135/II/2020	100.00 100.00
110	Pembangunan talud jalan sukorejo-kranggan R.169 Kec. Toroh	DAU TOROH	200,000,000 FIS		CV. WIJANGGA	195,979,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Purnawan Widodo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.137/II/2020	100.00 100.00
111	Pembangunan Talud Jalan Gubug - Tunjungharjo Kecamatan Tegowamu	DAU TEGOWANU	200,000,000 FIS	IK PL	CV. HARTA MANUNGGAL	194,842,000		Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.88/ V / 2020	100.00 100.00
112	Pembangunan Talud Jalan Karangasem - Tegalrejo Kec. Wirosari	DAU WIROSARI	200,000,000 FIS	IK PL	CV. SINAR JAYA	195,720,000	195,720,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.52 / IV / 2020	100.00 100.00
113	Pembangunan Talud Jalan kropak-tuko Kec. Wirosari	DAU WIROSARI	200,000,000 FIS	IK PL	CV. ANUGRAH	195,740,000	195,740,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.64 / IV / 2020	100.00 100.00
114	Pembangunan talud jalan ruas keyongan - batas sragen	DAU KRADENAN	160,000,000 FIS		CV. DUNG DUNG	154,311,000	154,311,000	Agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.111/III/2020	100.00 100.00
115	Pembangunan Talud Jalan Tegalrejo - Batas Kab. Blora Kec. Wirosari	DAU WIROSARI	200,000,000 FIS		CV. SANDJAYA	195,744,000			Hari Purnomo, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.74 / IV / 2020	100.00 100.00
116	Pembangunan Talud Jl. Brati - Tegalsumur	DAU BRATI	200,000,000 FIS		CV. SAE JAYA ABADI	195,900,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/ 092.139 / II / 2020	100.00 100.00
117	Pembangunan Talud Jl. Jatilor - Guyangan Kec. Godong Pembangunan Talud Jln. Sugihan-Pilangpayung	DAU GODONG DAU TOROH	200,000,000 FIS		CV. WIBOWO KARYA CV. HAPSARI	195,288,000 195,900,000	195,288,000 195,900,000	Erry Subagyo, ST. Agus Sutiyono, A.Md	Ali Shodikin, ST.MM. Bayu Susilowati, ST.MM.	14/05/20	90 90	11/08/20 11/08/20	056.2 /092.86/ V / 2020 056.2/092.117/III/2020	100.00 100.00 100.00 100.00
118	Pembangunan Talud Jin. Sugihan-Pilangpayung Pembangunan Talud Ruas Jalan Boloh-Jambon	DAU TOROH	200,000,000 FIS		CV. HAPSARI CV.RESTU IBU	195,900,000		Agus Sutryono, A.Md Erry Subagyo, ST.	Hayu Susilowati, ST.MM. Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.117/HI/2020 056.2 /092.92/ V / 2020	100.00 100.00
120	Pembangunan Talud ruas jalan dalam kota Gubug	DAU GUBUG	200,000,000 FIS		CV. PANOTO	195,480,000		Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.100/ V / 2020	100.00 100.00
121	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN DIMORO - KATONG	DAU TOROH	194,000,000 FIS		CV. NUANSA GRAHA	189,795,000	,,	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.145/II/2020	100.00 100.00
122	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN DIMORO - SEDADI	DAU TOROH	191,000,000 FIS		CV. NUANSA GRAHA	186,884,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.149/II/2020	100.00 100.00
123	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dumpil - Banjarejo (Lanjutan)	DAU NGARINGAN	170,000,000 FIS	IK PL	CV. WILDAN KARYA	165,955,000	165,955,000	Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.54 / IV / 2020	100.00 100.00
124	Pembangunan Talud Ruas Jalan Guyangan - Jipang	DAU GODONG	200,000,000 FIS	IK PL	CV. WIJANGGA	195,675,000	195,675,000	Erry Subagyo, ST.	Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.84 / V / 2020	100.00 100.00
125	Pembangunan talud ruas jalan Jambangan-Ngrandu Desa Jambangan Kec. Geyer	DAU GEYER	200,000,000 FIS	IK PL	CV. ELLA	195,850,000	195,850,000	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.101/III/2020	100.00 100.00
126	Pembangunan talud ruas jalan Jono-Plosorejo	DAU TAWANGHARJO	200,000,000 FIS		CV. TATI KARYA	195,640,000	195,640,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.56 / IV / 2020	100.00 100.00
127	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN KALISARI - REJOSARI KEC. KRADENAN	DAU KRADENAN	200,000,000 FIS		CV. DZAKI PUTRA	193,760,000	193,760,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.58 / IV / 2020	100.00 100.00
128	Pembangunan Talud ruas jalan karangasem-wirosari Kec. Wirosari	DAU WIROSARI	200,000,000 FIS		CV. SUMBER BERKAH	195,746,000	195,746,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.62 / IV / 2020	100.00 100.00
129	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kenteng - Warukaranganyar Pembangunan Talud Ruas Jalan Kradenan-Banjardowo Kec. Kradenan	DAU TOROH DAU KRADENAN	200,000,000 FIS		CV. TEGUH SANTOSA CV. NUANSA GRAHA	195,960,000 195,464,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT. Agus Panca N., ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20 14/05/20	90 90	11/08/20 11/08/20	056.2/092.141/II/2020 056.2 / 095.2 / IV / 2020	100.00 100.00 100.00 100.00
130	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kradenan-Hanjardowo Kec. Kradenan Pembangunan Talud Ruas Jalan Krai-Jambangan	DAU KRADENAN DAU GEYER	200,000,000 FIS		CV. NUANSA GRAHA CV. LESTARI	195,464,000	195,464,000	Agus Panca N., ST.MT. Agus Sutivono. A.Md	Sunaryo, ST. Suradi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 095.2 / IV / 2020 056.2 / 092.163 / III / 2020	100.00 100.00
132	Pembangunan Talud Ruas Jalan miwang-iumo	DAU KEDUNGJATI	200,000,000 FIS		CV. MITRA ABADI	195,692,000		Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.82 / V / 2020	100.00 100.00
133	Pembangunan Talud Ruas Jalan Moio-Karangrayung	DAU KARANGRAYUNG	200,000,000 FIS		CV.BAYU	195,748,000		Erry Subagyo, ST.	Suwarto, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.80 / V / 2020	100.00 100.00
134	Pembangunan Talud ruas jalan Ngebok-Krai Kecamatan Toroh	DAU TOROH	200,000,000 FIS	IK PL	CV. HAPSARI	195,865,000	195,865,000	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.115/III/2020	100.00 100.00
135	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN NGRAJI -TAMBIREJO	DAU TOROH	192,000,000 FIS	IK PL	CV. NUANSA GRAHA	185,675,000	185,675,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.147/II/2020	100.00 100.00
136	Pembangunan Talud Ruas Jalan Ngurangan-Genuksuran	DAU PURWODADI	200,000,000 FIS	IK PL	CV. SANTA AJI	191,184,000	191,184,000	Agus Sutiyono, A.Md	Bayu Susilowati, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.109/III/2020	100.00 100.00
137	Pembangunan Talud Ruas Jalan Pandanharum-Sambungbangi Kec. Kradenan	DAU KRADENAN	200,000,000 FIS		CV. NUANSA GRAHA	195,508,000	195,508,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.72 / IV / 2020	100.00 100.00
138	Pembangunan drainase ruas jalan Tambirejo - boloh Kec Toroh	DAU TOROH	200,000,000 FIS		CV. WARA PERKASA	194,524,000	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.131/II/2020	100.00 100.00
139	Pembangunan Talud Ruas Jalan Toko - Watupawon Kecamatan Penawangan (Lanjutan)	DAU PENAWANGAN	200,000,000 FIS		CV. WIJANGGA	195,967,000		Erry Subagyo, ST.	Suwarto, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.96/ V / 2020	100.00 100.00
140	PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN TOROH - NGEBOK	DAU TOROH DAU TAWANGHARJO	190,000,000 FIS		CV. ELLA	185,885,000 195,794,000	***************************************	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	90 90	11/08/20	056.2/092.151/II/2020	100.00 100.00
141	pembuatan talud Desa Jono-Selo Kecamatan Tawangharjo Pembuatan talud Jln. Lebenejumuk - Kemadohbatur	DAU TAWANGHARIO DAU TAWANGHARIO	200,000,000 FIS		CV. RIZKY WIJAYA CV. PLITRA LENTERA KHAT			Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST. Sunrivadi ST MM	14/05/20	90 90	11/08/20	056.2 / 092.46 / IV / 2020 056.1/092.168/VII/2020	100.00 100.00
142	Pembuatan talud Jin. Lebengjumuk - Kemadohbatur PEMBUATAN TALUD RUAS JALAN KRANGGAN - SEDADI KEC. TOROH	DAU TOROH	200,000,000 FIS		CV. PUTRA LENTERA KHAT CV.MANDALA PUTRA	195,619,000	130,013,000	Erry Subagyo, ST.	Supriyadi, ST.MM. Ali Shodikin, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.168/VII/2020 056.2 /092.94/ V / 2020	100.00 100.00
143	Pembangunan Talud Dokoro - Karangasem	DAU WIROSARI	200,000,000 FIS		CV. PLITRA INDAH	195,597,000		Agus Panca N ST MT	Suparyo ST	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.54/ V / 2020	100.00 100.00
145	Pembangunan Talud Jalan Tegowanu - Tanggungharjo Kecamatan Tegowanu	DAU TEGOWANU	100.000.000 FIS		CV. BERKAH ABADI	96,528,000	96,528,000	Erry Subagyo, ST.	Rendra Arnata HW., ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 /092.78 / V / 2020	100.00 100.00
146	Pembangunan Talud Ruas Jalan 207 Ngaringan - Waduk Kecamatan Ngaringan	DAU NGARINGAN	200,000,000 FIS	IK PL	CV. RAGA TAMA	195,760,000		Agus Panca N., ST.MT.	Suparno, S.Sos.ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.70/ IV / 2020	100.00 100.00
147	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bangsri - Sragen di Kec. Geyer	DAU GEYER	200,000,000 FIS	IK PL	CV. TANJUNG TIRTA ARTA	195,853,000		Agus Sutiyono, A.Md	Sujiman, SST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.111/III/2020	100.00 100.00
148	Pembangunan Talud Ruas Jalan Dapurno - Mojorebo Kecamatan Wirosari	DAU WIROSARI	200,000,000 FIS	IK PL	CV. DONY PRAKASA	195,859,000	195,859,000	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.48 / IV / 2020	100.00 100.00
149	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kenteng - Bangsri Kec. Geyer	DAU GEYER	200,000,000 FIS		CV. WARA PERKASA	195,900,000	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Agus Sutiyono, A.Md	Suradi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.107/III/2020	100.00 100.00
150	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kunden - Gedangan Kecamatan Wirosari	DAU WIROSARI	200,000,000 FIS		CV. DONY PRAKASA	195,853,000	, ,	Agus Panca N., ST.MT.	Sunaryo, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.66 / IV / 2020	100.00 100.00
151	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kuwu - Dumpil Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan	DAU NGARINGAN DAU GEYER	150,000,000 FIS		CV. DONY PRAKASA CV. TANIING TIRTA ARTA	146,000,000		Agus Panca N., ST.MT.	Hari Purnomo, ST.MM. Suradi ST MM	14/05/20	90	11/08/20	056.2 / 092.68 / IV / 2020 056.2/092.105/III/2020	100.00 100.00
152	Pembangunan Talud Ruas Jalan Monggot - Bangsri Kec. Geyer Peningkatan Jaringan DI. Tembelingan Kec. Gubug (DID)	DAU GEYER DID GUBUG	200,000,000 FIS		CV. TANJUNG TIRTA ARTA CV.NAJWA PRASETYA	195,910,000		Agus Sutiyono, A.Md Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Suradi, ST.MM. Arif Rahman, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.2/092.105/III/2020 056.1/092.16/VI/2020	100.00 100.00
153	Peningkatan Jaringan DI. Tembelingan Kec. Gubug (DID) Peningkatan Jaringan irigasi DI Tumenggungan Kec. Purwodadi	DAU PURWODADI	200,000,000 FIS		CV.NAJWA PRASEIYA CV.SETIA PRATAMA	161,056,000	. , ,	Yudhi Ari Bawa, ST.MT. Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arit Kahman, ST. Ainin Mufidah ST	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.16/VI/2020 056.1/092.34/VI/2020	100.00 100.00
155	Peningkatan Jaringan Irigasi DI ngablak Kec. Purwodadi	DAU PURWODADI	150,000,000 FIS		CV. DANI	145,956,000		Agus Sutiyono, A.Md	Bondan Pujanarko, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.119/III/2020	100.00 100.00
156	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Juranggrawah Kec. Gubug (DID)	DID GUBUG	150,000,000 FIS		CV. SINAR ALAM	146,157,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.6/VI/2020	100.00 100.00
157	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Padang Kec. Tanggungharjo (DID)	DID TANGGUNGHARJO	180,000,000 FIS		CV.SINAR CIPTA WAHANA	176,091,000	176,091,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.10/VI/2020	100.00 100.00
158	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Dowo II Kec. Ngaringan(DID)	DID NGARINGAN	200,000,000 FIS	IK PL	CV.JAYA VENTURE	195,838,000	195,838,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.44/VI/2020	100.00 100.00
159	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngenden Kec. Ngaringan (DID)	DID NGARINGAN	200,000,000 FIS	IK PL	CV.RIZKY WIJAYA	195,451,000	195,451,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.24/VI/2020	100.00 100.00
160	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Selojari Kec. Klambu	DAU KLAMBU	175,000,000 FIS		CV.SUMBER AGUNG	171,029,000	171,029,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.30/VI/2020	100.00 100.00
161	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kuripan Kec. Purwodadi(DID)	DID PURWODADI	200,000,000 FIS		CV.SUMBER BERKAH	196,031,000	196,031,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.36/VI/2020	100.00 100.00
162	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Gebangan I Desa Gebangan Kec. Tegowanu	DAU TEGOWANU	150,000,000 FIS		CV.NAJWA PRASETYA	146,133,000	146,133,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.14/VI/2020	100.00 100.00
163	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tirto Kec. Wirosari(DID) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lajer Kec. Penawangan	DID WIROSARI DAU PENAWANGAN	200,000,000 FIS		CV. MEKAR JAYA CV. WINDA UTAMA	169,200,000 181,042,000	169,200,000 181,042,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT. Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT. Arif Rahman, ST.	14/05/20 14/05/20	90	11/08/20 11/08/20	056.1/092.18/VI/2020 056.1/092.2/VI/2020	100.00 100.00 100.00 100.00
164	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lajer Kec. Penawangan Rehabilitasi Saluran Sekunder Nelangon Kiri DI. Nelangon Kec. Kradenan (DID)	DAU PENAWANGAN DID KRADENAN	185,000,000 FIS		CV. WINDA UTAMA CV.SANDJAYA	181,042,000	181,042,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT. Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST. Puiianto	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.2/VI/2020 056.1/092.8/VI/2020	100.00 100.00
166	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngrandah Winong Kec. Toroh	DAU TOROH	200,000,000 FIS		CV.SANDJATA CV.MEKAR JAYA	195,493,000	195,493,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.8/VI/2020 056.1/092.38/VI/2020	100.00 100.00
167	Peningkatan Jaringan Ingasi DI Ngrandan winong Kec. 1 oron Peningkatan Jaringan Irigasi DI Waru Karanganyar I	DAU PURWODADI	200,000,000 FIS		CV.GALETA RESANT	196,000,000	196,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.38/VI/2020 056.1/092.40/VI/2020	100.00 100.00
168	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Nonang I Kec. Toroh	DAU TOROH	200,000,000 FIS		CV.MEKAR BAHAGIA	196,000,000	196,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.28/VI/2020	100.00 100.00
169	Peningkatan Saluran Irigasi DI Kandangan-Serut Desa Kandangan Kec.Purwodadi	DAU PURWODADI	200,000,000 FIS		CV.ADITAMA	195,987,000	195,987,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.32/VI/2020	100.00 100.00
170	Rehabilitasi saluran sekunder DI Temureio	DAU KARANGRAYUNG	170,000,000 FIS	IK PL	CV. ABIMANYU GADING PER	166,260,000	166,260,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.4/VI/2020	100.00 100.00
170			170,000,000											
171	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kronggen I Kec. Brati	DAU BRATI	150,000,000 FIS		CV.DUNG DUNG	164,174,000	164,174,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.22/VI/2020	100.00 100.00
171				IK PL	CV.DUNG DUNG CV.DUNG DUNG CV.SENDANG REJEKI	164,174,000 196,000,000 194,830,000	196,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT. Ambang Sukowanto, ST.MT. Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	14/05/20 14/05/20 14/05/20	90 90 90	11/08/20 11/08/20 11/08/20	056.1/092.22/VI/2020 056.1/092.12/VI/2020 056.1/092.20/VI/2020	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

NO	PEKERJAAN		KECAMATAN	ANGGARAN	FISIK/NO NFISIK	TENDER/ PL/SW	PENYEDIA	NILAI KONTRAK LPSE	NILAI KONTRAK	PPK	PPTK	TANGGAL KONTRAK	WAKTU PELAKSANAA N (HARI)	AKHIR KONTRAK	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK 30 SEP(%)	REALISASI FISIK 30 SEP(%)
174	2 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. NGRIJO KEC. PILOKULON	DAU	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV.BINTANG JAYA	5 196,107,000	5 196 107 000	6 Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	7 Ainin Mufidah, ST.	8 14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.42/VI/2020	100.00	100.00
175	Pembangunan Avour Ngebong Desa Kuwaron Gubug	DAU	GUBUG	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. MITRA ABADI	196,014,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.196/VII/2020	100.00	100.00
176	Pembangunan Talud avor Ngaringan Desa Ngaringan	DAU	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV RIZKY WILAYA	195,862,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056 1/092 194/VII/2020	100.00	100.00
177	Pembangunan talud Avour Galiran Kecamatan Godong	DAU	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WARA PERKASA	195,448,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.198/VII/2020	100.00	100.00
178	Pembangunan talud Avour peting Kecamatan Kradenan	DAU	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. MASA USAHA	194,806,000	194,806,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.186/VII/2020	100.00	100.00
179	Pembuatan Talud Avour Tempel Kecamatan Purwodadi	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. TOETOET	195,707,000	195,707,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.192/VII/2020	100.00	100.00
180	Penanganan Tebing Kali Kedungjeruk Ds. Mbelor	DAU	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. JAVA VENTURE	196,145,000	196,145,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.170/VII/2020	100.00	100.00
181	Penanganan Longsoran kali taman Desa Tanjungharjo Kec. Ngaringan	DAU	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. PUTRA LENTERA KHATU	195,692,000	195,692,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.178/VII/2020	100.00	100.00
182	Penanggulangan Longsoran avour ngrumpeng Desa Putatsari Kec. Grobogan	DAU	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. DUNG DUNG	196,300,000	196,300,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.180/VII/2020	100.00	100.00
183	Perbaikan tanggul Avour Tebon kec. Tegowanu	DAU	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. KAIRO KAIVAN AKBAR	195,091,000	195,091,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.184/VII/2020	100.00	100.00
184	Perkuatan Tebing Kali Kernekan Ds. Tunggak Kec. Toroh	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. HANDAYANI	196,250,000	196,250,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.190/VII/2020	100.00	100.00
185	Perkuatan tebing Avour Papanrejo kec. Gubug	DAU	GUBUG	190,000,000	FISIK	PL	CV. KAIRO KAIVAN AKBAR	185,941,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.188/VII/2020	100.00	100.00
186	Pembangunan Pasangan Talud Beton Avor Emprak Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngarin	DAU	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	194,514,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.172/VII/2020	100.00	100.00
187	Perkuatan Tebing Avour Bagor Ds. Gundi Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHYU PUTRA	196,278,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.182/VII/2020	100.00	100.00
188	Normalisasi Avour Gebangan kec. Tegowanu	DAU	TEGOWANU	195,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	191,598,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Supriyanto, ST.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.212/VII/2020	100.00	100.00
189	Normalisasi Avour Karangsari Ds. Karangsari	DAU	BRATI	200,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA SANTOSO	196,810,000	196,810,000		Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.210/VII/2020	100.00	100.00
190	Normalisasi Avour Sambeng Kedungwungu Kecamatan Tegowanu	DAU	TEGOWANU	200,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA MANUNGGAL	195,844,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.208/VII/2020	100.00	100.00
191	Normalisasi Avour Teguhan	DAU	GROBOGAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. SAE JAYA ABADI	96,812,000	,. ,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.206/VII/2020	100.00	100.00
192	Normalisasi Kali Alam Dusun Bringin-Pojok Plosorejo Desa Plosorejo	DAU	TAWANGHARJO BRATI	200,000,000	FISIK	PL.	CV. RIZKY WIJAYA	196,550,000 196,520,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM. Muchamad Irfan ST.MT	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.204/VII/2020 056.1/092.202/VII/2020	100.00	100.00
193	Normalisasi Kali Batang Kec. Brati Normalisasi Kali Jaten Ds. Tanggungharjo	DAU	BRATI GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL.	CV. PURNAMA JAYA CV. JAVA VENTURE	196,520,000 96,658,000		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT. Supriyadi, ST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.202/VII/2020 056.1/092.200/VII/2020	100.00	100.00
194		DAU	GROBOGAN TOROH	200,000,000	FISIK	PL.	CV. JAVA VENTURE CV. TEGUH SANTOSA	96,658,000 195,827,000		Sujiono Santoso, ST.MM. M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Supriyadi, ST.MM. Tri Isnanto, SST.MM.	14/05/20	90	11/08/20	056.1/092.200/VII/2020 056.2/095.16/II/2020	100.00	100.00
195	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kandangan - Boloh Peninekatan Jarinean Irisasi DI Brinein II Kec. Godone	DAU	TOROH GODONG	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. TEGUH SANTOSA CV.BERKAH LANGGENG REJ	195,827,000		M. Dwi Idayanto, SST.MT. Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Tri Isnanto, SST.MM. Ambang Sukowanto, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.2/095.16/II/2020 056.1/095.10/VI/2020	100.00	100.00
190	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bringin II Rec. Godong Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bringin Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000	FISIK	PL PL	CV.BERKAH LANGGENG REJ	145,995,000	.,,	Yudhi Ari Bawa, ST.MT. Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ambang Sukowanto, ST.MT. Ambang Sukowanto, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.10/VI/2020 056.1/095.8/VI/2020	100.00	100.00
197	Peningkatan Jaringan Irigasi Di Bringin Rec. Godong Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pilang Nglobar Kec. Purwodadi	DAU	PERWODADI	150,000,000	FISIK	PL PL	CV. PLITRO SANTIKO	195,780,000		Agus Sutiyono, A.Md	Ambang Sukowanto, ST.MT. Bondan Puianarko, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.8/VI/2020 056.1/095.6/III/2020	100.00	100.00
198	Peningkatan Jaringan Irigasi Di Piang Ngiotar Kec. Purwoqaqi Peningkatan Jaringan Irigasi Di Tirem Kec. Brati	DAU	BRATI	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. PUTRO SANTIKO CV. JAYA VENTURE	146,283,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.0/III/2020 056.1/095.12/VI/2020	100.00	100.00
200	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tegalrejo Ds. Rajek Kec. Godong	DAU	GODONG	150,000,000	FISIK	PL PL	CV. DUNG DUNG	195,846,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ambang Sukowanto, ST.MT.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.14/VI/2020 056.1/095.14/VI/2020	100.00	100.00
200	Peningkatan Jaringan Ingasi Di. Tegarejo Ds. Rajek Kec. Godong Normalisasi Ayour Ngablak Kec. Purwodadi	DAU	PERWODADI	150,000,000	FISIK	PL PL	CV. DUNG DUNG	145,900,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sukowanto, ST.MI. Bambang Sulistyono, ST.MM.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.14/VI/2020 056.1/095.20/VII/2020	100.00	100.00
202	Pasangan Talud Ayour Hulu Bendung Sambak Kec, Purwodadi	DAU	PURWODADI	200.000,000	FISIK	PI.	CV. SETIA PRATAMA	195,606,000		Suiiono Santoso, ST.MM.	Suprivadi, ST.MM.	19/05/20	90	16/08/20	056.1/095.18/VII/2020	100.00	100.00
203	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banteng Mati Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	150,000,000	FISIK	PL	CV. JAVA VENTURE	146.041.000		Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	20/05/20	90	17/08/20	056.1/096/III/2020	100.00	100.00
204	Pemasangan lampu PJU Kec. Gabus	DAU	GARIN	100,000,000	FISIK	PL	PT PUTRA WAHYU FUFKTRI	95 933 000		Agus Sutiyono, A.Md	Bavu Susilowati, ST.MM.	07/07/20	90	04/10/20	056 5/127 1/III/2020	94.44	100.00
205	Pemasangan lampu PJU Kec. Grobogan	DAU	GROBOGAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. BAROKAH JAYA SEJAHT	96.227.000		Agus Sutiyono, A.Md	Roikun, BA.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.47/III/2020	100.00	100.00
206	Pemasangan lampu PJU Kec. Ngaringan	DAU	NGARINGAN	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	96 093 000	96 093 000	Agus Sutiyono, A.Md	Rojikun, BA.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.49/III/2020	100.00	100.00
207	Pemasangan lampu PJU Kec. Tanggunghario	DAU	TANGGUNGHARIO	100,000,000	FISIK	PL	CV. CAHAYA GADING ABAD	95,785,000	95,785,000		Bondan Pujanarko, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.32/III/2020	100.00	100.00
208	Pemasangan lampu PJU Kec. Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	100,000,000	FISIK	PL	CV. CAHAYA GADING ABAD	95,753,000	95,753,000		Rojikun, BA.	23/06/20	90	20/09/20	056.5/117/III/2020	100.00	100.00
209	Pemasangan Lampu PJU Kecamatan Kedungjati	DAU	KEDUNGJATI	100,000,000		PL	CV. DUTA LISTRIK	95.581.000		Agus Sutiyono, A.Md	Roikun, BA.	07/07/20	90	04/10/20	056.5/127.3/III/2020	94.44	100.00
210	Pemasangan Lampu PJU Kecamatan Wirosari	DAU	WIROSARI	100,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	95,788,000		Agus Sutiyono, A.Md	Roikun, BA.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.51/III/2020	100.00	100.00
211	Pemasangan LPJU Kecamatan Brati	DAU	BRATI	100,000,000	FISIK	PL	CV. BERKAH INDAH JAYA	95,731,000	95,731,000		Rojikun, BA.	17/06/20	90	14/09/20	056.5/113.55/III/2020	100.00	100.00
212	Pembangunan Talud Drainase Tambirejo-gambrengan R.167	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	195,978,000		M. Dwi Idavanto, SST.MT.	Tri Isnanto, SST,MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.2/113.43/II/2020	100.00	100.00
213	Pembangunan Talud Ruas Jalan Depok - Kranggan	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR JAYA	196,014,000	196,014,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.2/113.35/II/2020	100.00	100.00
214	Pembangunan Talud Jalan ruas Jambon-Karanganyar R.62	DAU	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. WAHANA MAKMUR KAR	193,841,000	193,841,000	Agus Sutiyono, A.Md	Hadi Suprijanto, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.2/113.57/III/2020	100.00	100.00
215	Pembangunan Talud Ruas Jalan Depok - Tambirejo	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. BAYU CAKRA	195,892,000	195,892,000	M. Dwi Idayanto, SST.MT.	Muslih Hidayat, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.2/113.41/II/2020	100.00	100.00
216	Pembangunan Talud Ruas Jalan Jatiharjo - Jambon	DAU	PULOKULON	190,000,000	FISIK	PL	CV. RAMEYZA	185,715,000	185,715,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	30/06/20	90	27/09/20	056.1/122.4/VII/2020	100.00	100.00
217	Pembangunan talud ruas jalan Pulokulon - jambon R.61	DAU	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. EKA MULYA	193,899,000	193,899,000	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.2/113.93/VII/2029	100.00	100.00
218	Pembangunan Talud Jalan Tawangharjo - Sedah Kecamatan Tawangharjo	DAU	TAWANGHARJO	200,000,000	FISIK	PL	CV. RAGA TAMA	195,740,000	195,740,000	Agus Panca N., ST.MT.	Hari Budi Prasetyo, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.2 / 113.59 / IV / 2020	100.00	100.00
219	Pembangunan Instalasi Air Baku dari Sungai Soco ds. Kradenan Kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	190,000,000	FISIK	PL	CV. SINAR ALAM	185,297,000	185,297,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.18 /VI/2020	100.00	90.00
220	Pembangunan jaringan irigasi DI Sembungharjo Kecamatan Pulokulon	DAU	PULOKULON	200,000,000	FISIK	PL	CV. TUNAS ALAM	195,885,000	195,885,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.22 /VI/2020	100.00	100.00
221	Peningkatan Jaringan DI Kidang Kencono Desa Pengkol Kecamatan Penawangan	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. WIJANGGA	195,991,000	195,991,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.6 /VI/2020	100.00	100.00
222	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Blado Ds. Teguhan	DAU	GROBOGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. BINA SEJAHTERA	195,945,000	195,945,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.4 /VI/2020	100.00	100.00
223	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Pondok Sedangsirah Kec. Grobogan	DAU	GROBOGAN	180,000,000	FISIK	PL	CV. MEKAR BAHAGIA	176,000,000	176,000,000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Arif Rahman, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.8 /VI/2020	100.00	100.00
224	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sumber Agung III Kec. Ngaringan	DAU	NGARINGAN	180,000,000	FISIK	PL	CV. NAJWA PRASETYA	175,904,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.16 /VI/2020	100.00	100.00
225	Rehabilitasi Bendung Sambak DI. Sambak Kec. Purwodadi (DID)	DID	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. MEKAR JAYA	196,250,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.10 /VI/2020	100.00	100.00
226	Rehabilitasi Bendung Sumberagung I	DAU	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA LESTARI	195,867,000	,	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.14 /VI/2020	100.00	100.00
227	Peningkatan saluran sekunder D.I Sanggeh Ds. Tambirejo	DAU	TOROH	200,000,000	FISIK	PL	CV. BINTANG JAYA	196,044,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Muchamad Irfan, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.12 /VI/2020	100.00	100.00
228	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cingkrong Ds. Cingkrong Kec. Purwodadi	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. BERKAH SANTOSA	195,621,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.20 /VI/2020	100.00	100.00
229	Peningkatan Saluran Sekunder BPGK8KI1 Truko	DAU	PENAWANGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. WARA PERKASA	196,000,000	*> 0 0000 000	Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Ainin Mufidah, ST.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113.2 /VI/2020	100.00	100.00
230	Pasangan Talud Avour Cangkring	DAU	TEGOWANU	150,000,000	FISIK	PL	CV. HARTA MANUNGGAL	145,708,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.85/VII/2032	100.00	100.00
231	Pasangan Talud Avour Kalimati Kuripan Kec. Purwodadi	Ditto	PURWODADI	170,000,000	FISIK	PL	CV. KARYA PUTRA WICAKS	165,557,000		Yudhi Ari Bawa, ST.MT.	Zamroni Khoiruddin, ST.MT.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/ 113 /VI/2020	100.00	100.00
232	Pembangunan Avour Ketangirejo Desa Ketangirejo Kec. Godong	DAU	GODONG	198,000,000	FISIK	PL	CV. RAMEYZA	193,411,000	, ,	Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.83/VII/2031	100.00	100.00
233	Pembangunan Pasangan talud avour Bandungsari Kecamatan Ngaringan	DAU	NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL	CV. SUMBER KARYA	195,193,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.73/VII/2025	100.00	100.00
234	Pembangunan Talud Avour Mojoagung Kec. Karang Rayung	DAU	KARANGRAYUNG	190,000,000	FISIK	PL	CV. FAEYZA	185,974,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.81/VII/2030	100.00	100.00
235	Pembuatan Avour Clepat Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi	DAU	PURWODADI	200,000,000	FISIK	PL	CV. MAESRIVA MAJU	196,551,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.65/VII/2021	100.00	100.00
236	Penanganan Avour Pondok Ds. Sumberagung	DAU	NGARINGAN GEYER	200,000,000	FISIK	PL.	CV. SAE JAYA ABADI CV. KUSUMA KARYA	195,951,000 196,248,000		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM.	17/06/20	90 90	14/09/20	056.1/113.75/VII/2026 056.1/113.77/VII/2027	100.00	100.00
251	Penanganan Longsoran (Bronjong) Sungai Kalisogo Geyer	DAU		20010001000		PL.		17.0,2.0,000			Muh. Mujiyanto, ST.MM.					100100	100100
238	Penanganan Tanggul Banjir Kali Jajur Lama Kec. Godong Perkuatan Tebing Avour Kali Punden Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan	DAU	GODONG NGARINGAN	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. SINAR ALAM CV. SINDORO SINDARI	196,105,000 193,992,000	,,	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM. Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20 17/06/20	90	14/09/20 14/09/20	056.1/113.79/VII/2028 056.1/113.63/VII/2020	100.00	100.00
240	Perkuatan Tebing Avour Kali Punden Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan Normalisasi ayour Jaiar Lama Desa Sumber Agung	DAU	NGARINGAN GODONG	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. SINDORO SINDARI CV. FAFYZA	193,992,000		Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh Muiwanto ST MM	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.63/VII/2020 056.1/113.91/VII/2035	100.00	100.00
241	Normalisasi avour Jajar Lama Desa Sumber Agung Normalisasi Avour Mlayut Ds.Dorolegi Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. FAEYZA CV. BAYU CAKRA	196,611,000	17.0[0.1.0]000	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Muh. Mujiyanto, ST.MM. Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.91/VII/2035 056.1/113.71/VII/2024	100.00	100.00
241	Normalisasi Avour Mlayut Ds.Dorolegi Rec. Godong Normalisasi Avour Pingkuk Ds Kemloko Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000		PL PL	CV. BAYU CAKRA CV. BAYU CAKRA	195,816,000		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Supriyadi, ST.MM. Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.71/VII/2024 056.1/113.89/VII/2034	100.00	100.00
242	Normalisasi Avour Pingkuk Dr. Kembko Kec. Godong Normalisasi Avour Pulo Ds. Dorokgi Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. BAYU CAKRA	196,673,000		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Suprivadi, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.89/VII/2034 056.1/113.69/VII/2023	100.00	100.00
243	Normalisasi Avour Pulo Ds. Dorolegi Rec. Godong Normalisasi avour Werdoyo Kec. Godong	DAU	GODONG	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. RAMEYZA	196,545,000	,	Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.89/VII/2023 056.1/113.87/VII/2033	100.00	100.00
	Normalisasi avour Werdoyo Kec. Godong Normalisasi Saluran DI Wates Desa Wates Kec. Kradenan	DAU	KRADENAN	200,000,000	FISIK	PL PL	CV. RAMEYZA CV. TANJUNG TIRTA ARTA	196,545,000		Sujiono Santoso, ST.MM. Sujiono Santoso, ST.MM.	Bambang Sulistyono, ST.MM. Supriyadi, ST.MM.	01/05/20	90	28/09/20	056.1/113.8//VII/2033 056.1/123/VII/2020	100.00	100.00
		2710			FISIK	PL PL	CV. SINAR ALAM	146.350,000	146,350,000		Supriyadi, ST.MM.	17/06/20	90	14/09/20	056.1/113.67/VII/2022	100.00	100.00
245		DAU						1-0,550,000	1-0,550,000	ommoro, or.Nin.	company man, to a contract.	1770020				100.00	
245 246 247	Normalisasi sungai Soco kec. Kradenan		KRADENAN TOROH	150,000,000	FISIK	PI	CV SANTA AU	188 252 000	188 252 000	Yndhi Ari Rayes ST MT	Ainin Mufidah ST	06/08/20	gn	03/11/20	056 1/148 18/01/2020	61.11	50.00
245 246 247	Normalisasi sungai Soco kec. Kradenan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Boloh Kecamatan Toroh (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAU DAK DAK	TOROH KLAMBU	150,000,000 190,000,000 190,000,000	FISIK	PL PL	CV.SANTA AJI CV.DANA BARUTAMA	188,252,000 188,500,000	188,252,000 188,500,000	Yudhi Ari Bawa., ST.MT. Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST. Ainin Mufidah, ST.	06/08/20	90 90	03/11/20	056.1/148.18/VI/2020 056.1/148.22/VI/2020	61.11	50.00
245 246 247	Normalisasi sungai Soco kec. Kradenan	DAK	TOROH	190,000,000						Yudhi Ari Bawa., ST.MT. Yudhi Ari Bawa., ST.MT Yudhi Ari Bawa., ST.MT			90 90 90				
245 246	Normalisasi sungsi Soco kee. Kradenan Rehabilisasi Jaringan Irigasi D.I. Bobbi Kee amatan Toroh (DAK Bidang Irigasi 2020) Rehabilisasi Jaringan Irigasi D.I. Mendikil Kecamatan Klambu (DAK Bidang Irigasi 2020) Rehabilisasi jaringan Irigasi D.I. Mendikil Kecamatan Kradenan (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK	TOROH KLAMBU	190,000,000 190,000,000	FISIK	PL PL	CV.DANA BARUTAMA	188,500,000	188,500,000	Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST.	06/08/20	90 90 90 90	03/11/20	056.1/148.22/VI/2020	61.11	100.00
245 246 247	Normalisasi sungai Soco kec. Kradenan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Boloh Kecamatan Toroh (DAK Bidang Irigasi 2020) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Menawan Kecamatan Klambu (DAK Bidang Irigasi 2020)	DAK DAK DAK	TOROH KLAMBU KRADENAN	190,000,000 190,000,000 195,000,000	FISIK	PL	CV.DANA BARUTAMA CV.SETIA PRATAMA	188,500,000 193,532,000	188,500,000 193,532,000	Yudhi Ari Bawa., ST.MT Yudhi Ari Bawa., ST.MT	Ainin Mufidah, ST. Ainin Mufidah, ST. Ainin Mufidah, ST.	06/08/20 06/08/20	90 90 90 90	03/11/20 03/11/20	056.1/148.22/VI/2020 056.1/148.20/VI/2020	61.11 61.11	100.00 80.00